

**DODATEK č.6
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 4.5.2017**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvira

Tel.: 572 525 273, mobil: 733 143 594

E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976,
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní ústav: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

Tel.: 573 503 311

E-mail: sekretariat@wachal.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák,
p. František Janečka, stavbyvedoucí

Tel.: 573 503 331, 602 583 973

E-mail: pindak@wachal.cz, janecka@wachal.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 4.5.2017 a změněné dodatkem č. 1 uzavřeným dne 12.1.2018, dodatkem č. 2 ze dne 10.4.2018, dodatkem č. 3 ze dne 24.4.2018, dodatkem č. 4 ze dne 2.5.2018 a dodatkem č. 5 ze dne 25.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, článkem 22, odstavcem 22.1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 6 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o vícepráce a méně práce a provedení nutných dodatečných stavebních prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Změna v osobě zhotovitele pro provedení dodatečných stavebních prací není možná z technických důvodů, zejména v požadavcích na návaznosti jednotlivých dodávek díla. Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, již se projevíly v průběhu realizace díla.

Rozsah víceprací, dodatečně požadovaných prací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listě č. 6 a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 6 se mění Smlouva o dílo následovně:

A/ V článku 4. „CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o souhrnnou částku víceprací, méněprací a dodatečných prací a to v následujícím znění:

4.1.4 Cenová úprava dle dodatků:

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1 1 246 634,83 Kč cena bez DPH
Navýšení ceny díla podle dodatku č. 2 641 305,77 Kč cena bez DPH
Navýšení ceny díla podle dodatku č. 3 8 033 479,61 Kč cena bez DPH
Navýšení ceny díla podle dodatku č. 5 349 666,12 Kč cena bez DPH
Navýšení ceny díla podle dodatku č. 6 69.065,70 Kč cena bez DPH

Cena díla po úpravě dle dodatku D 6 celkem

Cena díla bez DPH celkem 47 079 169,19 Kč
Výše DPH 9 886 625,53 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 56 965 794,72 Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Na dodatečné práce sjednané tímto dodatkem a závazky z toho plynoucí se vztahují příslušná ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.934/56/RM/2017.

Příloha:

Změnový list č. 6

položkový rozpočet víceprací, méněprací a dodatečně požadovaných prací

V Uherském Hradišti dne **13. 08. 2018**



Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha

V Kroměříži dne **10. 08. 2018**



Za Zhotovitele: Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel



Změnový list č.6

Akce: „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo ze dne 4.5.2017

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra

Zhotovitel: VW Wachal a.s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupen: Ing. Viliam Wachal – statutární ředitel
IČ: 25567225
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pindák

Projektant / AD: GG Archico a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. arch. KAREL KLOUPAR
IČ: 46994432
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

TDO Ing. Jindřich Navrátil
Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště

Ostatní účastníci

Cena díla

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Celkové náklady akce dle SoD: | 36.739.017,16 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 1 | + 1 246 634,83 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 2 | + 641 305,78 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 3 | + 8.033.479,61 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 5 | + 349 666,12 Kč bez DPH |

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 Objekt ZUŠ - oddíl měření a regulace a
- oddíl zámečnické prvky a kamenné podlahy

2. Popis změny a odkaz na dokument, v němž je záznam o požadavku změny:

SO-01 Objekt ZUŠ

- Rozpočet R.067 dodatečně požadované práce. Jedná se o doplnění systému měření a regulace i k části vytápění, který nebyl součástí zadávací dokumentace. Viz zápis z KD č. 55.5.
- Rozpočet R.068 tento rozpočet obsahuje méněpráci týkající se zábradlí oken v m.č. 1.07, které se nebude realizovat z důvodu zrušení pódia v této místnosti. Dále obsahuje vícepráci úpravy schodišťových stupňů před prvkem T/15 na základě projektantské změny ZL č. 51 dle projednání PD změny před dokončením s HZS.

3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou VW Wachal a.s., Tylova 220/17, Kroměříž
Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací Cena bez DPH 69.065,70,- Kč

Podrobně viz příloha rozpočet VCP a MNP

4. Rekapitulace nákladů:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Celkové náklady akce dle SoD | 36.739.017,16 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 1 | 1 246 634,83 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 2 | 641 305,78 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 3 | 8.033 479,61 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 5 | 349.666,12 Kč bez DPH |
| Změna ceny dle dodatku č. 6 | 69.065,70 Kč bez DPH |

Náklady dle tohoto změnového listu

| | |
|----------------|-----------------------|
| vícepráce činí | +76.386 Kč bez DPH |
| méněpráce činí | - 7.320,29 Kč bez DPH |

Celková změna ceny díla dle dodatku D1, D2, D3, D5 a D6 (VCP 12.879.295,- Kč, MNP - 2.539.143- Kč) činí 12.451.530,01- Kč bez DPH tj. 41,97 % z původní ceny díla ve výši 36.739.017,- Kč ceny bez DPH

Příčemž :

Celkový rozsah změn dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 15%).....9,15%

Celkový rozsah změn dle odst. 5 a 6, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 50%).....32,81%

Celkový cenový nárůst dle odst. 9 § 222 zákona 134/2016 Sb (max 30%).....28,27%

Tabulka rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb je přílohou tohoto změnového listu

5. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2019



projektant



objednatel



zhotovitel



Rekapitulace víceprací a méněprací na zakázce
Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště
400 270

| Název rozpočtu | vícepráce | méněpráce | celkem |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH |
| R.001 - Bourání příček, odstranění násypů podlah | 87 166,10 Kč | 0,00 Kč | 87 166,10 Kč |
| R.002 - Sanace klenby, zazdivky | 29 366,14 Kč | 0,00 Kč | 29 366,14 Kč |
| R.003 - Starý septik | 8 775,86 Kč | 0,00 Kč | 8 775,86 Kč |
| R.004 - Bourání stěn, příčky, podlah | 32 550,84 Kč | 0,00 Kč | 32 550,84 Kč |
| R.005 - Odkopávky v 1.PP | 492 804,92 Kč | -203 377,68 Kč | 289 427,24 Kč |
| R.006 - Obetonování I nosníků strop nad 1.NP | 17 545,46 Kč | -1 987,00 Kč | 15 558,46 Kč |
| R.007 - Demontáž dřev. stropnic nad 3.NP | 130 449,55 Kč | 0,00 Kč | 130 449,55 Kč |
| R.008 - Opravy stropnic stropu nad 2NP | 35 392,99 Kč | 0,00 Kč | 35 392,99 Kč |
| R.009 - VP změna tonáže oceli strop nad 3NP | 456 364,95 Kč | -145 108,00 Kč | 311 256,95 Kč |
| R.010 - VP změna materiálu strop nad 2NP | 130 503,47 Kč | -19 687,17 Kč | 110 816,30 Kč |
| R.011 - VP změna průchodu m.č. 0.06 | 15 237,26 Kč | 0,00 Kč | 15 237,26 Kč |
| R.012 - Změna dispozice 1.PP | 5 071,53 Kč | -2 679,18 Kč | 2 392,35 Kč |
| R.013 - Doplnění základů v 1.PP | 29 916,75 Kč | 0,00 Kč | 29 916,75 Kč |
| R.014 - Změna odvětrávané podlahy 1.PP | 76 763,58 Kč | 0,00 Kč | 76 763,58 Kč |
| R.015 - Další pomocné práce | 49 065,36 Kč | 0,00 Kč | 49 065,36 Kč |
| R.016 - Změna dispozice 1.NP mč 1.08-1.11 | 47 460,90 Kč | 0,00 Kč | 47 460,90 Kč |
| R.017 - Statické zajištění otvoru 2.NP mč 2.04 | 3 648,72 Kč | 0,00 Kč | 3 648,72 Kč |
| R.018 - Ošetření ocelových nosníků v klenbách | 0,00 Kč | -50 385,76 Kč | -50 385,76 Kč |
| R.019 - Odečet osekání omítek | 0,00 Kč | -20 453,31 Kč | -20 453,31 Kč |
| R.020 - Bourání a dozdivka kominových těles | 39 758,08 Kč | 0,00 Kč | 39 758,08 Kč |
| R.021 - Kopání sond 1.PP | 2 470,46 Kč | 0,00 Kč | 2 470,46 Kč |
| Celkem VP a MP dod 1 | 1 690 312,93 Kč | -443 678,10 Kč | 1 246 634,83 Kč |

DODATEK č.1

| Název rozpočtu | vícepráce | méněpráce | celkem |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH |
| R.022 - Posílení stropu H ve 2.NP | 30 216,16 Kč | -40 422,44 Kč | -10 206,28 Kč |
| R.023 - Bourání příček další kce | 27 375,90 Kč | 0,00 Kč | 27 375,90 Kč |
| R.024 - Statické podchycení a zajištění zdi v 1.PP | 236 242,57 Kč | 0,00 Kč | 236 242,57 Kč |
| R.025 - Řešení náhrady původních zděných příček za SDK příčky | 372 918,95 Kč | -248 933,13 Kč | 123 985,81 Kč |
| R.026 - Vyšší kubatura betonu stropů | 30 202,55 Kč | 0,00 Kč | 30 202,55 Kč |
| R.027 - Omítky vnitřní 1.PP | 50 574,24 Kč | -59 088,83 Kč | -8 514,59 Kč |
| R.028 - VP pozice HL_01 - bezpečnostní sklo | 13 985,00 Kč | 0,00 Kč | 13 985,00 Kč |
| R.029 - VP akustické příčky tl. 11,5 | 16 430,99 Kč | 0,00 Kč | 16 430,99 Kč |
| R.030 - Založení SDK příček, změna skladby G,F,H,L | 73 329,44 Kč | -45 792,89 Kč | 27 536,55 Kč |
| R.031 - Zhlaví trámů ve 2.NP | 33 132,62 Kč | 0,00 Kč | 33 132,62 Kč |
| R.032 - Dveře do m.č. 0.12 | 17 692,97 Kč | 0,00 Kč | 17 692,97 Kč |
| R.033 - ÚT - počet otopných těles | 43 349,00 Kč | 0,00 Kč | 43 349,00 Kč |
| R.034 - Silnoproud - změna m.č. 0.11b | 19 027,67 Kč | -2 138,00 Kč | 16 889,67 Kč |
| R.035 - Silnoproud - změna m.č. 1.08-1.11 | 5 242,42 Kč | -10 284,77 Kč | -5 042,35 Kč |
| R.036 - Silnoproud - změna napájení púda | 37 307,80 Kč | 0,00 Kč | 37 307,80 Kč |
| R.037 - Silnoproud - změna rozvaděč RE | 38 468,00 Kč | -20 448,00 Kč | 18 020,00 Kč |
| R.038 - Doplnění dveří m.č. 1.05-1.06 | 22 917,56 Kč | 0,00 Kč | 22 917,56 Kč |
| R.039 - Změna konstrukce výtahové šachty | 605 276,61 Kč | -605 276,61 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem VP a MP dod 2 | 1 673 690,45 Kč | -1 032 384,67 Kč | 641 305,78 Kč |

DODATEK č.2

| Název rozpočtu | vícepráce | méněpráce | celkem |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH |
| R.040 - Střešní kce - nová | 8 427 748,35 Kč | 0,00 Kč | 8 427 748,35 Kč |
| R.041 - Střešní kce - odpočty | 0,00 Kč | -394 268,74 Kč | -394 268,74 Kč |
| Celkem VP a MP dod 3 | 8 427 748,35 Kč | -394 268,74 Kč | 8 033 479,61 Kč |

DODATEK č.3

| Název rozpočtu | vícepráce | méněpráce | celkem |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH |
| V dodatku č. 4 došlo pouze k vyčíslení části prací týkajících se fasády objektu ze strany uliční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 104 451,48 Kč |
| Celkem VP a MP dod 4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 104 451,48 Kč |

DODATEK č.4

| Název rozpočtu | vícepráce | méněpráce | celkem |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH | částka v Kč bez DPH |
| R.042 - Vnitřní omítky - větší tloušťky | 73 007,36 Kč | 0,00 Kč | 73 007,36 Kč |
| R.043 - Změna svítidel C, CN - komunikační prostory | 55 861,00 Kč | -23 919,00 Kč | 31 942,00 Kč |
| R.044 - SDK konstrukce | 220 581,10 Kč | 0,00 Kč | 220 581,10 Kč |
| R.045 - Doplnění a změna osvětlení m.č. 1.13 | 232 765,20 Kč | -23 367,48 Kč | 209 397,72 Kč |
| R.046 - Změna rozměru požárních klapek, antivibrační fólie | 12 137,59 Kč | 0,00 Kč | 12 137,59 Kč |
| R.047 - Zednické práce, zapravování | 228 456,94 Kč | -16 513,70 Kč | 211 943,24 Kč |
| R.048 - Zrcadla MP | 0,00 Kč | -31 686,00 Kč | -31 686,00 Kč |
| R.049 - Podlahy O.11b | 62 589,52 Kč | -7 906,37 Kč | 54 683,14 Kč |
| R.050 - Vnější omítky VP | 142 320,98 Kč | 0,00 Kč | 142 320,98 Kč |
| R.051 - Pódium změny | 157 099,77 Kč | -152 987,28 Kč | 4 112,49 Kč |
| R.052 - Akustické podhledy MP | 0,00 Kč | -882 159,58 Kč | -882 159,58 Kč |
| R.053 - Změna materiálu opláštění výt. šachty | 1 097 014,52 Kč | -1 097 014,52 Kč | 0,00 Kč |
| R.054 - Změny otopných těles | 17 335,00 Kč | -28 790,00 Kč | -11 455,00 Kč |
| R.055 - Ocelová kce krov | 38 250,56 Kč | 0,00 Kč | 38 250,56 Kč |
| R.056 - Bednění krovu ptactvo | 8 266,84 Kč | 0,00 Kč | 8 266,84 Kč |
| R.057 - Změna vstupu na půdu | 67 085,55 Kč | -16 785,38 Kč | 50 300,17 Kč |
| R.058 - Změny v projektu č.31,41 a 42 | 18 385,32 Kč | -50 173,23 Kč | -31 787,90 Kč |
| R.059 Venkovní kamera | 25 804,47 Kč | 0,00 Kč | 25 804,47 Kč |
| R.060 Odvětrání místnosti skladu TKO | 17 108,71 Kč | 0,00 Kč | 17 108,71 Kč |
| R.061 - Základová patka budoucího schodiště | 106 945,57 Kč | -5 538,54 Kč | 101 407,03 Kč |
| R.062 - Odpadkové koše | 4 828,00 Kč | -13 662,00 Kč | -8 834,00 Kč |
| R.063 - Přejížděvé lišty a dveře | 14 877,53 Kč | -13 279,13 Kč | 1 598,40 Kč |
| R.064 - Posunutí stávajících ocel. táhel - úprav | 21 888,60 Kč | 0,00 Kč | 21 888,60 Kč |
| R.065 - Opravy stávajících dřev. oken | 62 997,00 Kč | 0,00 Kč | 62 997,00 Kč |
| R.066 - Sokl schodiště, PVC podlahy | 27 841,19 Kč | 0,00 Kč | 27 841,19 Kč |
| Celkem VP a MP dod 5 | 2 713 448,32 Kč | -1 363 782,21 Kč | 1 349 666,11 Kč |


DODATEK č.5

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| R.067 - MaR vytápění | 69 138,00 Kč | 0,00 Kč | 69 138,00 Kč |
| R.068 - Vícepráce a méněpráce konec stavby | 7 248,00 Kč | -7 320,29 Kč | -72,30 Kč |
| Celkem VP a MP dod 6 | 76 386,00 Kč | -7 320,29 Kč | 69 065,70 Kč |


DODATEK č.6

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Celkem změny všechny dodatky | 14 581 586,04 Kč | -4 241 434,02 Kč | 10 340 152,03 Kč |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Krycí list rozpočtu - Příloha změnového listu ZL06

| | | |
|-------------------|--|---|
| Číslo zakázky | Zakázka |  |
| 400270 | Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště | |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu | |
| D_06 | Změny stavby v průběhu realizace dod. 6 | |

| | |
|-------------------------|---|
| Název stavby: | Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště |
| Objednatel: | Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70, Uherské Hradiště |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž |
| Projektant: | GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 68601, Uherské Hradiště |
| Technický dozor: | |
| Rozpočtoval: | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------|-----|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Za zhotovitele: Datum: | Za objednatele: Datum: | REKAPITULACE NÁKLADŮ | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| <i>Razítka a podpis</i> | <i>Razítka a podpis</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">69 065,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">14 503,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">14 503,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">83 569,50 Kč</td> </tr> </table> | Celkem (bez DPH) | 69 065,70 Kč | DPH | 14 503,80 Kč | DPH 21% | 14 503,80 Kč | DPH 15% | 0,00 Kč | Cena celkem (včetně DPH) | 83 569,50 Kč |
| Celkem (bez DPH) | 69 065,70 Kč | | | | | | | | | | | |
| DPH | 14 503,80 Kč | | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | 14 503,80 Kč | | | | | | | | | | | |
| DPH 15% | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | |
| Cena celkem (včetně DPH) | 83 569,50 Kč | | | | | | | | | | | |

Poznámka:



Zakázka: Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Rozpočet: D_06: Změny stavby v průběhu realizace dod. 6

Typ: Změnový list

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|---|------------------|-----------|------------|
| D_06: Změny stavby v průběhu realizace dod. 6 | 69 065,70 | 14 503,80 | 83 569,50 |
| R.067: MaR vytápění | 69 138,00 | 14 518,98 | 83 656,98 |
| R.068: VP a MP - konec stavby | - 72,30 | - 15,18 | - 87,48 |
| Celkem (bez DPH) | 69 065,70 | | |
| DPH | 14 503,80 | | |
| DPH 21 % ze základny: 69 066 | 14 503,80 | | |
| Celkem (včetně DPH) | 83 569,50 | | |

Zakázka: Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Rozpočet: D_06: Změny stavby v průběhu realizace dod. 6

Typ: Změnový list

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------|-----------------|---|-----|--------|------------|------------|
| | | D_06: Změny stavby v průběhu realizace dod. 6 | | | | 69 065,70 |
| | | R.067: MaR vytápění | | | | 69 138,00 |
| | | D.1.4.7: Měření a regulace | | | | 69 138,00 |
| | | D.1.4.7 Měření a regulace | | | | 69 138,00 |
| | | M22_00: Montáž MaR techniky | | | | 69 138,00 |
| 1 641. | SUB.10.06.1001 | Úprava výrobní dokumentace | ks | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1 642. | SUB.10.06.1002 | Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče MaR | ks | 1,0 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 1 643. | SUB.10.06.1003 | Doplnění řídicího systému o 8AI, 2AO, 12DI | ks | 1,0 | 9 550,00 | 9 550,00 |
| 1 644. | SUB.10.06.1004 | Doplnění SW | DB | 15,0 | 410,00 | 6 150,00 |
| 1 645. | SUB.10.06.1005 | Snímač teploty | ks | 5,0 | 471,00 | 2 355,00 |
| 1 646. | SUB.10.06.1006 | Snímač tlaku | ks | 1,0 | 3 655,00 | 3 655,00 |
| 1 647. | SUB.10.06.1007 | Snímač úniku plynu | ks | 1,0 | 4 214,00 | 4 214,00 |
| 1 648. | SUB.10.06.1008 | Detektor zaplavení | ks | 1,0 | 984,00 | 984,00 |
| 1 649. | SUB.10.06.1009 | Pohon ventilu ESBE VRG – 0-10V | ks | 2,0 | 2 684,00 | 5 368,00 |
| 1 650. | SUB.10.06.1010 | Zásuvka 230V na povrch pro kotel | ks | 2,0 | 245,00 | 490,00 |
| 1 651. | SUB.10.06.1011 | Kabeláž | ks | 1,0 | 4 325,00 | 4 325,00 |
| 1 652. | SUB.10.06.1012 | Nosné konstrukce, žlaby a PVC trubky | ks | 1,0 | 2 147,00 | 2 147,00 |
| 1 653. | SUB.10.06.1013 | Montážní práce | hod | 45,0 | 385,00 | 17 325,00 |
| 1 654. | SUB.10.06.1014 | Oživení, zprovoznění | DB | 15,0 | 150,00 | 2 250,00 |
| 1 655. | SUB.10.06.15 | Zaškolení obsluhy | hod | 3,0 | 375,00 | 1 125,00 |
| | | R.068: VP a MP - konec stavby | | | | - 72,30 |
| | | D.001: SO 01 Objekt ZUŠ - ASŘ | | | | - 72,30 |
| | | D.001: SO 01 Objekt ZUŠ | | | | - 72,30 |
| | | 767: Konstrukce zámečnické | | | | - 7 320,29 |
| 596. | PC - 767 - Z/22 | Vnitřní zábradlí AL odnímatelné š.1,2 m, v.0,9 m - vřz.výpis výrobků zámečnických - D+M+N | ks | -2,0 | 3 591,90 | - 7 183,80 |

