

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	18	IX 2018			X 2018			XI 2018			XII 2018								
1	Oprava železničního svršku Praha-Bubny - Praha-Veleslavín	104 dny	03.09. 18	15.12. 18																			
2	zahájení stavby		03.09. 18																				
3	53N výluka	53 dny	03.09. 18	25.10. 18																			
4	očištění svahů a příkopů, oprava výh.č.6,7, odstranění nástupišť	9 dny	03.09. 18	11.09. 18																			
5	rozvoz kolejnic km 0,672-3,332	2 dny	12.09. 18	13.09. 18																			
6	snesení kolejového roštu km 0,672-3,332 a v žst.Praha-Dejvice kol.č.1, 2, 4	4 dny	14.09. 18	17.09. 18																			
7	rozhrnutí štěrku, montáž nového roštu	6 dny	18.09. 18	23.09. 18																			
8	strojní čištění km 0,672-3,332 (2660km) a km 3,910-7,600 (3690m)	12 dny	24.09. 18	05.10. 18																			
9	doplnění štěrku, úprava GPK, svary, BK, montáž přejezdů P2, P4, P6, nástupiště	20 dny	06.10. 18	25.10. 18																			
10	dokončovací práce	11 dny	26.10. 18	05.11. 18																			
11	ukončení prací			05.11. 18																			
12	odevzdání DSPS			15.11. 18																			
13	dokončení stavby			15.12. 18																			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **97817**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a3bbdc35-0092-42da-8168-0badfffb40c2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.08.2018 10:54:59**



b0c03cb1-a2c2-442f-b9cf-9e9427d1082f