

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.08.2017 smlouvu o dílo na akci: „Stavební úpravy objektu nacházejícího se na pozemku p.č.st.24/1 v k.ú. Sychrov nad Jizerou“ (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	Masarykovo nám.1, 295 21, Mnichovo Hradiště
Jednající	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta
Č. účtu:	2627181/0100
ve smluvních a technických věcech jedná za objednatele	Ve věcech smluvních Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Ve věcech technických: Hana Bucharová

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	STAVBY DAVID.s.r.o.
Sídlo	Marešova 643/6, 198 00 Praha 9
IČO	04394518
DIČ	CZ04394518
Č.ú.	XXXXXXXXXXXX/0300
Zastoupen	David J., tel. XXXXXXXX Rudolf H., tel. XXXXXXXX
ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Rudolf H., tel. XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět plnění upraven o vícepráce a méněpráce, bude upravena doba plnění a celková cena díla.

2.1. V článku II. smlouvy se doplňuje odst. 2.3 tohoto znění:

„2.3. „Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 5. této smlouvy.“

2.2. V článku III. smlouvy se odst. 3.2. nahrazuje tímto zněním:

„3.2. Zahájení prací je stanoveno od 27.09.2017 do 22.6.2018.“

2.3. V článku III. smlouvy se odst. 3.4 nahrazuje tímto zněním:

„3.4. I. etapa 2017:

zbourání stávajícího objektu za celkovou částku 89.571 ,- Kč vč DPH. Termín dokončení I. etapy je 31.12.2017.

*II. etapa 2018 dokončení – práce ve výši 709.937,- Kč vč DPH
Termín dokončení II. etapy je 22.06.2018.“*

2.4. V článku VI. smlouvy se odst. 6.1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

„6.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2017, cenové nabídky víceprací ze dne 30.11.2017 a cenové nabídky víceprací 82.248 Kč bez DPH a rozpočtu méněprací ve výši 85.057,86 Kč ze dne 15.6.2018 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 660.750,22 Kč

DPH 21% 138.757,54 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 799.507,76 Kč

Nabídka zhotovitele je obsažena v příloze č. 1, nabídka víceprací je obsažena v příloze č. 3 a č. 5, rozpočet méněprací je uveden v příloze č. 4, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno objednatel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 3.7 Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy, které tvoří přílohy č. 4 a 5 smlouvy:
Příloha č. 4 – Rozpočet méněprací
Příloha č. 5 – Cenová nabídka víceprací

V Mnichově Hradišti dne:

V Mnichově Hradišti dne:

Za objednatele: 20.8.2018

Za zhotovitele: 17.8.2018

.....
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta

.....
David J.,
Rudolf H

DOLOŽKA

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.347 ze dne 13.8.2018