



MHMPP04UB0DJ

Stejnopis č. 1

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor služeb
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
171

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/001453/2017 ze dne 31. 01. 2017,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „Dodatek č. 2“)**

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Ivetou Pekárkovou, ředitelkou odboru služeb Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen "Objednatel")

a

Subterra a.s

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

bankovní spojení: ČSOB v Praze., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

jako správce společnosti

SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE:

Avers & Subterra

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je úprava ceny za provedení dodatečných stavebních prací od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich provedení vznikla, až po uzavření Smlouvy o dílo č. DIL/01/01/001453/2017 ze dne 31. 01. 2017, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět Dodatku č. 2

Ve Smlouvě se mění a doplňují následující články takto:

1. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 zní nově takto:

Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností Zhotovitele v rozsahu čl. I. Smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce věže Staroměstské radnice**“, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	61 168 131,00 Kč
Základ pro výpočet DPH	61 168 131,00 Kč
DPH 21 %	12 845 307,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	74 013 438,51 Kč

Zhotovitel výslovně potvrzuje a garantuje, že předmět Smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení díla, že ujednaná cena díla je správně a úplně kalkulována, že ceny ve výkonových a cenových soupisech nebo na jiných místech ve Smlouvě jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly nebo mají vzniknout v souvislosti s jeho smluvními závazky.

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro objednatel. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VII. a VIII. Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. Původní znění uvedené přílohy Smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku č. 2, tj. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1a), Přílohou č. 1b) a Přílohou č. 1c).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by Dodatek č. 2 nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. Dodatek č. 2 byl uzavřen podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se jedná o nezbytné změny reagující na nové skutečnosti, které byly objednateli známy až po uzavření Smlouvy se Zhotovitelem, takže nemohly být zahrnuty již v původní veřejné zakázce.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 4. Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.

2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Přílohy:
 - Příloha č. 1a) Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný soupis prací) bez víceprací
 - Příloha č. 1b) Specifikace víceprací a kalkulace ceny víceprací (oceněný soupis víceprací) v Dodatku č. 1
 - Příloha č. 1c) Specifikace víceprací a kalkulace ceny víceprací (oceněný soupis víceprací) v Dodatku č. 2

V Praze dne 16 -08- 2018


Za Objednatele:



Hlavní město Praha
Ing. Iveta Pekárková
ředitelka odboru služeb
Magistrátu hl. m. Prahy
Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor služeb
Jungmannova 36/29
111 21 Praha 1 III

V Praze dne 16 -08- 2018

Za Zhotovitele:



S u b t e r r a a.s.
Ing. Petr Kajer
ředitel divize 2
za společnost
SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V PRAZE: Avers & Subterra

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (027)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :		Náklady na MJ :	783 592	
Počet listů :	3 +	33	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - CÚ II/2015				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	1 283 356
	Montáž		ztíž. podmínky výstavby	2 138 926
	HSV		geodetická činnost	213 893
	PSV		koordináční činnost VDS	855 570
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	42 778 518	ostatní	DIO	724 737
HZS		0	VRN celkem	5 216 481
Rozpočtové náklady RN	42 778 518			
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	47 995 000		ostatní	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :	02/2016	Datum :	Datum :	
Doplněno:	13/10/2016	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH				47 995 000
DPH		21 %		10 078 950
CENA ZA OBJEKT CELKEM				58 073 950

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1 zařízení staveniště		3,00%	42 778 518	1 283 356
2 ztíž. podmínky výstavby		5,00%	42 778 518	2 138 926
3 geodetická činnost zhotovitele		0,50%	42 778 518	213 893
4 koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD		2,00%	42 778 518	855 570
5 Dopravně inženýrské opatření	724 737			724 737
Celkem				5 216 481

Rekapitulace nákladů

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

	Restaurátorské a stavební práce a dodávky	náklad v Kč
1	Kamenné prvky, erby	18 815 800
2	Tesařské konstrukce	492 762
3	Krytiny tvrdé	1 376 822
4	Konstrukce klempířské	236 919
5	Konstrukce truhlářské	479 000
6	Orloj a hodiny	8 982 775
7	Kovové prvky	3 131 128
8	Zlacení, malby	1 983 600
9	Vitráže	157 500
10	Elektroinstalace, svítidla	805 653
11	Ochranné sítě	239 826
12	Lešení	4 698 390
13	Stavebně-statické řešení - preliminář	1 182 051
14	Povchy	196 293
	Restaurátorské a stavební práce a dodávky celkem	42 778 518

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Př. č.	Stavba	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ				
	Objekt	Kamenné prvky, erby			montáž	
	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6
		Dokončení průzkumů				
1		Dokončení průzkumů, laboratorní analýzy, doplnění Restaurátorských záměrů (mira čištění spár, materiální a hmotové doplnky, umělý kámen, barevné retuše atd.) - předpoklad 7 paré	kpl	1,00	165 000,00	165 000,00
2		Náklady spojené s předložením požadovaných vzorků.	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
3		Zpracování restaurátorských zpráv - architektura, sochy, erby - předpoklad 7 paré	kpl	1,00	189 000,00	189 000,00
4	CELKEM	Dokončení průzkumů				409 000,00
5						
6		Restaurování kamenné architektury-APROXIMATIV				
7	KAKO 1-8	Kvádřikové a lomové zdivo - opuka. Rozsah zásahu viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	444,00	2 125,00	943 500,00
8	KAKN 1-9	Kvádrovo zdivo a armování nároží - pískovec. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	430,00	2 695,00	1 158 850,00
9	CZ 1-5	Cihelné zdivo. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	51,00	1 895,00	96 645,00
10	KaPr 1-30	Římsy a profílce. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	bm	227,00	3 999,00	907 773,00
11	KaZP 1-13, KaZP2-8, 9 10 11 13	Zdobné prvky - kamenosochařská výzdoba (vimperky, fiály, baldachýny, panelování atd.)	kpl	1,00	3 425 554,00	3 425 554,00
12	KaZp 12	Sekaná kopie kytky nad hodinami - východ, v=110cm	ks	1,00	156 985,00	156 985,00
13	KaZp 1	Sekaná kopie fiály, v=90cm	ks	1,00	265 489,00	265 489,00
14	KaZp 11	Sekaná kopie kytky fiály - pravá strana, v=60cm	ks	1,00	95 642,00	95 642,00
15	KaOCH	Ochoz - zábradlí - vnitřní strana - kámen	m2	45,00	7 695,00	346 275,00
16	KaOCH 1, 5, 9, 13	Ochoz - kámen - pískovec - sloupky a lomené oblouky	ks	48,00	9 689,00	465 072,00
17	KaOCH 2, 6, 10, 14	Ochoz - kámen - pískovec - zábradlí - vnější strana	m2	50,00	11 456,00	572 800,00
18	KaOCH 3, 7, 11, 15	Ochoz - kámen - pískovec - krakorce - sekané kopie	ks	4,00	462 690,00	1 850 760,00
19	KaOCH 4, 8, 12, 16	Ochoz - kámen - pískovec - vlis s růžicemi pod římsou	bm	30,00	11 589,00	347 670,00
20	OM 1-8	Omltkové vrstvy - ochoz, rámování hodn atd	m2	207,00	2 236,00	462 852,00
21	KAO 1-15	Kamenné profilované ostění oken a vchodů	ks	15,00	52 423,00	786 345,00
22	CELKEM	Restaurování kamenné architektury-APROXIMATIV				11 882 212,00
23						
24		Restaurování orloje - kámen Restaurování soch - kámen - bliže restaurátorský záměr, fotodokumentace				
25	KaOr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Provedení zpevnění nejvíce narušených částí	kpl	1,00	74 652,00	74 652,00
26	KaOr 2, 3, 4, 5	Šetrné odstranění zábran proti plactvu - jehliček	kpl	1,00	32 698,00	32 698,00
27	KaOr 1	Restaurování přízemních částí orloje, sloupky, pilastry	kpl	1,00	94 655,00	94 655,00
28	KaOr 2	Restaurování střední části orloje v úrovni kalendária	kpl	1,00	1 235 680,00	1 235 680,00
29	KaOr 3	Restaurování horní části výzdoby orloje v úrovni astrolábu, včetně podlahy ochozu, ostění vchodu a fiál po stříšku	kpl	1,00	1 279 746,00	1 279 746,00
30	KaOr 4	Restaurování zdobné konzole pod vchodem na ochoz s podlahou	kpl	1,00	132 450,00	132 450,00
31	KaOr 5	Restaurování ostění vchodu na ochoz orloje	kpl	1,00	121 460,00	121 460,00
32	KaOr 6	Restaurování levé fiály s kytkou nad stříškou orloje	kpl	1,00	44 560,00	44 560,00
33	KaOr 7	Restaurování pravé fiály s kytkou nad stříškou orloje	kpl	1,00	51 250,00	51 250,00
34	SoKa 9	Socha anděla na římsě nad astrolábem - restaurování + rekonstrukce pravé ruky v pískovci	kpl	1,00	88 956,00	88 956,00
35	SoKa 1	Socha sv. Cyrila, pískovec - restaurování	kpl	1,00	133 560,00	133 560,00
36	SoKa 2	Socha sv. Metoděje, pískovec - restaurování	kpl	1,00	121 850,00	121 850,00
37	SoUK 3	Socha Madony s Ježíškem - demontáž, vysekání kopie z pískovce, osazení, rekonstrukce kovových atributů - žezlo a restaurování koruny	kpl	1,00	532 136,00	532 136,00
38	SoKa 4	Socha sv. Prokopa, pískovec - restaurování	kpl	1,00	122 640,00	122 640,00
39	SoUK 5	Socha sv. Víta, odlitek - demontáž, odvoz	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
40	SoKa 5	Socha sv. Víta, pískovec - restaurování na dílně, osazení zpět na arkýř	kpl	1,00	105 460,00	105 460,00
41	SoUK 6	Socha sv. Václava - demontáž, odvoz	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
42	SoKa 6	Socha sv. Václava, pískovec - restaurování na dílně, osazení zpět na arkýř	kpl	1,00	128 450,00	128 450,00
43	SoUK 7	Socha sv. Ludmily - demontáž, odvoz	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
44	SoKa 7	Socha sv. Ludmily, pískovec - restaurování na dílně, osazení zpět na arkýř	kpl	1,00	122 460,00	122 460,00
45	SoUK 8	Socha sv. Vojtěcha - demontáž, odvoz	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
46	SoKa 8	Socha sv. Vojtěcha, pískovec - restaurování na dílně, osazení zpět na arkýř	kpl	1,00	128 450,00	128 450,00

STAROMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

poř. č.	stavba	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ					
		Objekt	Kamenné prvky, erby	měrná		montáž	
		Číslo položky		Název položky	jedn.	výměra	jednotková
1	2	3	4	5	6		
47	SoKa 10	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Cyrila - restaurování	kpl	1,00	59 600,00	59 600,00	
48	SoKa 11	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Metoděje - restaurování	kpl	1,00	62 300,00	62 300,00	
49	SoKa 12	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Madony - restaurování	kpl	1,00	69 800,00	69 800,00	
50	SoKa 13	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Prokopa - restaurování	kpl	1,00	63 450,00	63 450,00	
51	SoKa 14	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Víta - vysekání kopie maskaronu a hlavice + osazení	kpl	1,00	389 450,00	389 450,00	
52	SoKa 15	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Václava - restaurování	kpl	1,00	65 900,00	65 900,00	
53	SoKa 16	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Ludmily - restaurování	kpl	1,00	66 440,00	66 440,00	
54	SoKa 17	Maskaron na římsě se sloupkem a hlavici pod sochou sv. Vojtěcha - restaurování	kpl	1,00	67 980,00	67 980,00	
55	CELKEM	Restaurování orloje - kámen				5 407 433,00	
56		Restaurování soch - kámen - bližší restaurátorský záměr, fotodokumentace					
57		ERBY - POLYCHROMOVANÝ KÁMEN - bližší restaurátorský záměr, fotodokumentace					
58	ErKa1	Erb měšťana z Klenče ? - přeosazení	ks	1,00	28 505,00	28 505,00	
59	ErKa2	Erb Pavla Kapra z Kaprštejna ? - přeosazení	ks	1,00	29 500,00	29 500,00	
60	ErKa3	Erb Cypriána Karla Bělského z Těšnova ? - přeosazení	ks	1,00	39 800,00	39 800,00	
61	ErKa4	Erb Ojřů Sasků z Vacovic ? - přeosazení	ks	1,00	33 800,00	33 800,00	
62	ErKa5	Erb Sladkého z Touchovic ? - přeosazení	ks	1,00	29 800,00	29 800,00	
63	ErKa6	Erb Kašpara Wintera z Polehrad ? - přeosazení	ks	1,00	27 900,00	27 900,00	
64	ErKa7	Erb Sádli z Kladrubec ? - přeosazení	ks	1,00	36 500,00	36 500,00	
65	ErKa8	Erb Hynka Fiedera ? - přeosazení	ks	1,00	33 200,00	33 200,00	
66	ErKa9	Erb Orena od Kristofora ? - přeosazení	ks	1,00	32 900,00	32 900,00	
67	ErKa10	Erb Kdulinců z Ostroměje ? - přeosazení	ks	1,00	24 600,00	24 600,00	
68	ErKa11	Erb Benešovských - na místě	ks	1,00	24 900,00	24 900,00	
69	ErKa12	Erb Litoměřických - na místě	ks	1,00	25 400,00	25 400,00	
70	ErKa13	Erb Queků - na místě	ks	1,00	21 300,00	21 300,00	
71	ErKa14	Znak Starého Města - na místě	ks	1,00	48 500,00	48 500,00	
72	ErKa15	Znak vyšehradské kapituly - na místě	ks	1,00	32 600,00	32 600,00	
73	ErKa16	Znak markrabství moravského - na místě	ks	1,00	36 100,00	36 100,00	
74	ErKa17	Znak českého krále - na místě	ks	1,00	46 750,00	46 750,00	
75	ErKa18	Svatováclavská orlice - přeosazení	ks	1,00	34 020,00	34 020,00	
76	ErKa19	Erb římského krále a císaře - na místě	ks	1,00	46 980,00	46 980,00	
77	ErKa20	Znak lucemburského vévodství - na místě	ks	1,00	28 100,00	28 100,00	
78	ErKa21	Znak pražského arcibiskupství - na místě	ks	1,00	21 100,00	21 100,00	
79	ErKa22	Znak starého města - na místě	ks	1,00	37 890,00	37 890,00	
80	ErKa23	Erb Velflovice Meinharda z Dubče ? - na místě	ks	1,00	21 400,00	21 400,00	
81	ErKa24	Erb Zápských ze Žap ? - na místě	ks	1,00	21 200,00	21 200,00	
82	ErKa25	Erb Vrbičků ? - na místě	ks	1,00	34 600,00	34 600,00	
83	ErKa26	Erb Silberzeigerů (Oldřicha Silberzeigera) - na místě	ks	1,00	35 100,00	35 100,00	
84	ErKa27	Erb Michala Donáta - na místě	ks	1,00	36 200,00	36 200,00	
85	ErKa28	Erb Matěje od Věže - na místě	ks	1,00	27 450,00	27 450,00	
86	ErKa29	Erb Jana z Hory ? - na místě	ks	1,00	32 140,00	32 140,00	
87	ErKa30	Erb krejčího Lva - na místě	ks	1,00	26 150,00	26 150,00	
88	ErKa31	Erb Francína Šrámka - na místě	ks	1,00	25 350,00	25 350,00	
89	ErKa32	slepý erb, bez polychromie - na místě	ks	1,00	9 760,00	9 760,00	
90	ErKa33	Erb Jakuba Czwalara - na místě	ks	1,00	19 900,00	19 900,00	
91	ErKa34	Erb řemeslníka z rodu Valdeků - na místě	ks	1,00	28 750,00	28 750,00	
92	ErKa35	Erb neznámého řezníka - na místě	ks	1,00	22 600,00	22 600,00	
93	ErKa36	slepý erb, bez polychromie - na místě	ks	1,00	9 760,00	9 760,00	
94	ErKa37	slepý erb, bez polychromie - na místě	ks	1,00	9 760,00	9 760,00	
95	ErKa38	Erb Hány z Kladska, s fragmenty polychromie - na místě, polychromie bude rekonstruována	ks	1,00	36 890,00	36 890,00	
96	CELKEM	ERBY - POLYCHROMOVANÝ KÁMEN - bližší restaurátorský záměr, fotodokumentace				1 117 155,00	
97							
98		OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE CELKEM	Kč			18 815 800,00	

číslo	stavba objekt číslo položky	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ					
		Tesařské konstrukce	Název položky	měrná		montáž	
				jedn.	výměra	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

číslo	Stavba Objekt Číslo položky	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ		mĚRNÁ		vÝMĚRA		jednotková		celkem	
		Tesařské konstrukce	Název položky	jedn.	3	4	5	6	montáž	celkem	
1			Generální oprava střešní krytiny								
2			Pokryvačské práce								
3			Demontáž břidlicové krytiny	m2		427,50		250,00		106 875,00	
4			Příplatek k ceně za sklon	m2		427,50		110,00		47 025,00	
5			Montáž břidlice	m2		427,50		750,00		320 625,00	
6			Příplatek k ceně za sklon	m2		427,50		110,00		47 025,00	
7			Montáž podkladové lepenky	m2		427,50		50,00		21 375,00	
8			Přesun hmot	t		17,00		2 500,00		42 500,00	
9			Svislá doprava materiálu	t		21,50		1 950,00		41 925,00	
10			Cena bez DPH							627 350,00	
11											
12			Materiál								
13			Břidlice modrošedá 30x20, cena 2015	ks		18 681,00		32,00		597 792,00	
14			Spojovací materiál do krytiny, žározinkované hřebíky	ks		57 000,00		1,50		85 500,00	
15			Spojovací materiál do lepenky	kg		5,60		50,00		280,00	
16			Lišta podkladová dřevěná	mb		590,00		12,00		7 080,00	
17			Lepenka A330	m2		566,00		20,00		11 320,00	
18			Doprava břidlice	auto		3,00		2 500,00		7 500,00	
19			Geda na střešním plášti	ks		1,00		40 000,00		40 000,00	
20			Cena bez DPH							749 472,00	
21			Celkem bez DPH							1 376 822,00	

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

číslo	Stavba Objekt Číslo položky	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ										poznámka
		Konstrukce klempířské Název položky	měrná jedin.	výměra	dodávka		montáž		rozměr	celkem		
					jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Hlavní věž	Okapní plech	m	44,50	40,00	1 780,00	160,00	7 120,00	250-330	revize pořípadná oprava		
2		Oplechování nároží čtyř polygonální věži	m	188,80	36,00	6 796,80	130,00	24 544,00	250	revize pořípadná oprava -D+M cca2m pro sondy		
3		Hrotnice-polygonální věži 4ks	m2	3,20	125,00	400,00	1 100,00	3 520,00		revize pořípadná oprava a D+M		
4		Výlezové okno 600x600 4ks	m2	1,60	15 000,00	24 000,00	5 000,00	8 000,00		předpokládaná výměna		
5		Oplechování úzlabí u čtyř polygonální věži	m	36,00	75,00	2 700,00	120,00	4 320,00	500	revize pořípadná oprava		
6		Hřeben k čtyřem polygonálním věžím	m	6,00	50,00	300,00	420,00	2 520,00	330	D+M-kotvení bude provedeno poměděným nerez vrutu s podložkou		
7		Oplechování nároží hlavní věže	m	116,00	30,00	3 480,00	110,00	12 760,00	250	revize pořípadná oprava		
8		Hřeben hlavní věže	m	2,90	75,00	217,50	420,00	1 218,00	400	D+M-kotvení bude provedeno poměděným nerez vrutu s podložkou		
9		Hrotnice-hlavní věže 2ks	m2	1,92	135,00	259,20	1 350,00	2 592,00		revize pořípadná oprava		
10		Vikýřové okno-malé hlavní věže 6ks	m2	8,10	150,00	1 215,00	1 850,00	14 985,00		revize pořípadná oprava - oprava žaluzii popřípadě výměna		
11		Vikýřové okno-velké 1dílné hlavní věže 2ks	m2	3,20	155,00	496,00	2 650,00	8 480,00		revize pořípadná oprava - demontáž žaluzii(mřížování) nahrazení		
12		Vikýřové okno-velké 2dílné hlavní věže 2ks	m2	5,20	160,00	832,00	3 320,00	17 264,00		nověma žaluziema proti dešti vč. nového parapetu		
13												
14	Sřtecha nad kaplí	Okapní plech	m	17,20	50,00	860,00	165,00	2 838,00	250-330	revize pořípadná oprava		
15		Oplechování nároží polygonální věže	m	61,60	35,00	2 156,00	130,00	8 008,00	250	revize pořípadná oprava -D+M cca2m pro sondy		
16		Hrotnice-polygonální věže 1ks	m2	1,05	130,00	136,50	1 100,00	1 155,00		revize pořípadná oprava		
17		Výlezové okno 600x600 1ks	m2	0,40	15 000,00	6 000,00	5 000,00	2 000,00		předpokládaná výměna		
18		Oplechování úzlabí	m	5,80	75,00	435,00	120,00	696,00	500	revize pořípadná oprava		
19		Oplechování nároží šikmé střechy	m	16,40	45,00	738,00	125,00	2 050,00	250	revize pořípadná oprava		
20		Oplechování boku stěny-lemování	m	12,90	52,00	670,80	130,00	1 677,00	250	revize pořípadná oprava - odhad		

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

21	Oplechování klínu mezi zdi a střechou	m	4,70	152,00	714,40	255,00	1 198,50	670-1000	revize pořipadná oprava - odhad
22	Kotlík-zběrný/ozdobný	ks	1,00	160,00	160,00	600,00	600,00		revize pořipadná oprava
23	Svod dešťový	m	25,00	65,00	1 625,00	350,00	8 750,00	prů. 100-120	revize pořipadná oprava- kontrola objímek a popřípadná výměna za měděné
24						400,00	4 780,00		revize pořipadná oprava
25	Stříška a stříška nad orlojem	m2	11,95	165,00	1 971,75	400,00			
26	Méděná střecha s tepanými ozdobami - krytina	m2	30,10	165,00	4 966,50	400,00	12 040,00		revize pořipadná oprava
28	- nástřešní žlab	m	13,00	155,00	2 015,00	200,00	2 600,00		revize pořipadná oprava
29	- hák(ozdobný)	ks	25,00	155,00	3 875,00	95,00	2 375,00		revize pořipadná oprava
30									
31	Polygonální věžička nad orlojem	m2	18,30	148,00	2 708,40	400,00	7 320,00		revize pořipadná oprava
32									
33	Konstrukce klempířské celkem				71 508,85		165 410,50		236 919,35

Pozn.: Bude provedena revize klempířských prvků(kontrola spojů,překladů a jiných detailů) a poté provedena oprava nebo výměna za nové prvky z Cu plechu tl.0,55mm.

Nové prvky budou ošetřeny zelenou patinací (např. „T-patinaZ“)

Vikýřová okna na hlavní věži by měla být osazena nověma žaluziema ,?cena? není zahrnuta v tabulce!!!

Materiál je naceněn 10% z množství

Výjezová okna 600x600 jsou nová

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

číslo	Stavba Objekt Číslo položky	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ			množství	měrná jednotka	CENA			
		Dřevěné prvky restaurované					restaurování / výroba		montáže	
		Název položky					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Hlavní věž	DR-01 dveře, restaurování viz.záměr, vnější opláštění v dodávce restaurátora kovů	ks	1,00	16 500,00	16 500,00		0,00		
2		DR-02 dveře, restaurování viz.záměr, vnější opláštění v dodávce restaurátora kovů	ks	1,00	14 800,00	14 800,00		0,00		
3		DR-03 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	6 900,00	6 900,00		0,00		
4		DR-04 dveře, restaurování viz.záměr	ks	1,00	18 800,00	18 800,00		0,00		
5		DR-05 okno, demontáž prvku, bude řešeno dle projektu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00		0,00		
6		DR-06 dveře, restaurování viz.záměr, zdobné kovové prvky v dodávce restaurátora kovů	ks	1,00	32 400,00	32 400,00		0,00		
7		DR-07 dveře, replika dle prvku DR 06, bez zdobných reliefů	ks	1,00	45 200,00	45 200,00	2 250,00	2 250,00		
8		DR-08 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	12 000,00	12 000,00		0,00		
9		DR-09 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	13 000,00	13 000,00		0,00		
10		DR-10 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	12 500,00	12 500,00		0,00		
11		DR-11 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	38 950,00	38 950,00		0,00		
12		DR-12 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	22 600,00	22 600,00		0,00		
13		DR-13 okno, restaurování viz.záměr	ks	1,00	5 400,00	5 400,00		0,00		
14		vikýř A, provedení viz. Projektová dokumentace		2,00	37 500,00	75 000,00	2 950,00	5 900,00		
15		vikýř B, provedení viz. Projektová dokumentace		2,00	25 600,00	51 200,00	1 850,00	3 700,00		
16		vikýř C, provedení viz. Projektová dokumentace		6,00	15 000,00	90 000,00	1 150,00	6 900,00		
17		DR-14 krycí deska, restaurování viz.záměr		1,00	2 000,00	2 000,00				
18										
19		součet				460 250,00		18 750,00		
20		CELKEM						479 000,00		
Pozn.:		Součástí restaurování je podrobný statigrafický průzkum, provedení případných vzorků, vlastní restaurování dle záměru, a vypracování závěrečné restaurátorské zprávy.								

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Stavba	Restaurování MECHANICKÉ ČÁSTI STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE a kompletních HODIN NA VĚŽI Staroměstské radnice	měrná jednotka	množství	CENA			
				materiál (doprava)		restaurátorské práce	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	Restaurování původního stroje staroměstského orloje						
2	Označení všech dílů původního stroje orloje, zákresy situace, fotodokumentace	hod.	22,00			725,00	15 950,00
3	Demontáž stroje včetně kompletního původního rámu stroje orloje a stroje bicího	hod.	180,00			725,00	130 500,00
4	Balení všech dílů	hod.	60,00			725,00	43 500,00
5	Přeprava do ateliéru	hod.	65,00			725,00	47 125,00
6	Demontáž všech částí v ateliéru na jednotlivé díly	hod.	60,00			1 080,00	64 800,00
7	Očištění od nátěrů a nečistot dle rest. záměru	hod.	330,00			725,00	239 250,00
8	Čištění od koroze, pasivace dle rest. záměru	hod.	420,00			1 080,00	453 600,00
9	Chemikálie, barvy	kg	20,00	450,00	9 000,00	0,00	9 000,00
10	Ópravy vůlí, ložisek, retuš svárů, osittatní rest. zásahy dle rest. záměru	hod.	360,00			1 080,00	388 800,00
11	Restaurování všech ostatních dílů stroje orloje dle rest. záměru	hod.	270,00			1 080,00	291 600,00
12	Restaurování kompletního ukazovacího stroje s hřídelem a opravným strojkem	hod.	210,00			1 080,00	226 800,00
13	Rekonstrukce- zhotovení nových lanových bubnů z dubového masivu (nelepeného)	hod.	90,00			725,00	65 250,00
14	Dubový masiv (přírozeně vyschlý)	m ³	1,50	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
15	Restaurování ozubených kol z deponiště muzea a rekonstrukce čel bubnů	hod.	165,00			1 080,00	178 200,00
16	Úprava řetězových kol pohonu stroje	hod.	60,00			725,00	43 500,00
17	Úprava podstavce orloje dle rest. záměru	hod.	120,00			725,00	87 000,00
18	Materiál podstavce (dub)	m ³	0,25	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
19	Zkoušky materiálu vybraných dílů orloje moderními diagnostickými metodami	hod.	30,00			3 500,00	105 000,00
20	Úprava všech dílů orloje proti korozi, nátěry dle rest. záměru	hod.	270,00			1 080,00	291 600,00
21	Sestavení zrestaurovaného stroje orloje v ateliéru, funkční zkoušky a úpravy	hod.	190,00			1 080,00	205 200,00
22	Balení všech dílů pro přepravu	hod.	90,00			600,00	54 000,00
23	Přeprava dílů na místo	hod.	38,00			600,00	22 800,00
24	Zpětná montáž stroje orloje na místě seřízení všech funkcí	hod.	240,00			1 080,00	259 200,00
25	Demontáž chronometru včetně systému elektrického pohonu	hod.	65,00			1 080,00	70 200,00
26	Balení dílů a přeprava do ateliéru	hod.	15,00			600,00	9 000,00

STAROMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

27	Restaurování kompletního chronometru včetně systému elektrického pohonu	hod.	180,00			1 080,00	194 400,00
28	Balení dílů pro přepravu	hod.	10,00			600,00	6 000,00
29	Přeprava a zpětná montáž chronometru na místo, seřízení	hod.	80,00			1 080,00	86 400,00
30	Ostatní mechanické části						
31	Demontáž systému elektrického pohonu stroje orloje	hod.	60,00			725,00	43 500,00
32	Balení dílů, odvoz do ateliéru	hod.	60,00			600,00	36 000,00
33	Elektrický pohon stroje orloje - restaurování, příp. zhot. nového - viz rest. záměr	hod.	330,00			725,00	239 250,00
34	Montáž nového nebo zrestaurovaného systému elektrického pohonu stroje orloje	hod.	120,00			725,00	87 000,00
35	Demontáž vnějších soch, odvoz do ateliéru restaurátora a následný odvoz zpět		60,00			725,00	43 500,00
36	Demontáž a restaurování systémů ovládání pohyblivých vnějších soch	hod.	90,00			725,00	65 250,00
37	Restaurování osmi soch z líce orloje dle rest. záměru	hod.	200,00			1 080,00	216 000,00
38	Zpětná montáž systémů ovládání pohyblivých vnějších soch	hod.	40,00			725,00	29 000,00
39	Úprava osazení vnějších soch (součást funkčnosti pohybu soch), montáž soch	hod.	120,00			1 080,00	129 600,00
40	Označení dílů a demontáž kompletního mechanismu otáčení čtyřřadvacetníkem	hod.	90,00			725,00	65 250,00
41	Balení dílů	hod.	30,00			600,00	18 000,00
42	Odvoz všech dílů do ateliéru	hod.	65,00			600,00	39 000,00
43	Restaurování kompletního mechanismu otáčení čtyřřadvacetníkem dle rest. záměru	hod.	180,00			1 080,00	194 400,00
44	Funkční zkoušky a úpravy v ateliéru	hod.	50,00			1 080,00	54 000,00
45	Přeprava kompletního mechanismu otáčení čtyřřadvacetníkem na místo	hod.	45,00			600,00	27 000,00
46	Zpětná montáž kompletního mechanismu otáčení čtyřřadvacetníkem	hod.	65,00			725,00	47 125,00
47	Demontáž soch apoštolů, balení pro přepravu	hod.	50,00			600,00	30 000,00
48	Přeprava soch apoštolů a mechanismu do ateliéru a zpět	hod.	30,00			600,00	18 000,00
49	Restaurování soch apoštolů	hod.	85,00			1 080,00	91 800,00
50	Demontáž kompletního mechanismu pohybu apoštolů včetně okének	hod.	80,00			725,00	58 000,00
51	Balení dílů mechanismu pohybu apoštolů a přeprava do ateliéru	hod.	30,00			600,00	18 000,00
52	Restaurování a opravy mechanismu pohybu apoštolů včetně restaurování okének	hod.	240,00			1 080,00	259 200,00
53	Zpětná montáž mechanismu a soch, seřízení funkcí	hod.	120,00			1 080,00	129 600,00
54	Demontáž kohouta, měchu kohouta s pístkami a mechanismu pohybu	hod.	20,00			1 080,00	21 600,00
55	Restaurování plastiky kohouta	hod.	80,00			1 080,00	86 400,00

STAROMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA I-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

56	Restaurování měchu kohouta, píšťal a mechanismu pohybu kohouta	hod.	180,00			1 080,00	194 400,00
57	Montáž kohouta, měchu kohouta, píšťal a mechanismu pohybu kohouta	hod.	65,00			1 080,00	70 200,00
58	Demontáž zvonku, cimbálu a paličkového stroje z věžičky nad orlojem	hod.	35,00			725,00	25 375,00
59	Restaurování kompletního systému odbijení a vyzvánění orloje	hod.	150,00			1 080,00	162 000,00
60	Zpětná montáž cimbálu, zvonku a paličkového stroje, seřízení	hod.	40,00			1 080,00	43 200,00
61	Restaurování astrolábu orloje						
62	Označení a demontáž všech componentů astrolábu včetně cifer a křivek	hod.	50,00			600,00	30 000,00
63	Balení všech dílů	hod.	45,00			600,00	27 000,00
64	Odvoz dílů do ateliéru a zpět	hod.	25,00			600,00	15 000,00
65	Zhotovení nové kopie ekliptiky dle restaurátorského záměru	hod.	200,00			1 080,00	216 000,00
66	Měděný plech na zhotovení ekliptiky včetně omalby	m ²	4,00	4 800,00	19 200,00	0,00	19 200,00
67	Odstanění nátěrů a koroze z dílů astrolábu, antikorozi úpravy	hod.	140,00			725,00	101 500,00
68	Restaurování základní desky astrolábu dle rest.záměru včetně omalby	hod.	320,00			1 080,00	345 600,00
69	Restaurování a oprava správné funkce prstence čtyřřadvacetniku	hod.	60,00			1 080,00	64 800,00
70	Odvoz čtyřřadvacetniku do ateliéru a zpět speciální přepravou (2 cesty)	km	200,00	280,00	56 000,00	0,00	56 000,00
71	Montáž componentů astrolábu na místo	hod.	130,00			1 080,00	140 400,00
72	Restaurování postranních skleněných ciferníků					0,00	0,00
73	Kompletní demontáž,	hod.	20,00			725,00	14 500,00
74	Restaurování ciferníků včetně rámu, ručkových strojů a systému rozvodu	hod.	140,00			1 080,00	151 200,00
75	Zpětná montáž postranních ciferníků a rozvodů	hod.	50,00			725,00	36 250,00
76	Demontáž kalendářní desky a restaurování systému pohonu					0,00	0,00
77	Demontáž kalendářní desky a systému pohonu, ochranné zajištění pro přepravu	hod.	65,00			1 080,00	70 200,00
78	Přeprava kalendářní desky speciální technikou do ateliéru restaurátora tam a zpět	km	200,00	280,00	56 000,00	0,00	56 000,00
79	Odvoz systému pohonu do ateliéru a zpět (2 cesty)	hod.	25,00			725,00	18 125,00
80	Restaurování celého systému pohonu a uložení kalendářní desky	hod.	180,00			1 080,00	194 400,00
81	Hodiny na věži Staroměstské radnice					0,00	0,00
82	Kompletní demontáž hlavního stroje včetně hodinové skříně	hod.	80,00			725,00	58 000,00
83	Balení dílů stroje a dílů skříně	hod.	20,00			725,00	14 500,00
84	Přeprava do ateliéru	hod.	15,00			725,00	10 875,00

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

85	Restaurování hlavního hodinového stroje	hod.	180,00			1 080,00	194 400,00
86	Restaurování skříně hodinového stroje	hod.	80,00			725,00	58 000,00
87	Podružné stroje u ciferníků, demontáž, odvoz	hod.	40,00			725,00	29 000,00
88	Podružné stroje u ciferníků, restaurování	hod.	200,00			725,00	145 000,00
89	Montáž hodinového stroje, skříně a podružných strojů na věž, seřízení	hod.	100,00			725,00	72 500,00
90	Demontáž ciferníků na věži (> 330 cm)	hod.	60,00			725,00	43 500,00
91	Přeprava ciferníků speciální technikou k otryskání, do ateliéru a zpět (2 cesty)	km	250,00	280,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92	Restaurování ciferníků dle rest. záměru	hod.	350,00			725,00	253 750,00
93	Zpětná montáž ciferníků	hod.	80,00			725,00	58 000,00
94	Demontáž paličkových strojů a systému rozvodu tahové síly	hod.	25,00			725,00	18 125,00
95	Restaurování paličkových strojů a rozvodu tahové síly od hodinového stroje	hod.	65,00			725,00	47 125,00
96	Očištění a konzervace cimbálů	hod.	15,00			725,00	10 875,00
97	Zpětná montáž paličkových strojů a systému rozvodu tahové síly na věž	hod.	65,00			725,00	47 125,00
98	Doprava osobní a ostatní vlastní přeprava dílů v rámci restaurování	km	4 500,00	20,00	90 000,00	0,00	90 000,00
99	Restaurátorské zprávy s fotodokumentací 3 paré	hod.	80,00			725,00	58 000,00
100						Celkem bez DPH Kč	8 982 775,00

číslo	stavba	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ				montáž	
		objekt	název položky	měrná jedn.	výměra	jednotková	celkem
		číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	jednotková	celkem
1	KO01		Mříž a plátované dveře na schodišti v orloji	ks	1,00	46 805,00	46 805,00
2	KO07		Okenní mříž	ks	3,00	22 770,00	68 310,00
3	KO02		Bronzová deska - poprava 27 českých pánů	ks	1,00	30 360,00	30 360,00
4	KO03		Bronzová deska - s bustou Jana Želivského	ks	1,00	22 770,00	22 770,00
5	KO04		Bronzová deska pro věnce - Dukla 1944	ks	1,00	17 710,00	17 710,00
6	KO04.1		Bronzová konzole pro věnce	ks	4,00	1 265,00	5 060,00
7	KO05		Bronzová deska - informace o radnici	ks	1,00	22 770,00	22 770,00
8	KO06		Bronzová deska - svobození 1945	ks	1,00	7 590,00	7 590,00
9	KO11		Okénka pod kaplí AR.01	ks	2,00	43 010,00	86 020,00
10			Okénka půdy nad kaplí AR.02	ks	3,00	15 180,00	45 540,00
11	KO20		Hrotnice nad kaplí	ks	1,00	58 190,00	58 190,00
12	KO10		Ocelové vzpěry v oknech s vitraji	ks	50,00	1 897,50	94 875,00
13	KO14		Dveře pokladna věž	ks	1,00	86 020,00	86 020,00
14	KO12		Větrací mřížky	ks	12	2 277,00	27 324,00
15	KO15		Plátované dveře orloje	ks	1,00	91 080,00	91 080,00
16	KO09		Ocelové kramle	ks	20,00	2 530,00	50 600,00
17	KO23		Stříška orloje s kytkou a tepanými ozdobami	ks	1,00	101 200,00	101 200,00
18	KO24		Měděná střecha s tepanými ozdobami	ks	1,00	113 850,00	113 850,00
19	KO22		Měděná věžička s cimbálem, zvonkem a hrotnicí	ks	1,00	202 400,00	202 400,00
20	KO21		Hrotnice hlavní věže	ks	6,00	50 600,00	303 600,00
21	KO25		Vikýřová okna na hlavní věži	ks	10,00	13 915,00	139 150,00
22			Kovové prvky žaluzie vikýře A - AR.06	ks	2,00	22 770,00	45 540,00
23			Kovové prvky žaluzie vikýře B - AR.06	ks	2,00	17 710,00	35 420,00
24			Kovové prvky žaluzie vikýře A - AR.06	ks	6,00	10 120,00	60 720,00
25	KO18		Orloj - rošt	ks	1,00	35 420,00	35 420,00
26	KO17		Orloj - plátované dveře a zábradlí	ks	1,00	67 045,00	67 045,00
27	KO26		Kalendář orloje	ks	1,00	328 900,00	328 900,00
28	KO08		Vnitřní a vnější mříž v okně za věžičkou ve věži	ks	1,00	50 600,00	50 600,00
29	KO19		Okenní mříže velké	ks	28,00	15 749,25	440 979,00
30	KO19		Okenní mříže AR.08 malé	ks	20,00	10 436,25	208 725,00
31	KO19		Demontáž stávajícího zábradlí v oknech	bm	50,00	1 138,50	56 925,00
32	KO16		Dveře na ochoz věže	ks	1,00	27 830,00	27 830,00
33	KO13		Okna ochozu AR.05	ks	8,00	18 975,00	151 800,00
34			KOVOVÉ PRVKY CELKEM				3 131 128,00

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
ZLACENÍ, MALBY

Kalendářní deska	ROZMĚRY	ROZPOČET FINANČNÍ	ČASOVÁ NÁROČNOST
plocha zlacení a malba	3,836 m ²		
ZLACENÍ-podklad celku		265 000,0	3 MĚSÍCE
MALBA		495 000,0	5 MĚSÍCŮ
PÍSMO	1,83 m ²	178 500,0	3 MĚSÍCE
restaurátorská zpráva, fotodokumentace, podklady pro souhrnnou publikaci o opravě věže		80 000,0	souběžně
výroba speciálního stojanu pro uchycení desky při vytváření kopie		32 500,0	
výroba speciální podpěry pro transport desky		5 000,0	
dohled při demontáži a montáži		25 000,0	
CELKEM		1 081 000,0	11 – 12 MĚSÍCŮ
Astrolab	ROZMĚRY	ROZPOČET FINANČNÍ	ČASOVÁ NÁROČNOST
MALOVANÁ PLOCHA ASTROLÁBU	7,584 m ²	188 950,0	2-3 měsíce
ZLACENÍ		215 300,0	3 měsíce
restaurátorská zpráva, fotodokumentace, podklady pro souhrnnou publikaci o opravě věže		85 000,0	souběžně
výroba speciálního stojanu pro uchycení desky při vytváření kopie		20 000,0	
výroba speciální podpěry pro transport desky		6 000,0	
dohled při demontáži a montáži		15 000,0	
CELKEM		530 250,0	10 – 11 MĚSÍCŮ
Okénka	ROZMĚRY	ROZPOČET FINANČNÍ	ČASOVÁ NÁROČNOST
PLOCHA OBOU OKEN	0,88 m ²		
ZLACENÍ		125 850,0	3 měsíce
MALBA		98 500,0	2 měsíce
Restaurátorská dokumentace		35 000,0	
CELKEM		259 350,0	5-6 měsíců
Podhled stříšky a znak			
ROZMĚRY PLOCHY CELKEM	7,9 m ²		
PLOŠNÁ VÝMALBA + ZNAK PRAHY		88 000,0	
RESTAUR. FOTODOKUMENTACE		25 000,0	
CELKEM		113 000,0	2 měsíce
ZLACENÍ, MALBY CELKEM		1 983 600,0	

pol.č.	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ	
	VITRÁŽE	
1	Demontáž vitráží	45 000,0
2	Restaurátorské práce v atelieru včetně uložení v depositu	50 000,0
3	Montáž vitráží	62 500,0
4	Vitráže celkem	157 500,0

Pozn.: Níže uvedené ceny nezahrnují DPH a náklady spojené se stavbou a pronájmem lešení.

č. j.	Slavba	STAROMĚSTSKÁ RADNICE PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
	Objekt	Elektroinstalace, osvětlení

Rekapitulace		NÁZEV	UMÍSTĚNÍ	TYP SVÍTIDLA	CENA VČ. MONTÁŽE
OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY					
ČÍSLO OSV. BODU					
OS05	Vnější ze stávajících osvětlovacích bodů.		Staroměstské náměstí č. 19	NEOS 2 250 W	24 500
OS13	Vnější ze stávajících osvětlovacích bodů		Staroměstské náměstí č. 24	FOCAL 1576 70W	27 550
OS15	Pozemní svítidlo		chodník pod kapli	TERRA MIDI LED 36W	33 670
OS20+22	Vnitřní osvětlení oken kaple		podlaha před okny	ART0011 LED 40W	48 143
OS30+OS33	Osvětlení apoštolů		vedle dvířek	ART2010 10W/m	65 275
OS40+OS71	Vnitřní osvětlovací systém		ochoz věže	DIXIE 10 LED 2x5W	193 135
OS80+OS91; OS95	Vnitřní osvětlovací systém. Vnitřní osvětlovací systém		strop pod krovem, zapuštěné svítidlo, strop pod krovem	DIXIE 10 LED 2x5W; TROLL T2 CONO LED	107 110
OS100+OS101	Vnitřní – osvětlovací systém boční hodiny		prstencové svítidlo	atyp	59 540
OS102+OS104	Osvětlení prostor 2NP		stěna 2NP	PS LED PANEL 18W	60 320
OS110+OS111	Osvětlení smrtky a kohouta		na fasádě orloje	ART 2012 LED	25 440
OS120	Vnější osvětlení věžičky nad orlojem		ve věžičce	ART005 LED	31 870
Celkové náklady na osvětlovací systémy bez výkopových a zemnických prací a hlavních přípojení na rozvaděč pro pozemní svítidlo					676 553
ROZVADĚČE					
OZNAČENÍ					
RS01	Řídicí a odjišťovací rozvaděč světla orloj		2. mezipatro	osvětlení apoštolů, boční hodiny, osv. prostoru, smrtky, kohouta	63 560,0
RS02	Rozvaděč – okna kaple		nástěnný v kapli	osvětlení oken kaple	28 590,0
RS03	Rozvaděč pro horní ochoz		nad stropem vnitřní části	světla ochoz, světla vnitřní prostor	36 950,0
Celkové náklady na rozvaděče RS01, RS02, RS03					129 100,0
Celkové náklady osvětlení a rozvaděče					805 652,5

Pozn. Kalkulace provedena v Kč bez DPH.

Řídicí a rozjišťovací rozvaděče		NÁZEV	UMÍSTĚNÍ	OVLÁDÁ	CENA VČ. MONTÁŽE
OZNAČENÍ					
RS01	Řídicí a odjišťovací rozvaděč světla orloj		2. mezipatro	osvětlení apoštolů, boční hodiny, osv. prostoru, smrtky, kohouta	63 560,0
RS02	Rozvaděč – okna kaple		nástěnný v kapli	osvětlení oken kaple	28 590,0
RS03	Rozvaděč pro horní ochoz		nad stropem vnitřní části	světla ochoz, světla vnitřní prostor	36 950,0
Celkové náklady na rozvaděče jsou bez hlavních přípojovacích kabelů a bez zemnických prací a připomoci					129 100,0

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNITŘNÍ, KAPLE	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA		
				MATERIÁL JEDNOTKOVÁ	MONTÁŽE CELKEM	
OS20-OS22	Plošná asymetrická svítidla ART0011 LED, 40W 2700K 40° 230V Držáky svítidel AP05 do podlahy Podlahová lišta Kabel CYKY 3x1,5 Drobný materiál Celkem montáže Koordinační činnost Revize Doprava Nastavení systémů, nasvícení součet Celkové náklady	ks ks m m -	3 3 11,5 11,5	9 500,0 1 150,0 80,0 15,0 500,0	28 500,0 3 450,0 920,0 172,5 500,0	5 000,0 3 850,0 2 650,0 1 100,0 2 000,0 14 600,0 48 142,5
OS30-33	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNITŘNÍ, ORLOJ, APOŠTOLOVÉ	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA		
	Lineární osvětlovací systém LED, ART2010 10W/m, asymetrická optika, vč. napáječe, 2700K, délka svítidla, 85 cm, chladič AC Nosná konstrukce vč. uchycovacích elementů Kabel CYKY 3x1,5 Plastová lišta 15x25 Drobný elektromateriál Celkem montáže Koordinační činnost Revize Doprava Ovládání a odjištění ze spol. rozvaděče RS01 Nastavení systémů, nasvícení součet Celkové náklady	ks ks m m -	4 4 21 14	7 800,0 2 650,0 15,0 40,0 500,0	31 200,0 10 600,0 315,0 560,0 500,0	13 500,0 1 500,0 1 100,0 500,0 1 500,0 4 000,0 22 100,0 65 275,0

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNITŘNÍ, OCHOZ VĚŽE	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA				
				MATERIÁL JEDNOTKOVÁ	CELKEM	MONTÁŽE JEDNOTKOVÁ	CELKEM	
OS40-71	Svítilno DIXIE 10 LED 2x5W 92° 230V/350 mA IP54 3000K UP/DOWN Kabel CYKY 3x1,5 Plastová lišta 15x25 Drobný materiál (přichytky, hmoždinky, izolace) Rohové mechanické konstrukce Celkem montáže Koordinační činnost Revize Doprava Nastavení systémů, nasvícení součet Celkové náklady	ks m m - ks	28 127 127 8	4 450,0 15,0 40,0 500,0 1 100,0	124 600,0 1 905,0 5 080,0 500,0 8 800,0			35 000,0 5 000,0 3 000,0 1 250,0 8 000,0 52 250,0 193 135,0

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNITŘNÍ BETONOVÁ ČÁST POD KROVEM	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA				
				MATERIÁL JEDNOTKOVÁ	CELKEM	MONTÁŽE JEDNOTKOVÁ	CELKEM	
OS80-91	Svítilno DIXIE 10 LED 2x5W 92° 230V 350 mA IP543000K UP/DOWN	ks	12	4 450,0	53 400,0			
OS95	Zapuštěné stropní svítidlo LED typ TROLL T2 COMO LED 21W 3000K vybavené protišňující mřížkou typ 11.1200.0003.00 Kabel CYKY 3x1,5 Plastová lišta 15x25 Drobný materiál (přichytky, hmoždinky, svorky, propoj. krabice) Celkem montáže Koordinační činnost Revize Doprava součet Celkové náklady	ks m m -	1 62 57	14 000,0 15,0 40,0 500,0	14 000,0 930,0 2 280,0 500,0			25 000,0 5 500,0 3 000,0 2 500,0 71 110,0 107 110,0

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ BOČNÍCH HODIN	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA		MONTÁŽE	
				JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
OS100	Osvětlovací systém individualizací, svět. zdroje LED,						
OS101	výkon systému pro jedny hodiny 50W, teplota chromatickosti 3000K. Optika rozptylná (difusní nástavec). Mechanická konstrukce dělená kruhová pro každé hodiny s úchyty do boční stěny s možností demontáže a Následného servisu. Použité LED typ CREE Napájeci						
	zdroje ve spol. rozvaděči pro osvětlení apoštoů	ks	2	19 640,0	39 280,0		
	Kabel CRYKY 3x1,5	m	16	15,0	240,0		
	Plastová lišta 15x25	m	13	40,0	520,0		
	Drobný materiál			1 500,0	1 500,0		
	Celkem montáže						10 000,0
	Koordináční činnost						4 500,0
	Revize						2 000,0
	Doprava						1 500,0
	součet				41 540,0		18 000,0
	Celkové náklady						59 540,0
NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – OSVĚTLENÍ PROSTOR ZNP	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA		MONTÁŽE	
OS103+OS104	PS LED PANEL 18W 230V 2800K 220x220 mm	ks	2	19 640,0	39 280,0		
	Kabel CRYKY 3x1,5	m	28	15,0	420,0		
	Plastová lišta 15x25	m	28	40,0	1 120,0		
	Drobný materiál (přichytky, hmoždinky, svorka, propoj. krabice)			1 500,0	1 500,0		
	Celkem montáže						10 000,0
	Koordináční činnost						4 500,0
	Revize						2 000,0
	Doprava						1 500,0
	součet				42 320,0		18 000,0
	Celkové náklady						60 320,0

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – OSVĚTLENÍ SMRTKY A KOHOUTA NA ORLOJI	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA			
				MATERIÁL JEDNOTKOVÁ	CELKEM	MONTÁŽE JEDNOTKOVÁ	CELKEM
OS110-OS111	Svítilno ART 2012 LED	ks	2	3 100,0	6 200,0		
	Držák svítidla atyp	ks	2	1 850,0	3 700,0		
	Kabel CYKY 3x1,5	m	32	15,0	480,0		
	Plastová lišta 15x25	m	20	40,0	800,0		
	Instalační přepojovací krabice	ks	2	80,0	160,0		
	Drobný materiál	-		600,0	600,0		12 000,0
	Celkem montáže						1 000,0
	Koordináční činnost						500,0
	Doprava						13 500,0
	součet				11 940,0		25 440,0
	Celkové náklady						

NÁZEV	OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY – VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ VĚŽIČKY NAD ORLOJEM	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	CENA			
				MATERIÁL JEDNOTKOVÁ	CELKEM	MONTÁŽE JEDNOTKOVÁ	CELKEM
OS120	Svítilno ART005 LED	ks	1	13 500,0	13 500,0		10 000,0
	Montážní úchyt	ks	1	880,0	880,0		3 000,0
	Betonový základ s fixací	ks	1	600,0	600,0		500,0
	Kabel CYKY 3x1,5	m	26	15,0	390,0		1 200,0
	Plastová lišta 15x25	m	23	40,0	920,0		14 700,0
	Instalační přepojovací krabice	ks	1	80,0	80,0		
	Drobný materiál	-		800,0	800,0		31 870,0
	Celkem montáže						10 000,0
	Koordináční činnost						3 000,0
	Revize						500,0
	Doprava						1 200,0
	součet				17 170,0		14 700,0
	Celkové náklady						31 870,0

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Síťový systém proti ušedání holubů

pol. č.	stavba	objekt	označení položky	počet měrných jednotek	měrná jednotka	materiál	CENA kg./m.j.	spotřeba g./m.j.	materiál m.j.	CELKEM MATERIÁL m.j.	práce m.j.	CELKEM PRÁCE	cena m.j.	CELKOVÁ CENA
1			přípravné práce, zaměření, výrobní dokumentace, projednání	1,0	soub.		1 000,0	1,0	500,0	500,0	300,0	300,0	800,0	800,0
2			výroba nerez kotev pro uchycení systému a kotvení do spár	32,0	ks	nerez	390,0	1,0	200,0	6 400,0	50,0	1 600,0	250,0	8 000,0
3			spojovací materiál - hmoždinky, trny, nůty	6,0	m	nerez	39,0	2,0	19,0	114,0	20,0	120,0	39,0	234,0
4			nerezové lanko 1 mm	70,0	m	1 mm	39,0	1,2	45,0	3 150,0	225,0	15 750,0	270,0	18 900,0
5			spotky	70,0	m	Al	1,0	10,0	5,0	350,0	10,0	700,0	15,0	1 050,0
6			síť polyetylen, barva kámen, 50 x 50 mm, UV stabilizovaná	102,0	m2	50 x 50 PE	89,0	1,1	95,0	9 690,0	110,0	11 220,0	205,0	20 910,0
7			výsuvná plošina, elektrický pohon	16,0	hod		690,0	1,0	500,0	8 000,0	200,0	3 200,0	700,0	11 200,0
8			realizační dokumentace, vypracování zprávy	1,0	soub.		300,0	1,0	250,0	250,0	600,0	600,0	850,0	850,0
9														
10			úklid a likvidace odpadu	1,0	soub.		500,0	1,0	300,0	300,0	200,0	200,0	500,0	500,0
11			doprava NAK a STAV.	1,0	soub.		2 200,0	1,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	2 300,0	2 300,0
12			režie											
													64 744,0	
													64 744,0	

SUMA															64 744,0
DPH 21%															
CELKEM															64 744,0

AKCE: Staroměstská radnice, Praha síťový systém proti ušedání holubů 2 ks hodiny

položka číslo	označení položky	počet měrných jednotek	měrná jednotka	materiál	CENA kg./m.j.	spotřeba g./m.j.	materiál m.j.	CELKEM MATERIÁL m.j.	práce m.j.	CELKEM PRÁCE	cena m.j.	CELKOVÁ CENA
1	přípravné práce, zaměření, výrobní dokumentace, projednání	1,0	soub.		1 000,0	1,0	500,0	500,0	300,0	300,0	800,0	800,0
2	výroba nerez kotev pro uchycení systému a kotvení do spár	20,0	ks	nerez	390,0	1,0	200,0	4 000,0	50,0	1 000,0	250,0	5 000,0
3	spojovací materiál - hmoždinky, trny, nůty	8,0	m	nerez	39,0	2,0	19,0	152,0	20,0	160,0	39,0	312,0
4	nerezové lanko 1 mm	48,0	m	1 mm	39,0	1,2	45,0	2 160,0	225,0	10 800,0	270,0	12 960,0
5	spotky	48,0	m	Al	1,0	10,0	5,0	240,0	10,0	480,0	15,0	720,0
6	síť polyetylen, barva kámen, 50 x 50 mm, UV stabilizovaná	28,0	m2	50 x 50 PE	89,0	1,1	95,0	2 660,0	110,0	3 080,0	205,0	5 740,0
7	výsuvná plošina, elektrický pohon	16,0	hod		690,0	1,0	500,0	8 000,0	200,0	3 200,0	700,0	11 200,0
8	realizační dokumentace, vypracování zprávy	1,0	soub.		300,0	1,0	250,0	250,0	600,0	600,0	850,0	850,0
9												
10	úklid a likvidace odpadu	1,0	soub.		500,0	1,0	300,0	300,0	200,0	200,0	500,0	500,0
11	doprava NAK a STAV.	1,0	soub.		2 200,0	1,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	2 300,0	2 300,0
12	režie											
												40 382,0
												40 382,0

SUMA															40 382,0
DPH 21%															
CELKEM															40 382,0

AKCE: Staroměstská radnice, Praha síťový systém proti usedání holubů arkýt

položka číslo	označení položky	počet měrných jednotek	měrná jednotka	MATERIÁL	CENA kg./m.j.	spotřeba kg./m.j.	materiál m.j.	CELKEM MATERIÁL	práce m.j.	CELKEM PRÁCE	cena m.j.	CELKOVÁ CENA
1	přípravné práce, zaměření, výrobní dokumentace, projednání	1,0	soub.			1,0	500,0	500,0	300,0	300,0	800,0	800,0
2	výroba nerez kotev pro uchycení systému a kotvení do spár	28,0	ks	nerez		1,0	200,0	5 600,0	50,0	1 400,0	250,0	7 000,0
3	spojovací materiál - hmoždinky, trny, nýty	12,0	m	nerez		2,0	19,0	228,0	20,0	240,0	39,0	468,0
4	nerezové lanko 1 mm	80,0	m	1 mm		1,2	45,0	3 600,0	225,0	18 000,0	270,0	21 600,0
5	sponky	80,0	m	Al		10,0	5,0	400,0	10,0	800,0	15,0	1 200,0
6	sít polyetylen, barva kámen, 50 x 50 mm, UV stabilizovaná	80,0	m2	50 x 50 PE		1,1	95,0	7 600,0	110,0	8 800,0	205,0	16 400,0
7	výsuvná plošina, elektrický pohon	15,0	hod			1,0	500,0	8 000,0	200,0	3 200,0	700,0	11 200,0
8	realizační dokumentace, vypracování zprávy	1,0	soub.			1,0	250,0	250,0	600,0	600,0	850,0	850,0
9												
10	úklid a likvidace odpadu	1,0	soub.			1,0	300,0	300,0	200,0	200,0	500,0	500,0
11	doprava NAK a STAV	1,0	soub.			1,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	2 300,0	2 300,0
12	režie											
SUMA												62 318,0
DPH 21% PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST												
CENA CELKEM												62 318,0

AKCE: Staroměstská radnice, Praha síťový systém proti usedání holubů 4 ks sochy

položka číslo	označení položky	počet měrných jednotek	měrná jednotka	MATERIÁL	CENA kg./m.j.	spotřeba kg./m.j.	materiál m.j.	CELKEM MATERIÁL	práce m.j.	CELKEM PRÁCE	cena m.j.	CELKOVÁ CENA
1	přípravné práce, zaměření, výrobní dokumentace, projednání	1,0	soub.			1,0	500,0	500,0	300,0	300,0	800,0	800,0
2	výroba nerez kotev pro uchycení systému a kotvení do spár	48,0	ks	nerez		1,0	200,0	9 600,0	50,0	2 400,0	250,0	12 000,0
3	spojovací materiál - hmoždinky, trny, nýty	8,0	m	nerez		2,0	19,0	152,0	20,0	160,0	39,0	312,0
4	nerezové lanko 1 mm	112,0	m	1 mm		1,2	45,0	5 040,0	225,0	25 200,0	270,0	30 240,0
5	sponky	48,0	m	Al		10,0	5,0	240,0	10,0	480,0	15,0	720,0
6	sít polyetylen, barva kámen, 50 x 50 mm, UV stabilizovaná	52,0	m2	50 x 50 PE		1,1	95,0	4 940,0	110,0	5 720,0	205,0	10 660,0
7	výsuvná plošina, elektrický pohon	20,0	hod			1,0	500,0	10 000,0	200,0	4 000,0	700,0	14 000,0
8	realizační dokumentace, vypracování zprávy	1,0	soub.			1,0	250,0	250,0	600,0	600,0	850,0	850,0
9												
10	úklid a likvidace odpadu	1,0	soub.			1,0	300,0	300,0	200,0	200,0	500,0	500,0
11	doprava NAK a STAV	1,0	soub.			1,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	2 300,0	2 300,0
12	režie											
SUMA												72 382,0
DPH 21% PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST												
CENA CELKEM												72 382,0

Ochranný síťový systém celkem

SUMA												239 826,0
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ		
č. položky	Lešení	cena
	Název položky	celkem
1	I úroveň: LEŠENÍ PO ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY KONZOL ve výšce 22m,(cca 1.450m2)	
2	Montáž lešení	145 000,0
3	Demontáž lešení	73 000,0
4	Pronájem lešení 20 měsíců	870 000,0
5	Doprava	30 000,0
6	Montáž ochranné sítě cca 800m2	8 000,0
7	Demontáž ochranné sítě	4 000,0
8	Pronájem ochranné sítě 20 měsíců	240 000,0
9		
10	II úroveň: LEŠENÍ POD OCHOZ VĚŽE(cca 1.250m2)	
11	Montáž lešení	125 000,0
12	Demontáž lešení	63 000,0
13	Pronájem lešení 20 měsíců	750 000,0
14	Doprava	30 000,0
15	Montáž ochranné sítě cca 880m2	8 800,0
16	Demontáž ochranné sítě	4 400,0
17	Pronájem ochranné sítě 20 měsíců	264 000,0
18		
19	III úroveň: LEŠENÍ PŘES OCHOZ PRO VÝMĚNU STŘECHY(cca 2.190m2)	
20	Montáž lešení	219 000,0
21	Demontáž lešení	110 000,0
22	Pronájem lešení 7 měsíců	459 900,0
23	Doprava	50 000,0
24	Montáž ochranné sítě cca 960m2	9 600,0
25	Demontáž ochranné sítě cca 960m2	4 800,0
26	Pronájem ochranné sítě 7 měsíců	100 800,0
27		
28	4.2. Úpravy lešení a těžké konzole na zajištění lešení	
29	Montáž konzol na stěnu 48ks	86 400,0
30	Demontáž konzol 4ks	28 800,0
31		
32	Předpokládané úpravy lešení cca 20%	200 000,0
33		
34	4.3 Uzemnění lešení	
35	Uzemnění lešení včetně revize	15 000,0
36		
37	4.4. Stavební plot cca 100bm	
38	Montáž	4 000,0
39	Demontáž	2 000,0
40	Pronájem 21 měsíců	210 000,0
41	Doprava	10 000,0
42		
43	4.5. Výtah pro dopravu materiálu a osob Geda 500Z/ZP	
44	Montáž výtahu	30 000,0
45	Demontáž výtahu	20 000,0
46	Doprava	15 000,0
47	Školení a revize	6 000,0
48	Pronájem na 19 měsíců	399 000,0
49	Zábrany- výstup do patra 1 ks montáž a demontáž	2 000,0
50	Zábrany- 1ks pronájem na 19 měsíc	38 000,0
51	Speciální kotvení(pokud bude nutné)	62 890,0
52	LEŠENÍ CELKEM	4 698 390,0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE

Objekt: STATICKÁ ČÁST

Část:

JKSO:

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 11901 Praha 1

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	327 107,00
2	Zpevnění konstrukci	161 510,00
9	Ostatní konstrukce a práce	165 597,00
99	Přesun hmot	71 940,00
PSV	Práce a dodávky PSV	739 944,00
762	Konstrukce tesařské	517 698,00
782K	Práce kamenické	127 946,00
783	Dokončovací práce - nátěry	94 300,00
OST	Ostatní	115 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 182 051,00</u>

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE

Objekt: STATICKÁ ČÁST

Část:

JKSO:

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 11901 Praha 1

Zhotovitel:

Datum: 29.2.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Nová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

D			HSV	Práce a dodávky HSV				327 107,00	
D	2			Zpevnování konstrukci				161 510,00	
1	K	002	153851139	Ztužující ocelová táhla D 12mm z nerez oceli vč. rektifikace o7	m	49,400	2 850,00	140 790,00	KALKULACE
			"ozn.01"	1,40*16		22,400			
			"ozn.02"	0,50*16		8,000			
			"ozn.05"	1,80*4		7,200			
			"ozn.06"	1,10*8		8,800			
			"ozn.08"	0,75*4		3,000			
			Součet			49,400			
2	K	002	153891322	Ztužující opěrné desky 120/150 mm, tloušťky 10 mm	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	KALKULACE
			"ozn.09"	2		2,000			
3	K	002	1538913224	Ztužující svařovaný úhelník 60/6mm nerez	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	KALKULACE
			"ozn.010"	4		4,000			
4	K	002	155282525	Očistění zdíva a stropu průmyslovým vysavačem	m2	460,000	20,00	9 200,00	CS URS
			"ozn.Z1"	460,00		460,000			
D			9	Ostatní konstrukce a práce				165 697,00	
5	K	321	938903211	Vysekáni spár hl nad 70 do 120 mm ve zdívu z lomového kamene, řádkovém	m2	143,400	280,00	40 152,00	CS URS
			"oznKA1"	143,4		143,400			
6	K	011	953961217	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 240 mm do kamene	kus	32,000	690,00	22 080,00	CS URS
			"01"	16		16,000			
			"02"	16		16,000			
			Součet			32,000			
7	K	013	974029120	Vyřezání rýh ve zdívu kamenném hl do 30 mm š 50mm	m	7,000	165,00	1 155,00	KALKULACE

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

8	K	013	977131114	"oznKA2"	7,00				7,000				
				Vrty příklepovými vrtačky D 13 mm do kamen, zdíva nebo prostého betonu	m				11,200	125,00	1 400,00	CS	URS
				"o1" 0,35*16					5,600				
				"o2" 0,35*16					5,600				
				Součet					11,200				
9	K	013	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m				3,000	2 450,00	7 350,00	CS	URS
				"z4" 3,00					3,000				
10	K	013	977151134	Jádrové vrty diamantovými korunkami do pískovcové patky pod dohledem restaurátora	ks				8,000	2 690,00	21 520,00		KALKULACE
				"z5" 8					8,000				
				Přesun hmot							71 940,00		
11	K	013	997013004	Výklizení ulehle suti z prostorů stropu a nadfírní s naložením	m3				5,000	2 850,00	14 250,00		KALKULACE
				"ozn.Z1" 5,00					5,000				
12	K	013	997013120	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t				20,596	980,00	20 184,00	CS	URS
13	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t				20,596	290,00	5 973,00	CS	URS
14	K	013	997013508	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				494,304	15,00	7 415,00	CS	URS
				20,596*24					494,304				
15	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t				20,596	480,00	9 885,00		KALKULACE
16	K	013	997013834	Likvidace dřeva napadeného škůdci nebo houbou	m3				18,841	690,00	13 000,00		KALKULACE
17	K	011	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t				2,464	500,00	1 232,00	CS	URS
				Práce a dodávky PSV							739 944,00		
				Konstrukce tesařské							517 698,00		
18	K	762	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2	m				176,000	195,00	34 320,00	CS	URS
				"d3" 4,00*44					176,000				
19	K	762	762332927	Doplnění vazby krovu z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m				176,000	525,00	92 400,00		KALKULACE
				"d3" 4,00*44					176,000				
20	K	762	762339007	Protězování krokve 170x180mm na tesařské spoje, vč. vyřezání	ks				6,000	3 200,00	19 200,00		KALKULACE
				"ozn.d7" 6					6,000				
21	K	762	762339125	Protězování pozednice cca 180/180mm na tesařské spoje vč. vyřezání	m				37,700	1 850,00	69 745,00		KALKULACE
				"ozn.d1" 5,50*4					22,000				
				"ozn.d2" 3,50*4					14,000				
				"ozn.d4" 1,70					1,700				
				Součet					37,700				

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

22	K	762	762341252	Montáž bednění střech sklonu přes 60st. z prken	m2	490,000	135,00	66 150,00	KALKULACE
			"d5"	170,00+130,00+100,00+90,00		490,000			
23	K	762	762341933	Demontáž bednění střeš z prken tl do 32 mm	m	490,000	65,00	31 850,00	KALKULACE
			"d5"	170,00+130,00+100,00+90,00		490,000			
24	K	762	762339022	Protězování zhlaví vazného trámu dl.cca 2,00m a prof.200x220mm vč.vyřezání	ks	4,000	4 850,00	19 400,00	KALKULACE
			"ozn.d6"	4		4,000			
25	M	MAT	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,756	6 600,00	4 990,00	CS URS
			"d6"	2,00*4*0,20*0,20*1,1		0,352			
			"d7"	2,00*6*0,17*0,18*1,1		0,404			
			Součet			0,756			
26	M	MAT	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM II. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	3,385	6 800,00	23 018,00	CS URS
			"ozn.d1"	5,50*4*0,18*0,08*1,1		0,348			
			"ozn.d2"	3,50*4*0,18*0,08*1,1		0,222			
			"ozn.d3"	4,00*44*0,18*0,08*1,1		2,788			
			"ozn.d4"	1,70*0,18*0,08*1,1		0,027			
			Součet			3,385			
27	M	MAT	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	14,700	5 200,00	91 140,00	CS URS
			"d5"	490,00*0,025*1,2		14,700			
28	K	762	762085114	Dolažení a nálěr svorníků	kus	60,000	50,00	3 000,00	KALKULACE
			"z2"	60		60,000			
29	M	MAT	311950094	Svorníkový komplet M12 z nerez oceli	kus	8,000	650,00	5 200,00	KALKULACE
30	M	MAT	311950096	Svorníkový komplet M16	kus	24,000	360,00	8 640,00	KALKULACE
			"o11"	24		24,000			
31	K	762	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	32,000	30,00	960,00	CS URS
32	M	MAT	423929280	vrut závěsný M 8 x 180	kus	230,000	10,00	2 300,00	CS URS
			"o4"	230,00		230,000			
33	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž	m3	18,841	1 250,00	23 551,00	CS URS
				0,756+3,385+14,700		18,841			
34	K	762	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesalské v objektech v do 36 m	t	13,233	1 650,00	21 834,00	CS URS
	D		782K	Práce kamenické				127 946,00	
35	K	782	782611301	Zatmělení otvoru s láhly o8, restaurátorsky umělým pískovcem shodného zbarvení	m	4,000	1 800,00	7 200,00	KALKULACE
			"ozn.KA3"	4		4,000			

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

36	K	782	782611320	Zaplnění rýhy 30/50mm s nerez táhly, restaurátorsky umělým pliskovcem shodného zbarvení	m	7,000	1 250,00	8 750,00	KALKULACE
				"oznKA2" 7,00		7,000			
37	K	782	782611328	Ruční hloubkové spárování zábradlí a průčelní arkády ochozu věže maltovinou M	m	143,400	750,00	107 550,00	KALKULACE
				"oznKA1" 143,4		143,400			
38	K	782	998782103	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 36 m	t	5,558	800,00	4 446,00	CS URS
	D		783	Dokončovací práce - natěry				94 300,00	
39	K	783	783783322	Nástřik tesárských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	460,000	125,00	57 500,00	KALKULACE
40	K	783	783783332	Očistění dřeva krovu a stropu ručně	m2	460,000	80,00	36 800,00	KALKULACE
				"z4" 460,00		460,000			
	D		OST	Ostatní				115 000,00	
41	K	001	01703	Přesné měření deformací, vyhodnocení a závěrečná zpráva		1,000	115 000,00	115 000,00	KALKULACE
				<u>Celkem</u>				<u>1 182 051,00</u>	

Pol.č. kód pol.	POVRCHY	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	сут'/m.j.	Suf'
1	POVRCHY								
2	výkaz výměr - omítky	m2	48,64	=7,18*6,775					
3	strop interier	m2	23,09	=0,85*2*(7,18+6,775)-0,75*0,85					
4	parapet vnitřní	m2	26,22	=0,85*2*(7,47+7,82)-0,85*0,75+0,17*0,85*6					
5	parapet venkovní	m2	40,93	=2*(0,35+0,45)*1,81*8+(2*0,65+2*0,35+0,25+0,15)*4*1,85					
6	pilíře	m2	31,61	=90,02-58,41					
7	podhled ochoz						digitálně		
8									
9	výkaz výměr - malby								
10	strop interier	m2	48,64	=7,18*6,775					
11	stěny vnitřní	m2	73,96	=2,65*2*(7,18+6,775)					
12	stěny venkovní	m2	81,04	=2,65*2*(7,47+7,82)					
13	podhled ochoz	m2	31,61	=90,02-58,41					
14									
15									
16	Úpravy povrchů, malby								
17	C-612325423-0	m2	49,31	350,00	17 257,98	0,028	1,400		
18	C-612325453-0	m2	49,31	200,00	9 861,70	0,010	0,513		
19	C-611325423-0	m2	48,64	390,00	18 971,36	0,028	1,382		
20	C-611325451-0	m2	48,64	250,00	12 161,13	0,002	0,102		
21	C-613321141-0	m2	40,93	600,00	24 556,80	0,018	0,752		
22	C-613321191-0	m2	40,93	300,00	12 278,40	0,008	0,323		
23	C-621335113-0	m2	31,61	390,00	12 327,90	0,027	0,841		
24	C-621335113-R	m2	31,61	200,00	6 322,00	0,015	0,474	0,010	0,316
25	C-621335114-R	m2	2,00	400,00	800,00	0,010	0,020		
26									
27	C-784181001-0	m2	235,25	35,00	8 233,86	0,000	0,045		
28	C-784321031-0	m2	235,25	50,00	11 762,65	0,000	0,078		
29	C-784321051-0	m2	235,25	35,00	8 233,86	0,000	0,005		
30	Úpravy povrchů, malby celkem				142 767,62				
31									

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

32	96	Bourání										
33	C-978011161-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % (vnitřní + venkovní)	m2	80,25	150,00	12 038,18	0,020	1,605				
34	C-978013161-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	49,31	120,00	5 917,02	0,020	0,986				
35	C-978015391-0	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	40,93	180,00	7 367,04	0,059	2,415				
36												
37	C-979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	5,32	290,00	1 543,41						
38	C-979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží - 10 x	t	53,22	120,00	6 386,53						
39	C-979082111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,32	190,00	1 011,20						
40	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,32	80,00	425,77						
41	C-997006512-0	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,32	165,00	878,15						
42	C-997006519-0	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km - 19 x	t	101,12	20,00	2 022,40						
43	C-997013803-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	5,32	300,00	1 596,63						
44	Celkem za 96	Bourání				39 186,34						
45												
46	9	Ostatní konstrukce a práce										
47	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,25	70,00	5 617,82	0,000	0,003				
48	C-619991001-0	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,25	30,00	2 407,64	0,000	0,010				
49	C-619991011-0	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	55,56	60,00	3 333,36	0,000	0,013				
50	C-998011006-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 52 m	t	5,96	500,00	2 980,12						
51		Ostatní konstrukce a práce celkem				14 338,93						
52												
53		POVRCHY CELKEM				196 292,88						

Rekapitulace vícenákladů_k**1.11.2017**STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ
NÁMĚSTÍ

	Restaurátorské a stavební práce a dodávky	Náklady v Kč bez DPH
1	Ochoz - podlaha	1 033 262
2	Oplechování šikmých ploch olovem	202 280
3	Kamenné prvky	1 507 501
4	Nové ciferníky věže	366 618
5	Arkýř	953 761
6	Omítky v nalezeném prostoru za pravými hodinami	17 924
7	Rozšířený průzkum erbů	77 383
8	Střecha vč. odpočtů statiky a tesařiny	37 821
9	Statické zajištění ochozu	715 636
10	Parapety - kulatá okna	47 664
11	D+M tubusů pro poselství	31 714
MEZISOUČET - dodatek č. 1		4 991 564 Kč
Vícepráce celkem (bez DPH)		4 991 564,00 Kč
DPH		1 048 228,44 Kč
Vícepráce celkem (vč. DPH)		6 039 792,44 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplněk 2 - podlaha ochozu

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		28 052
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		46 754
	HSV	geodetická činnost		4 675
	PSV	koordináční činnost VDS		18 702
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	935 079	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		98 183
Rozpočtové náklady RN	935 079			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	1 033 262	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jiří Sedláček	Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :	02/2016	Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			1 033 262	
DPH		21 %	216 985	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 250 247	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	935 079	28 052
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	935 079	46 754
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	935 079	4 675
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	935 079	18 702
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				98 183

Rekapitulace nákladů**STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ**

	Restaurátorské a stavební práce a dodávky	náklad v Kč
1	Kamenné prvky, erby	
2	Tesařské konstrukce	
3	Krytiny tvrdé	
4	Konstrukce klempířské	
5	Konstrukce truhlářské	
6	Orloj a hodiny	
7	Kovové prvky	
8	Zlacení, malby	
9	Vitráže	
10	Elektroinstalace, svítidla	
11	Ochranné sítě	
12	Lešení	
13	Stavebně-statické řešení - preliminář	
14	POVRCHY	
15	Ochoz - podlaha	935 078,96
	Restaurátorské a stavební práce a dodávky celkem	935 078,96

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pol.č. kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
1	Podlaha - ochoz Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,83	2 710,00	4 945,75			2,200	4,015
2	Penetrační (spojovací) můstek hrubých betonových podlah, např. PCI Pericem Grund	m2	34,59	395,00	13 662,46	0,000	0,015		
3	Mazanina prům. tl. do 40 mm z vysokopevnostního betonu typu PCI	m2	30,90	3 312,00	102 340,80	0,135	4,169		
4	Pericem EBF Rapid s vláknovými vlákny, vč. dobetonávkou podlahy v nárožích	m	115,00	85,50	9 832,50	0,000	0,007		
5	Obvodová dilatace pružnou páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m2	30,90	985,00	30 436,50	0,008	0,247		
6	Provedení HIZ stěrky typu PCI Seccoral 2K Rapid v ploše	mb	115,00	165,00	18 975,00	0,001	0,092		
7	D+M těsnícího páska typu Schonox ST - napojení stěrky na sokl + zesílení v místech dilatace plochy	mb	115,00	195,00	22 425,00				
8	Hydroizolace - olověný plech tl. 0,8 mm	m2	30,90	9 755,00	301 429,50	0,011	0,349		
9	Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 0,25 m2 o výšce terče do 25 mm	m2	30,90	3 255,00	100 579,50	0,001	0,037		
10	Dodávka dlažby božanovský pískovec tl. 75 mm - vč. finální úpravy	m2	37,08	8 497,00	315 068,76	0,133	4,932		
11	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,02	290,00	1 164,35				
12	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží - 10 x	t	40,15	120,00	4 818,00				
13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,02	190,00	762,85				
14	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,02	80,00	321,20				
15	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,02	165,00	662,48				
16	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km - 19 x	t	76,29	20,00	1 525,70				
17	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,02	300,00	1 204,50				
18	Přesun hmot pro budovy zděné v do 52 m	t	9,85	500,00	4 924,11				
	Podlaha - ochoz celkem				935 078,96				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - oplechování říms Pb plechem

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č. :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		5 492
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		9 153
	HSV	geodetická činnost		915
	PSV	koordináční činnost VDS		3 661
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	183 059	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		19 221
Rozpočtové náklady RN	183 059			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	202 280	ostatní		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Tomáš Vejvančický		Jméno :	
Datum :	Datum : 31.7.2017		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH			202 280	
DPH		21 %	42 479	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			244 759	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	183 059	5 492
2	ztiž. podmínky výstavby	5,00%	183 059	9 153
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	183 059	915
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	183 059	3 661
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				19 221

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
1		Oplechování říms olověným plechem								
2		Příprava a očištění podkladu	m2	15,75	123,00	1 937,25				
3		D+M pomocných Cu profilů	mb	18,00	490,82	8 834,76	0,002	0,036		
4		Montáž krytiny šikmých ploch, z tabulí řš. > 600mm	m2	15,75	1 514,00	23 845,50				
5		Dodávka plech olověného, tl. do 1mm, DIN59610, vč. prostráhu	m2	20,95	6 633,50	138 955,24	0,011	0,237		
6		Začištění plechu do spar kamene	mb	14,21	657,99	9 350,04				
7										
8		Přesun hmot pro budovy zděné v do 52 m	t	0,27	500,00	136,35				
		Oplechování říms olověným plechem - CELKEM				183 059,14				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - kamenné prvky

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		40 928
	Montáž	ztiž. podmínky výstavby		68 213
	HSV	geodetická činnost		6 821
	PSV	koordináční činnost VDS		27 285
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	1 364 255	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		143 247
Rozpočtové náklady RN	1 364 255			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	1 507 501	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			1 507 501	
DPH		21 %	316 575	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 824 077	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		1 364 255	40 928
2	ztíž. podmínky výstavby	3,00%	1 364 255	68 213
3	geodetická činnost zhotovitele	5,00%	1 364 255	6 821
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	0,50%	1 364 255	27 285
5	Dopravně inženýrské opatření	2,00%		0
Celkem				143 247

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		Kamenné prvky				
1		Demontáž poškozených sloupků arkýře	ks	5,00	15 351,55	76 757,75
2		Osazení sloupků arkýře na nerezové trny	ks	5,00	27 632,79	138 163,95
3		Sekaná kopie sloupku arkýře (SoUK3, SoUK7)	ks	2,00	46 054,65	92 109,30
5		Sekaná kopie sloupku arkýře vč. hlavice (SoKa1)	ks	1,00	94 412,04	94 412,04
6		Sekaná kopie fiály nad sochou sv. Cyrila (SoKa2), v=90cm	ks	1,00	265 489,00	265 489,00
7	KaOr6_kámen	Sekaná kopie kytky fiály (jen kříž, obdoba KaZp12)	ks	1,00	156 985,00	156 985,00
32	KaOr 6	Restaurování levé fiály s kytkou nad stříškou orloje - částecný odpočet	kpl	1,00	-8 912,00	-8 912,00
8	KaOr7_kámen	Sekaná kopie kytky fiály (jen kříž)	ks	1,00	156 985,00	156 985,00
33	KaOr 7	Restaurování pravé fiály s kytkou nad stříškou orloje - částecný odpočet	kpl	1,00	-10 250,00	-10 250,00
9		Křížová kytka nad vitráží v arkýři - rekonstrukce rozpadlého původního prvku	kpl	1,00	24 250,00	24 250,00
10		Provedení zábalů nad předpoklad restaurátorského záměru -	kpl			364 577,58
		panelování kaple a arkýře - odstranění rezavých skvrn - 4 zábalů	m2	42,39	2 515,00	106 607,58
		baldačiny - odstranění zčernání kamene - 3 zábalů	ks	8,00	18 445,00	147 560,00
		kameny v ploše - 2-4 zábalů	m2	122,00	905,00	110 410,00
7	KAKO 1-8	Kvadrifikové a lomové zdivo - opuka. Rozsah zásahu viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	444,00		
11		příprava za komplect. konzolidaci - Jm3 (Jm12 - kamenické zábalů na odstranění krusty čisticí pastou Remmers - plocha 60 m2	m2	409,00	705,00	288 345,00
12		zábaly na odstranění krusty čisticí pastou Remmers - plocha 60 m2	m2	80,00	975,00	78 000,00
8	KAKN 1-9	Kvadróvo zdivo a armování nároží - pískovec. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	430,00		
13		odstranění erodovaného spárování a výplně na bázi cementu - předpoklad 90% - realizuje se 100%	m2	10,80	738,45	7 975,26
14		vyplnění spár v probarveném vápenném materiálu ve shodném složení s dochovaným orodínalem - předpoklad 90% - realizuje dle RZ Tikala - požadavek hloubková injektáž prasklin - 10%	m2	10,80	861,60	9 305,28
15		zábaly na odstranění krusty čisticí pastou Remmers - plocha 60 m2 opakované	m2	10,80	13 077,00	141 231,60
16		zábaly na odstranění krusty čisticí pastou Remmers - plocha 60 m2 opakované	m2	60,00	975,00	58 500,00
9	CZ 1-5	Cihelné zdivo. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	m2	51,00		
17		biocidní ošetření dle RZ Tikal	m2	51,00	785,00	40 035,00
10	KaPr 1-30	Rímasy a profilace. Rozsah viz Restaurátorské záměry a Projektová dokumentace.	bm	227,00		
18		odstranění dožilého spárování - realizace 100% spárování 182 bm - předpoklad byl 80 m	bm	147,00	569,25	83 679,75
19		hmotové doplňky v umělém kameni, vč. opracování hmotových doplňků ve shodě s originálem - předpoklad 40m - skutečný stav	bm	16,00	4 153,85	66 461,60
20		vyplnění spár Pb zálivkou - předpoklad 600 m - nerealizuje se	bm	-600,00	207,30	-124 380,00
21		vyplnění spár kamenickým minerálním tmelem	bm	600,00	130,50	78 300,00
15	KaOCH	Ochoz - zábradlí - vnitřní strana - kámen	m2	45,00		
16	KaOCH 1, 5, 9, 13	Ochoz - kámen - pískovec - sloupky a lomené oblouky	ks	48,00		
17	KaOCH 2, 6, 10, 14	Ochoz - kámen - pískovec - zábradlí - vnější strana dle RZ Tikala - hmotové doplnky v umělém kameni s antikorovou armaturou - předpoklad 20 m2 vč. opracování dle originálu, skutečnost 12 m2 - částecný odpočet položek KaOCH, KaOCH 1, 5, 9, 13 a KaOCH 2, 6, 10, 14	m2	-8,00	3 888,00	-31 104,00
18	KaOCH 3, 7, 11, 15	Ochoz - kámen - pískovec - krakorce - sekané kopie Ochoz - kámen - pískovec - krakorce - restaurování dle návrhu R-Tikala s rozpracování dle Marty Niubo - restaurování včetně maskaronů - modelování "obličejů" vč. kamenných vložek krakorců z diabasového tufu	ks	-4,00	462 690,00	-1 850 760,00
23	KaOCH 3, 7, 11, 15 new	Ochoz - kámen - pískovec - krakorce - restaurování dle návrhu R-Tikala s rozpracování dle Marty Niubo - restaurování včetně maskaronů - modelování "obličejů" vč. kamenných vložek krakorců z diabasového tufu	ks	4,00	252 461,35	1 009 845,40
19	KaOCH 4, 8, 12, 16	Ochoz - kámen - pískovec - vlis s růžicemi pod římsou	bm	-30,00	11 589,00	-347 670,00
24	KaOCH 4, 8, 12, 16 new	Ochoz - kámen - pískovec - vlis s růžicemi pod římsou - restaurování dle RZ Tikal	bm	30,00	8 885,00	266 550,00
25		Zábaly na odstranění krusty čisticí pastou Remmers - plocha 60 m2	m	40,00	957,00	38 280,00
26		Korunní římsa pod ochozem - demontáž epoxidových vysrávek tvořících stříšku po obvodu římsy a náhrada minerálním tmelem.	kpl.	1,00	105 861,70	105 861,70
27		Odstranování hnědého nátěru na severní straně veže - vnější strana ochozu	kpl.	1,00	95 230,35	95 230,35
		Kamenné prvky - CELKEM				1 364 254,57

pozn.

0	označení položky ze smluvního rozpočtu
0	označení nové položky přípočtu/odpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - nové ciferníky hodin věže

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		9 953
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		16 589
	HSV	geodetická činnost		1 659
	PSV	koordináční činnost VDS		6 636
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	331 781	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		34 837
Rozpočtové náklady RN	331 781			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	366 618	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			366 618	
DPH		21 %	76 990	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			443 608	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	331 781	9 953
2	ztiž. podmínky výstavby	5,00%	331 781	16 589
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	331 781	1 659
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	331 781	6 636
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				34 837

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		nové ciferníky hodin věže				
92	odpočet	Restaurování ciferníků dle rest. záměru	1100	-350,00	725,00	-253 750,00
91	přípočet	Přeprava ciferníků speciální technikou (do místa uložení - sklad INV)	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
1	přípočet	Výroba nových ciferníků, nerez, průměr cca 3300mm	ks	4,00	137 632,79	550 531,16
		nové ciferníky hodin věže - CELKEM				331 781,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Úpravy arkýře

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č. :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		25 894
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		43 157
	HSV	geodetická činnost		4 316
	PSV	koordináční činnost VDS		17 263
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	863 133	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		90 629
Rozpočtové náklady RN	863 133			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	953 761	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			953 761	
DPH		21 %	200 290	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 154 051	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		3,00%	863 133	25 894
2	ztíž. podmínky výstavby		5,00%	863 133	43 157
3	geodetická činnost zhotovitele		0,50%	863 133	4 316
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD		2,00%	863 133	17 263
5	Dopravně inženýrské opatření				0
Celkem					90 629

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.i.	výměra	Kč/m.i.	Kč	t/m.i.	T	sut/m.i.	Sut'
001		Přesun mensy v arkýři								
1		Restaurátorský průzkum	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00				
2		Sejmutí horní desky	ks	1,00	10 000,00	10 000,00				
3		Rozebrání bočního obkladu	ks	4,00	5 250,00	21 000,00				
4		Demontáž spodní partie	ks	1,00	12 000,00	12 000,00				
5		Rozebrání vnitřní výplně	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00				
6		Očištění od nánosů prachu a malt	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00				
7		Osazení spodní desky	ks	1,00	11 000,00	11 000,00				
8		Osazení kamenného obkladu	ks	4,00	7 750,00	31 000,00				
9		Vyzdění vnitřní partie	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00				
10		Osazení horní desky	ks	1,00	15 000,00	15 000,00				
11		Retuše spár a poškozených částí	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00				
12		Lokální barevná retuše	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00				
002		Vizualizace vitráží po dobu jejich restaurování								
13		Přípravné a fotografické práce, zpracování grafického návrhu vč. úprav	hod	20,00	720,00	14 400,00				
14		D+M panelů místo vitráží (MAKRALON cca 6mm)	ks	8,00	6 840,00	54 720,00				
003		Podlaha arkýře								
15		Zakrytí prostoru plachtou vč. odstranění	m2	15,54	85,00	1 320,69				
16		Ochrana stěn arkýře vč. dmtž	m2	10,34	99,50	1 028,33	0,092	0,948		
17		Bourání betonové podlahy	m3	0,40	3 360,00	1 344,00			2,200	0,880
18		Ochranný nátěr-kamenných-bloků-arkýře	m2	45,00						
19		D+M betonové podlahy	m2	10,00	2 520,00	25 200,00	0,088	0,880		
20		Příplatek za vyztužení podlahy bandáží z čedičových vláken	m2	10,00	748,00	7 480,00				
21		Příplatek za provedení dlažby v povrchu betonu	m2	10,00	550,00	5 500,00				
22	C-979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,12	290,00	326,08				
23	C-979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží - 10 x	t	11,24	120,00	1 349,28				
24	C-979082111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,12	190,00	213,64				
25	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,12	80,00	89,95				
26	C-997006512-0	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,12	165,00	185,53				
27	C-997006519-0	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km - 19 x	t	21,36	20,00	427,27				
28	C-997013803-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	1,12	300,00	337,32				
29	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,69	70,00	3 058,13				
30	C-998011006-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 52 m	t	1,86	500,00	929,48				
004		Kotvení kamenných bloků								

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

31	Jádrový vrt pr.20mm, hl. cca 1500mm, šikmý vrt ve stítněném prostoru, vč. monitorování skladbv vývrtu pro určení nutné délky táhla	mb	19,50	3 415,93	66 610,73	0,000	0,007	0,004	0,078
32	Helikální výztuž pr.12mm, vč. lepidla typu Statical L Historic (dle odsouhlasení Památkového dozoru)	mb	19,50	4 653,00	90 733,50				
005	Doplnění vodorovných táhel u vitráží								
33	Vrt pr.12mm, hl. cca 120mm, do kamenného ostění	ks	40,00	883,20	35 328,00	0,000	0,014	0,002	0,080
34	Vytvoření, popř. rozšíření spáry v kamenném sloupku vitrážového okna	ks	20,00	484,65	9 693,00	0,000	0,007	0,002	0,040
35	D+M helikální výztuž pr.8mm, vč. lepidla typu Statical L Historic (dle odsouhlasení Památkového dozoru)	mb	17,60	2 541,00	44 721,60				
36	D+M plného ocelového profilu 30/15 (S235), s drážkou pro helikální výztuž, kovářsky opracovaný, nabarvený dle arch.návrhu	ks	32,00	6 570,00	210 240,00				
37	Repase stávajících krycí želez nosný prvků vitráží	ks	8,00	4 070,00	32 560,00				
38	Kamenické zapravení, zatmelení a barevná retuš	ks	60,00	825,00	49 500,00				
006	Doplnění nosných prvků ke sloupkům pod sochami								
39	Šikmý vrt pro osazení statického zajištění sloupků pod sochami arkýře, hloubka cca 300mm. průměr 20mm	ks	8,00	1 845,00	14 760,00	0,000	0,003	0,005	0,038
40	Vrt pr.12mm, hl. cca 250mm, do kamene, fixace vertikální polohy	ks	4,00	734,00	2 936,00	0,000	0,001	0,002	0,008
41	D+M nosného prvky ("varečky") vč. lepidla typu Statical L Historic (dle odsouhlasení Památkového dozoru)	ks	4,00	6 285,00	25 140,00				
42	D+M statického trnu pro zafixování vertikální polohy sloupku	ks	4,00	825,00	3 300,00				
43	Kamenické zapravení, zatmelení a barevná retuš	ks	20,00	885,00	17 700,00				
	Úprava arkýře - CELKEM				863 132,51		1,859		1,124

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Omítka v objeveném prostoru (pravé hodiny)

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	487
	Montáž		ztíž. podmínky výstavby	811
	HSV		geodetická činnost	81
	PSV		koordináční činnost VDS	324
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	16 220	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		1 703
Rozpočtové náklady RN	16 220			
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	17 924	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			17 924	
DPH		21 %	3 764	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 688	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	16 220	487
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	16 220	811
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	16 220	81
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	16 220	324
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				1 703

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - rozšířený průzkum erbů

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	2 101
	Montáž		ztíž. podmínky výstavby	3 502
	HSV		geodetická činnost	350
	PSV		koordináční činnost VDS	1 401
PRÁCE CELKEM			zkoušky a revize elektro	
ZRN celkem (práce+dodávka)		70 030	ostatní	DIO
HZS		0	VRN celkem	7 353
Rozpočtové náklady RN		70 030		
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		77 383	ostatní	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH				77 383
DPH		21 %		16 250
CENA ZA OBJEKT CELKEM				93 634

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		70 030	2 101
2	ztíž. podmínky výstavby	3,00%	70 030	3 502
3	geodetická činnost zhotovitele	5,00%	70 030	350
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	0,50%		
5	Dopravně inženýrské opatření	2,00%	70 030	1 401
				0
Celkem				7 353

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.i.	výměra	Kč/m.i.	Kč	t/m.i.	T	suť/m.i.	Suť
		Rozšířený průzkum erbů								
1		Rozšíření restaurátorského průzkumu vč. restaurátorské zprávy	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00				
2		Odběr vzorků dle požadavku zástupce OPP nad rámec PD, laboratorní	kpl	7,00	6 550,00	45 850,00				
3		Konzultace k odborníkem - heraldikem	kpl	1,00	5 680,00	5 680,00				
		Rozšířený průzkum erbů - CELKEM				70 030,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Střecha a krytina

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	1 027
	Montáž		ztiž. podmínky výstavby	1 711
	HSV		geodetická činnost	171
	PSV		koordináční činnost VDS	685
PRÁCE CELKEM			zkoušky a revize elektro	
ZRN celkem (práce+dodávka)	34 227	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		3 594
Rozpočtové náklady RN	34 227			
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	37 821	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH				37 821
DPH		21 %		7 942
CENA ZA OBJEKT CELKEM				45 763

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		34 227	1 027
2	ztíž. podmínky výstavby		34 227	1 711
3	geodetická činnost zhotovitele		34 227	171
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD		34 227	685
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				3 594

Pol.č.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	ú/m.j.	T
Změna formátu střešní krytiny							
A	Generální oprava střešní krytiny						
2	Pokryvačské práce						
3	Demontáž břidlicové krytiny	m2	-427,50	250,00	-106 875,00		
4	Příplatek k ceně za sklon	m2	-427,50	110,00	-47 025,00		
5	Montáž břidlice	m2	-427,50	750,00	-320 625,00		
6	Příplatek k ceně za sklon	m2	-427,50	110,00	-47 025,00		
7	Montáž podkladové lepenky	m2	-427,50	50,00	-21 375,00		
12	Materiál						
13	Břidlice modrošedá 30x20, cena 2015	ks	#####	32,00	-597 792,00		
14	Spojovací materiál do krytiny, žározinkované hřebíky	ks	#####	1,50	-85 500,00		
15	Spojovací materiál do lepenky	kg	-5,60	50,00	-280,00		
17	Lepenka A330	m2	-566,00	20,00	-11 320,00		
18	Doprava břidlice	auto	1,00	2 500,00	2 500,00		
19	Geda na střešním plášti	ks	-1,00	40 000,00	-40 000,00		
rozsah: střecha hlavní věž a kaple							
1	Demontáž břidlicové krytiny do sutí	m2	444,00	194,00	86 136,00		
2	Příplatek k ceně za sklon	m2	444,00	110,00	48 840,00		
39	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,50	190,00	4 085,00		
40	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	21,50	80,00	1 720,00		
41	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	21,50	165,00	3 547,50		
42	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku zkd 1 km přes 1 km - 19 x	t	408,50	20,00	8 170,00		
43	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	21,50	300,00	6 450,00		
rozsah: střecha hlavní věž + nárožní věžičky							
3	Montáž podkladové lepenky	m2	326,00	38,50	12 551,00		
4	Dodávka podkladové lepenky typu BauderTop40	m2	394,46	95,25	37 572,32		
5	Spojovací materiál lepenka - Cu hřebíky	kg	22,00	702,50	15 455,00		
6	Montáž břidlice - změna formátu materiálu - pětihran	m2	326,00	925,00	301 550,00		
7	Příplatek k ceně za sklon - změna formátu materiálu - pětihran	m2	326,00	160,00	52 160,00		
8	Příplatek za lemování břidlicí - nárožní hrany, úžlabí, okapy, hřebeny	mb	421,00	505,00	212 605,00		
9	Spojovací materiál břidlice - Cu hřebíky	kg	78,00	702,50	54 795,00		
rozsah: střecha kaple + věžička							
10	Montáž podkladové lepenky	m2	118,00	38,50	4 543,00		
11	Dodávka podkladové lepenky typu BauderTop40	m2	145,14	95,25	13 824,59		
12	Spojovací materiál lepenka - Cu hřebíky	kg	8,50	702,50	5 971,25		
13	Montáž břidlice - změna formátu materiálu - pětihran	m2	118,00	925,00	109 150,00		
14	Příplatek k ceně za sklon - změna formátu materiálu - pětihran	m2	118,00	160,00	18 880,00		
15	Příplatek za lemování břidlicí - nárožní hrany, úžlabí, okapy, hřebeny	mb	98,00	505,00	49 490,00		
16	Spojovací materiál břidlice - Cu hřebíky	kg	30,75	702,50	21 601,88		
Materiál - břidlice modrošedá dle vyberu architekta							
rozsah: střecha věže, kaple a všechny věžičky							
17	hlavní formát - 30x30, atyp, šestihran, nepravidelný tvar	m2	337,00	1 395,00	470 115,00		
18	krčky, spodní věž a boční nárožní plochy horní střechy - 25x25, atyp., šestihran, nepravidelný tvar	m2	107,00	1 378,50	147 499,50		
19	lemovky hlavní věž a střechy (přesah 7cm), 30x20	ks	3 950,00	32,00	126 400,00		
20	Lemovky bočních věžiček (přesah 6cm), 20x15	ks	3 200,00	24,00	76 800,00		
21	Ruční přesun hmot na věži	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00		
B	Konstrukce klempířské						
22	držáky sněhových zábran - oprava a repase	ks	32,00	958,00	30 656,00		
C	Stavebně-statické řešení						-2,193
Práce a dodávky HSV							-1,434
Zpevňování konstrukcí							-2,184
1	Ztužující ocelová táhla D 12mm z nerez oceli vč.rektifikace o7	m	-49,40	2 850,00	-140 790,00	0,02902	-1,434
2	Ztužující opěrné desky 120/150 mm, tloušťky 10 mm	kus	-2,00	1 860,00	-3 720,00	0,12500	-0,250
3	Ztužující svařovaný úhelník 60/6mm nerez	kus	-4,00	1 950,00	-7 800,00	0,12500	-0,500
Ostatní konstrukce a práce							-0,010
5	Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém	m2	-143,40	280,00	-40 152,00		
6	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 240 mm do kamene	kus	-32,00	690,00	-22 080,00	0,00009	-0,003
7	Výřezání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š 50mm	m	-7,00	165,00	-1 155,00		
8	Vrty příklepovými vrtáky D 13 mm do kamen. zdiva nebo prostého betonu	m	-11,20	125,00	-1 400,00	0,00002	-0,000
9	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	-3,00	2 450,00	-7 350,00	0,00057	-0,002
10	Jádrové vrty diamantovými korunkami do pískovcové patky pod dohledem restaurátora	ks	-8,00	2 690,00	-21 520,00	0,00063	-0,005
12	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	-9,78	980,00	-9 582,00		

13	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se	t	-9,78	290,00	-2 836,00		
14	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-234,66	15,00	-3 520,00		
15	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-9,78	480,00	-4 693,00		
16	Likvidace dřeva napadeného škůdci nebo houbou	m3	-18,84	690,00	-13 000,00		
17	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-2,19	500,00	-1 097,00		
Práce a dodávky PSV							
Konstrukce tesařské							
21	Protézování pozednice cca 180/160mm na tesařské spoje vč. vyřezání	m	-37,70	1 850,00	-69 745,00	0,00010	-9,181
22	Montáž bednění střech sklonu přes 60st. z prken	m2	-490,00	135,00	-66 150,00		-8,785
23	Demontáž bednění střech z prken tl do 32 mm	m	-490,00	65,00	-31 850,00		
26	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	-0,60	6 800,00	-4 060,00	0,55000	-0,328
	"ozn.d1" 5,50*4*0,18*0,08*1,1		-0,35				
	"ozn.d2" 3,50*4*0,18*0,08*1,1		-0,22				
	"ozn.d3" 4,00*4*0,18*0,08*1,1						
	"ozn.d4" 1,70*0,18*0,08*1,1		-0,03				
	Součet		-0,60				
27	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	-14,70	6 200,00	-91 140,00	0,55000	-8,085
33	Spojovací prostředky pro montáž	m3	-15,30	1 250,00	-19 121,00	0,02431	-0,372
34	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	-8,79	1 650,00	-14 496,00		
Práce kamenické							
35	Zatmelení otvoru s táhly o8, restaurátorsky umělým pískovcem shodného	m	-4,00	1 800,00	-7 200,00	0,03600	-0,144
36	Zaplnění rýhy 30/50mm s nerez.táhly, restaurátorsky umělým pískovcem	m	-7,00	1 250,00	-8 750,00	0,03600	-0,252
38	shodného zbarvení						
38	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 36 m	t	-0,40	800,00	-317,00		
Dokončovací práce - nátěry							
39	Nástřik tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	-460,00	125,00	-57 500,00		
Celkem statické úpravy CELKEM							
Změna formátu střešní krytiny - CELKEM					34 227,02		

pozn.

0	označení položky ze smluvního rozpočtu
0	označení nové položky přípočtu/odpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Statické zajištění ochozu

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště	19 429	
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby	32 382	
	HSV	geodetická činnost	3 238	
	PSV	koordináční činnost VDS	12 953	
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	647 635	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		68 002
Rozpočtové náklady RN	647 635			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	715 636	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			715 636	
DPH		21 %	150 284	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			865 920	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		647 635	19 429
2	ztíž. podmínky výstavby	3,00%	647 635	32 382
3	geodetická činnost zhotovitele	5,00%	647 635	3 238
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	0,50%	647 635	12 953
5	Dopravně inženýrské opatření	2,00%		0
Celkem				68 002

Pol.č. kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
	Statické zajištění ochozu								
1.	Jádrové vřty pr. 16mm, délka cca 600mm vč. monitoringu spár kamenů	ks	116,00	1 537,2	178 311,8				
2.	Helikální vyztuž pr. 12mm, délky 600mm, vč. lepidla typu Statical L Historit	ks	116,00	2 791,8	323 848,8				
3.	Provedení endoskopického průzkumu vč. protokolu	kpl	1,00	42 814,0	42 814,0				
4.	Kamenické zapravení otvorů vč. závěrečné barevné retuše	ks	116,00	885,0	102 660,0				
	Statické zajištění ochozu - CELKEM				647 634,6				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Parapety kulatých oken věže

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č.:	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		1 294
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		2 157
	HSV	geodetická činnost		216
	PSV	koordináční činnost VDS		863
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	43 135	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		4 529
Rozpočtové náklady RN	43 135			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	47 664	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH				47 664
DPH		21 %		10 009
CENA ZA OBJEKT CELKEM				57 673

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	43 135	1 294
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	43 135	2 157
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	43 135	216
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	43 135	863
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				4 529

Pol.č. kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
	Parapety kulatých oken věže								
1.	D+M podkladního plechu - Cu, mech.kotvený + lepený, rš do 330mm	m	4,05	2 435,0	9 861,8	0,002	0,010		
2.	D+M parapetu oblého ve sklonu, lepený, rš do 400mm	m	4,05	8 215,5	33 272,9	0,005	0,019		
	Parapety kulatých oken věže - CELKEM				43 134,6		0,029		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Nové schránky (tubusy) do hrotnice věže

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	861
	Montáž		ztiž. podmínky výstavby	1 435
	HSV		geodetická činnost	144
	PSV		koordináční činnost VDS	574
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	28 700	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		3 014
Rozpočtové náklady RN	28 700			
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	31 714	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH				31 714
DPH		21 %		6 660
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 373

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	28 700	861
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	28 700	1 435
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	28 700	144
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	28 700	574
5	Dopravné inženýrské opatření			0
Celkem				3 014

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pol.č. kód pol.	text položky	m.i.	výměra	Kč/m.i.	Kč	t/m.i.	T	sut'/m.i.	Sut'
1.	Schránky do hrotnic D+M nové schránky (tubusu) do hrotnice věže	kpl	4,00	7 175,0	28 700,0	0,002	0,009		
	Schránky do hrotnic - CELKEM				28 700,0		0,009		

Rekapitulace vícenákladů_k**13.6.2018**

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

	Restaurátorské a stavební práce a dodávky	náklad v Kč bez DPH
	MEZISOUČET - dodatek č. 1	4 991 564 Kč
12	Kamenické práce II.	5 580 410
13	Zámečnické prvky (mříže, rohovníky, okna na ochozu (KO13 vč. AR.05))	114 348
14	Ciferníky bočních hodin	73 210
15	Oprava oplechování (střecha kaple, napojení střech na věž)	132 203
16	Úprava lešení pro obrazovku	285 504
17	Sochařská výzdoba orloje - dřevěné sochy (navýšení)	313 820
18	Výmalba podhledu stříšky a stropu u apoštolů	359 044
19	Lávka orloje	125 408
20	Doplnění kotvení římsy ochozu dle rozhodnutí statika	345 480
21	Odsolovací omítky	264 981
22	Elektro - systém osvětlení	238 052
23	Oplechování ploch olovem II.	283 644
24	Vitrážová okna - změna řešení dle OPP	-47 250
25	Síť proti ptactvu	26 205
26	Okna AR.07	86 508
	MEZISOUČET - dodatek č. 2	8 181 567 Kč
	Vícepráce celkem (bez DPH)	13 173 131 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Kamenné prvky II.

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č.:	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	101 367
	Montáž		ztíž. podmínky výstavby	168 945
	HSV		geodetická činnost	16 894
	PSV		koordináční činnost VDS	67 578
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	3 378 896	ostatní	DIO	0
HZS	1 846 730	VRN celkem		354 784
Rozpočtové náklady RN	5 225 626			
			stroje, zař., inventář	0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	5 580 410	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.5.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			5 580 410	
DPH		21 %	1 171 886	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 752 297	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	3 378 896	101 367
2	ztiž. podmínky výstavby	5,00%	3 378 896	168 945
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	3 378 896	16 894
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	3 378 896	67 578
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				354 784

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		Kamenné prvky II.				
1.		Doplnění kamenný pískovcových desek ve dveřích DR.06	ks	2,00	35 155,0	70 310,0
2.		D+M kamenné desky mezi schody u dveří DR.06 vč. odstranění stávající	kpl	1,00	29 855,0	29 855,0
3.		Dmtž a montáž sochy sv.Prokopa pro provedení statického zajištění	kpl	1,00	48 544,0	48 544,0
4.		Odstranění dožilého materiálu v rohu u dveří DR.06 a doplnění	kpl	1,00	19 459,0	19 459,0
5.		kamennými vřolnými KaOr6 - fiála pod kytkou (degradovaný kámen, praskliny od rezavých čepů, nutno rozebrat, slepit, osadit)	kpl	1,00	227 272,7	227 272,7
32	KaOr 6	Restaurování levé fiály s kytkou nad stříškou orloje - odpočet zbytku	kpl	1,00	-35 648,00	-35 648,0
		rozpočtové části				
6		KaOr7 - fiála (epoxidová, nová kamenická kopie)	kpl	1,00	227 272,7	227 272,7
33	KaOr 7	Restaurování pravé fiály s kytkou nad stříškou orloje - částečný	kpl	1,00	-41 000,00	-41 000,0
7		Doplnění a zpětná montáž kamenické výzdoby a ostění u vitráží	kpl	8,00	62 960,7	503 685,5
8	RT06	Nahrazení cementových výplní (okénka+kohout), následná retuše=zbroušení+patinace	kpl	1,00	69 226,0	69 226,0
9		Doplnění královských korun na maskaronech a na sochách na arkýři	kpl	4,00	26 566,3	106 265,4
10		Patinace nových prvků - socha P.Marie, maskarony, hlavice sloupkům fiály, křížové kvtky 7ks	kpl	1,00	307 125,3	307 125,3
11	RT07	Záměna kamenických náhrad v opuce za restaurování stávajícího zdiva (levá část orloje)	kpl	1,00	84 459,5	84 459,5
12		Statické zajištění sochy P.Marie (poklička)	ks	1,00	38 450,0	38 450,0
13		D+M uchycení soch (pojistné uchycení)	kpl	5,00	10 237,4	51 187,0
14		Ošetření hluchých míst (nepřístupná za svody), odstranění betonu, vyplnění minerálním tmelem až tl.100mm	kpl	1,00	107 493,9	107 493,9
15	RT08A,B	Záměna betonových plomb v plochách u horních soch, vyspravení v umělém kameni vč. patinace	kpl	2,00	30 712,5	61 425,1
16	RT13	Restaurování nadpraží vstup do pokladny	kpl	1,00	38 390,7	38 390,7
17	RT05	Oprava havarijního poškození římsy nad KaOR5 z důvodu koroze čepů	kpl	1,00	53 746,9	53 746,9
18	RT12	(náhrada nerez armaturou+doplnění minerálním tmelem	kpl	1,00	53 746,9	53 746,9
19	RT02A,B,C,D	Restaurování vstupu do orloje - restaurování ostění vč. změny pantů Restaurování fiál pod okénky u apoštoly - dvojice (nutno demontovat, doplnit minerální tmelem, sestavit)	kpl	8,00	46 068,8	368 550,4
20	RT14A,B,C,D	Restaurování sloupků pod spodními sochami vč. římsy a patinace (nutno demontovat, doplnit minerální tmelem, sestavit)	kpl	4,00	19 500,0	78 000,0
21	RT10A,B	restaurování nově nalezených částí sochařské výzdoby (cviklů) - socha sov+заднице (rozborem restaurování, prezentace)	kpl	2,00	46 836,6	93 673,2
22	RT01	Patinační pískovcových ploch	m2	13,50	7 120,0	96 120,0
23	RT03	Rekonstrukce kritického poškození těla fiály pod okénkem vpravo (nutno demontovat, nahradit čepy nerezovou výztuží, slepit rozpadlé kamenné části smontovat)	kpl	1,00	261 056,5	261 056,5
24	RT04	Rekonstrukce levé fiály se sloupem v úrovni výlezu - nutno nový sloup	kpl	1,00	84 459,5	84 459,5
25	RT11	Restaurování levého sloupu u vstupu do orloje /nutno demontovat/	kpl	1,00	84 459,5	84 459,5
26	RT09	Kamenická demontáž kovového pochozího roštu	kpl	1,00	53 746,9	53 746,9
27	RT09	Kamenická montáž kovového pochozího roštu	kpl	1,00	69 103,2	69 103,2
28	RT15	Restaurování výzdoby nad kalendářní deskou (lepení odlomených částí, injektáže, zábalv nad rámeček předokladu PD)	kpl	1,00	92 137,6	92 137,6
29	RT16	Ozdobný pás okolo kalendářní desky - náhrada betonových částí v havarijním stavu umělým kamenem vč. nerezových armatur	kpl	1,00	76 322,0	76 322,0
30		Nutné navýšení kapacit restaurátorů kamenných prvků - podrobněji viz samostatný výkaz				1 846 730,0
	HZS5111	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor pomocný kameník	hod	1 526,00	345,0	526 470,0
	HZS5112	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník bez licence	hod	699,00	900,0	629 100,0
	HZS5113	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník s licence	hod	467,00	1 480,0	691 160,0
		Kamenné prvky II. - CELKEM				5 225 626,3

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

pol. č.	Stavba	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ										
	Objekt	Hodinová zúčtovací sazba	měrná	výměra						HZS		
	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra a celkem	duben 2018	květen 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	jednotková	celkem
1	2	3	4							5	6	
		Hodinová zúčtovací sazba										
		restaurátorů										
		Profese restaurátor kameník										
		Hodinová zúčtovací sazba restaurátor pomocný kameník										
1	HZS5111	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor pomocný kameník	hod	1526	240	400	400	176	220	90	345,00	526 470,00
		Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník bez licence										
2	HZS5112	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník bez licence	hod	699	90	152	168	160	94	35	900,00	629 100,00
		Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník s licence										
3	HZS5113	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kameník s licence	hod	467	10	108	84	100	135	30	1 480,00	691 160,00
98		OPRAVA HZS CELKEM	Kč									1 846 730,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Zámečnické prvky

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště	3 104	
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby	5 174	
	HSV	geodetická činnost	517	
	PSV	koordináční činnost VDS	2 070	
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	103 482	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		10 866
Rozpočtové náklady RN	103 482			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	114 348	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			114 348	
DPH		21 %	24 013	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			138 361	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	103 482	3 104
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	103 482	5 174
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	103 482	517
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	103 482	2 070
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				10 866

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Opaxitový ciferník

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č. :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka		zařízení staveniště	1 988
	Montáž		ztíž. podmínky výstavby	3 313
	HSV		geodetická činnost	331
	PSV		koordináční činnost VDS	1 325
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	66 253	ostatní	DIO	0
HZS	0	VRN celkem		6 957
Rozpočtové náklady RN	66 253			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	73 210	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			73 210	
DPH		21 %	15 374	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 584	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	66 253	1 988
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	66 253	3 313
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	66 253	331
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD	2,00%	66 253	1 325
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				6 957

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Oprava oplechování

Stavba :	STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, STAROMĚSTSKÉ NÁM.		JKSO :	
Objekt :	OPRAVA KAMENNÉ FASÁDY VĚŽE		SKP :	
Projektant :	ARPEMA s.r.o.	Počet m. j. - výška věže v m	61,25	
Objednatel :	Hlavní město Praha	SoD č :	DIL/01/01/001453/2017	
Zhotovitel :	S u b t e r r a a.s. , Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 jako správce společnosti SDRUŽENÍ OBNOVY VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE V PRAZE: Avers & Subterra			
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka	zařízení staveniště		3 589
	Montáž	ztíž. podmínky výstavby		5 982
	HSV	geodetická činnost		598
	PSV	koordináční činnost VDS		2 393
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize elektro		
ZRN celkem (práce+dodávka)	119 641	ostatní	DIO	0
HZS		0	VRN celkem	12 562
Rozpočtové náklady RN	119 641			
		stroje, zař., inventář		0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	132 203	ostatní		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Tomáš Vejvančický	Jméno :	
Datum :		Datum : 31.7.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH			132 203	
DPH		21 %	27 763	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			159 966	

Poznámka:

Bude-li projekt či její přílohy (zejména Soupis prací) obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců, je přípustné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště	3,00%	119 641	3 589
2	ztíž. podmínky výstavby	5,00%	119 641	5 982
3	geodetická činnost zhotovitele	0,50%	119 641	598
4	koordináční činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů - IČD...	2,00%	119 641	2 393
5	Dopravně inženýrské opatření			0
Celkem				12 562