

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Ohrazenice, oprava dožilých úseků PHS ISPROFIN 3271110901.35840	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 760/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 760 Protihlukové stěny		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.11.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MMCITÉ+, a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Dne 16.3.2018 bylo při bližší kontrole sloupů zjištěno poškození PKO. Doporučujeme provést opravu PKO, včetně vnějších pohledových sloupů HEB (viz. SD). V zadávací dokumentaci byla navržena pouze lokální úprava PKO ocelových sloupků. Tento návrh však vycházel pouze ze sond z pohledové strany (předmětná stěna se nachází ve středovém dělicím pásu). Při odstranění stávajících nefunkčních výplní a detailní prohlídce byla zjištěna rozsáhlejší koroze vnějších stran válcovaných profilů. Z tohoto důvodu bylo navrženo PKO v celé ploše sloupků jak z vnitřní, tak z vnější strany, aby mohla být deklarována životnost protihlukové stěny na dalších 30 let.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor jí nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

a) Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby. b)

Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení. c)

Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	160 000,00	160 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 13/8/2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 8/8/2018	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22-08-2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 22-08-2018
Zhotovitel	jméno	datum 13/8/2018