



C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	EUR	30 760,63	37 220,36	37 220,36	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	EUR	6 972,41	8 436,62	8 436,62	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS	EUR	820,28	992,54	992,54	
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM</b>		<b>38 553,32</b>	<b>46 649,52</b>	<b>46 649,52</b>	<b>0,00</b>
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	EUR	6 829,09	8 263,20	8 263,20	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	EUR	6 603,51	7 990,25	7 990,25	
<b>ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM</b>		<b>13 432,60</b>	<b>16 253,45</b>	<b>16 253,45</b>	<b>0,00</b>
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
<b>Náklady na umístění stavby:</b> Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstavkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	EUR	4 095,17	4 955,16	4 955,16	
<b>NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM</b>		<b>4 095,17</b>	<b>4 955,16</b>	<b>4 955,16</b>	<b>0,00</b>
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
<b>Publicita během stavby:</b> informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.	EUR	820,28	992,54	992,54	
<b>Publicita po dokončení stavby:</b> trvalá pamětní deska - 1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětní desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.	EUR	143,55	173,70	173,70	
<b>Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:</b>					
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- archeologický dohled	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- záchranný archeologický průzkum	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- geotechnický monitoring	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- doplňující inženýrsko geologický průzkum	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
<b>OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM</b>		<b>963,83</b>	<b>1 166,23</b>	<b>1 166,23</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3 481 784,06</b>	<b>4 212 958,71</b>	<b>4 136 429,58</b>	<b>76 529,14</b>

**POZNÁMKA:**

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 101.1 Silnice III/2915 - km 0,000 - 1,280  
2. změna SO 101.1

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.1 Silnice III/2915 - km 0,000 - 1,280

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	14 197,27 €	-5 273,05 €	8 924,22 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	14 197,27 €	-5 273,05 €	8 924,22 €

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.1 Silnice III/2915 - km 0,000 - 1,280

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

Po provedení frézování vozovky a zahájení zemních prací na úseku SO 101.1 (odstranění původních konstrukčních vrstev silnice dle projektové dokumentace RDS) bylo zjištěno, že stromy rostoucí v nebezpečné krajnici mají rozrostlý kořenový systém, který zasahuje až do konstrukčních vrstev vozovky, což podstatně ztěžuje provádění zemních prací a zároveň neumožňuje provedení nových konstrukčních vrstev. Vzhledem k umístění stávajících stromů na úseku SO 101.1 bylo na KD za přítomnosti zástupce investora, TDI a zhotovitele rozhodnuto, že aby bylo možné práce dokončit a garantovat za ně záruční lhůtu, bude nutné provést jednostranné pokácení stromů s odstraněním pařezů a zároveň bude muset dojít ke změně v projektové dokumentaci RDS, ve které se provede posunutí osy komunikace v km 0.300 až 0.420, což oddálí hranu vozovky od nepokácených stromů. Popisovaná změna má vliv na položky č. 1/014102, 8/12373, 15/17130, 17/17180, 20/18110, 24/28997, 27/56330, 30/572123, 31/572213, 32/574A03, 34/574E06, 35/58212. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Vzhledem ke skutečným podmínkám stavby, které byly zjištěny, až při provádění výkopových prací je nezbytné prodloužení realizace stavby o 10 dní. Toto navýšení je nezbytné z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu, kde dochází k velkému navýšení objemu prací, které bude nutno provést v souvislosti s touto změnou, což i přes nasazení zvýšených kapacit zapříčiní objektivní prodloužení termínu dokončení stavby o 10 dnů. Jedná se o nepředvídatelný důvod, který nevznikl vinou zhotovitele a nemohl být předpokládán.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	14 197,27 €	-5 273,05 €	8 924,22 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.1 Silnice III/2915 - km 0,000 - 1,280

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	228 153,61 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
559,42 €	-7 323,51 €	-6 764,09 €	221 389,52 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
14 197,27 €	-5 273,05 €	8 924,22 €	3,911%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
14 756,69 €	-12 596,56 €	2 160,13 €	0,947%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
230 313,74 €	100,947%	3 588 178,96 €	100,060%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte





## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 101.3 Silnice III/2915 - km 2,860 - 3,300  
2. změna SO 101.3

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.3 Silnice III/2915 - km 2,860 - 3,300

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	3 405,19 €	-122,72 €	3 282,47 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	3 405,19 €	-122,72 €	3 282,47 €

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.3 Silnice III/2915 - km 2,860 - 3,300

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

V souvislosti se změnou propustků č. 130.05 a 130.06 došlo ke změně v položkách č. 1/014102, 12/13273, 14/17481, 20/465512, 37/935212, 101/894858. Podrobné zdůvodnění změny SO 130.05 a SO 130.06 je uvedeno v ZBV 4 pod konkrétními stavebními objekty.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 405,19 €	-122,72 €	3 282,47 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.3 Silnice III/2915 - km 2,860 - 3,300

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	41 365,99 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 160,47 €	-2 128,82 €	31,65 €	41 397,64 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
3 405,19 €	-122,72 €	3 282,47 €	7,935%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
5 565,66 €	-2 251,54 €	3 314,12 €	8,012%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
44 680,11 €	108,012%	3 589 332,95 €	100,092%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice  
2. změna SO 102

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	ANO	7/10xA4
Projektová dokumentace	ANO	8/28xA3 , 3xA4
Statická zatěžovací zkouška	ANO	9/3xA4



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	1 522,62 €	0,00 €	1 522,62 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	32 083,29 €	-15 197,71 €	16 885,58 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	33 605,91 €	-15 197,71 €	18 408,20 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace ve stupni PDPS neřešila napojení stávajícího odvodnění z Jindřichovic pod Smrkem v km 0,00 - 0,01. Pro zajištění odvodnění komunikace v popisovaném úseku bude nutné dořešit napojení příkopu končícího nad stávající odstavňovou plochou a propustkem 130.09. Na základě úpravy RDS bude propojení provedeno dlážděným rigolem š. 0,5m lemovaným sil. obrub. do betonu. Dotčené položky změnou jsou pol. č. 50/58212 a 66/917224.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 522,62 €	0,00 €	1 522,62 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

Po provedení frézování vozovky a zahájení zemních prací na úseku SO 102 (odstranění původních konstrukčních vrstev silnice dle projektové dokumentace RDS) pro rozšíření silnice na normovou kategoriální šířku byl zjištěn nevyhovující stav příštětů, nebo jejich úplná absence. Byla provedena zatěžovací zkouška, která vyšla s nevyhovujícím výsledkem. Na základě odhalení dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky bylo projektantem, TDI a investorem konstatováno, že pro zdárné dokončení díla a pro efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků bude zapotřebí provést sanaciobjevených (neúnosných) míst, zejména v km 3,560 - 4,580 a v km 5,220 - 5,310. Popisovaná změna má dopad do položek č. 1/014102, 2/014102, 3/014102, 8/11332, 9/11333, 14/11372, 17/12373, 31/28997, 36/561401, 37/56330, 41/572123, 47/574C05, 48/574E08. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Vzhledem ke skutečným podmínkám stavby, které byly zjištěny, až při provádění výkopových prací je nezbytné prodloužení realizace stavby o 15 dní. Toto navýšení je nezbytné z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu, kde dochází k velkému navýšení objemu prací, které bude nutno provést v souvislosti s touto změnou, což i přes nasazení zvýšených kapacit zapříčiní objektivní prodloužení termínu dokončení stavby o 15 dnů. Jedná se o nepředvídatelný důvod, který nevznikl vinou zhotovitele a nemohl být předpokládán.

Po provedení frézování vozovky a zahájení zemních prací bylo při odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky zjištěno, že původní konstrukční vrstvy v daném úseku (2,16 km - 2,48 km) jsou v dobrém stavu a není třeba je zlepšovat navrhovaným penetračním makadamem. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o změně ploch použití navrhovaného penetračního makadamu vzhledem k dobrému stavu stávající vozovky v plánovaném úseku. Z původního projektovaného stavu v km 2,16 - 2,48 bylo upuštěno a na základě sond byly určeny náhradní plochy, kterými budou řešeny lokální poruchy v km 2,16 - 4,66, čímž dojde k hospodárnému a efektivnímu vynaložení veřejných finančních prostředků. Dotčené položky změnou jsou pol. č. 39/56460, 43/572214, 44/ 572731. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování.

Po odstranění křovin a skrývky ornice došlo k odkrytí dříve nepřístupných míst. Bylo zjištěno, že ve svahu se nachází studánka, ze které i při období sucha vytéká stálý pramen, který při zanesení studánky dále vytéká směrem ke komunikaci, kde by mohlo docházet k podmáčení zrekonstruovaného silničního tělesa. Při KD stavby za přítomnosti investora, TDI a zhotovitele stavby bylo rozhodnuto, že pro hospodárné a efektivní vynaložení finančních prostředků bude nutné dopracovat odvodnění stávající "studánky" v km 5,63 tak, aby nedocházelo k podmáčení komunikace. Dotčené položky změnou jsou pol. č. 17/12373, 30/212645, 31/28997.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	32 083,29 €	-15 197,71 €	16 885,58 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	927 608,02 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
9 443,44 €	-13 961,73 €	-4 518,29 €	923 089,73 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
33 605,91 €	-15 197,71 €	18 408,20 €	1,984%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
43 049,35 €	-29 159,44 €	13 889,91 €	1,497%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
941 497,93 €	101,497%	3 599 908,74 €	100,387%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel</b> odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915  
2. změna SO 130.2

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: hlavní stavbyvedoucí STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 25988531

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	6 801,18 €	-2 038,66 €	4 762,52 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	6 801,18 €	-2 038,66 €	4 762,52 €



## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 25988531
---	--

### Popis změny

Při demolici původního propustku SO 130.02 a zemních prací došlo na výtokové straně propustku k pokrytí dříve nezjištěné vtokové jámy, která byla zarostlá a zasypaná. Po tomto zjištění byl na KD stavby zavolán projektant, který za účasti zástupce investora, TDI a zhotovitele konstatoval, že nalezenou jámku bude možné po opravě využít. S přihlédnutím k šířce budoucí komunikace (vyosení SO 101.1) a k zachování nalezené jámy bylo rozhodnuto, že efektivnějším řešením rekonstrukce propustku je upustit od šikmých čel nátoky a výtoku propustku. Místo nich bude zapotřebí zřídit kolmé čela betonové, čímž dochází ke změně v projektové dokumentaci ve stupni RDS. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dotčené položky změnou jsou pol.č. 1/014102, 4/12373, 5/12383, 6/17180, 7/272314, 8/451312, 9/451314, 10/45157, 11/465512, 12/899522, 13/918371, 101/12573, 102/17411, 103/899121, 104/918171, 105/918258, 106/9112A1.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	6 801,18 €	-2 038,66 €	4 762,52 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	7 667,64 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
20,63 €	-1 343,14 €	-1 322,51 €	6 345,13 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
6 801,18 €	-2 038,66 €	4 762,52 €	62,112%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
6 821,81 €	-3 381,80 €	3 440,01 €	44,864%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
11 107,65 €	144,864%	3 589 458,84 €	100,096%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel</b> odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
 číslo a název SO: SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915  
 číslo a název rozpočtu: SO 130.2 Propust č. 2 km 0,500 00, sil. III/2915

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV3		ZBV4		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka									
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222								
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	104,477	8,36	49,040	3,93					-55,437	-4,43	52,99%								-55,437	-4,43	změna provedení		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	15,600	1,25	15,600	1,25																			
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	15,620	26,71	15,620	26,71																			
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	12,000	145,68	115,000	1 396,10	103,000	1 250,42	858,33%																
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	18,000	311,22	0,000	0,00					-18,000	-311,22	100,00%								103,000	1250,42	změna provedení		
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	64,771	867,93	0,000	0,00					-64,771	-867,93	100,00%								-18,000	-311,22	změna provedení		
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	145,89	3,891	567,66	1,665	242,91					-2,226	-324,75	57,21%								-64,771	-867,93	změna provedení		
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	84,09	4,994	419,95	2,428	204,18					-2,566	-215,77	51,38%								-2,226	-324,75	změna provedení		
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	118,12	0,850	100,40	0,000	0,00					-0,850	-100,40	100,00%									-2,566	-215,77	změna provedení	
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	4,603	73,97	7,339	117,94	2,736	43,97	59,44%													-0,850	-100,40	změna provedení	
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	134,80	1,208	162,84	1,485	200,18	0,277	37,34	22,93%												2,736	43,97	změna provedení		
12	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	82,64	8,979	742,02	8,330	688,39					-0,649	-53,63	7,23%									0,277	37,34	změna provedení	
13	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	200,66	13,300	2 668,78	12,500	2 508,25					-0,800	-160,53	6,02%										-0,649	-53,63	změna provedení
14	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	6,000	123,06	6,000	123,06																			
15	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	8,600	125,30	8,600	125,30																			
101	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5,46	0,000	0,00	65,960	360,14	65,960	360,14	100,00%													65,960	360,14	změna provedení	
102	17411		ZÁSPV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	0,000	0,00	65,960	297,48	65,960	297,48	100,00%														65,960	297,48	změna provedení
103	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	0,000	0,00	1,000	508,67	1,000	508,67	100,00%														1,000	508,67	změna provedení
104	918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1 368,11	0,000	0,00	2,000	2 736,22	2,000	2 736,22	100,00%														2,000	2 736,22	změna provedení
105	918258		VTKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 031,45	0,000	0,00	1,000	1 031,45	1,000	1 031,45	100,00%														1,000	1 031,45	změna provedení
106	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	9,600	535,49	9,600	535,49	100,00%														9,600	535,49	změna provedení
			<b>C e l k e m</b>				<b>6 345,13</b>		<b>11 107,65</b>		<b>6 801,18</b>	<b>107,19%</b>		<b>-2 038,66</b>	<b>-32,13%</b>			<b>0,00</b>		<b>0,000</b>				<b>4762,52</b>				

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.5 Propust č. 5 km 3,171 95, sil. III/2915  
2. změna SO 130.5

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: hlavní stavbyvedoucí STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.5 Propust č. 5 km 3,171 95, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 25988531

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	-5 845,87 €	0,00 €	-5 845,87 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	-5 845,87 €	0,00 €	-5 845,87 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.5 Propust č. 5 km 3,171 95, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 25988531
---	--

### Popis změny

Při provádění demolice stávajícího propustku a následných zemních prací na propustku č.5 se ozval majitel sousední nemovitosti, že nesouhlasí s provedením propustku. Při následném měření sklonů bylo zjištěno, že pro realizaci propustku v potřebném spádu by musely být trouby propustku a vtoková jímka uloženy neúměrně hluboko, což by mělo za následek i větší zábor okolních pozemků v soukromém vlastnictví vč. nutnosti pokácení ovocných stromů. Z toho důvodu bylo svoláno při KD jednání za účasti projektanta, zástupce investora, TDI a zhotovitele, na které bylo rozhodnuto, že propustek nemusí být realizován (bude zrušen) a odtok dešťových vod bude řešen zastrubněním a svedením k propustku č. 130.06, které je v těsné blízkosti. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 1/014102, 2/11130, 3/12373, 4/12383, 5/13173, 6/17180, 7/17481, 8/451312, 9/451314, 10/45157, 11/465512, 12/711509, 13/899121, 14/899522, 15/918158, 16/918258, 17/918358, 101/9112A1.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	-5 845,87 €	0,00 €	-5 845,87 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.5 Propust č. 5 km 3,171 95, sil. III/2915

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	6 229,80 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
269,31 €	-271,86 €	-2,55 €	6 227,25 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-5 845,87 €	-5 845,87 €	-93,837%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
269,31 €	-6 117,73 €	-5 848,42 €	-93,878%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
381,38 €	6,122%	3 580 170,41 €	99,837%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte





## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915  
2. změna SO 130.6

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: hlavní stavbyvedoucí STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1x(A3)
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
Projektová dokumentace	ANO	6/26x A4

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>  <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b>  <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 25988531
---	--

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	2 941,38 €	0,00 €	2 941,38 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	<b>2 941,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 941,38 €</b>

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkova organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 25988531
---	--

### Popis změny

Na základě popsané změny SO 130.05 (ZBV 4), která se týkala zrušení propustku a odvodnění komunikace do propustku SO 130.06 bude nutné tento objekt upravit a to především z důvodu, že SO 130.06 bude muset pojmout dešťové vody z propustku SO 130.05. Podrobné zdůvodnění zrušení propustku SO 130.05 je v uvedeno v ZBV 4 v tomto SO. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 1/014102, 3/12373, 5/13173, 7/17481, 9/451312, 11/45157, 13/711509, 101/9112A1, 102/12932, 103/46611, 104/894858, 105/935212.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 941,38 €	0,00 €	2 941,38 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	6 697,36 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
209,18 €	-165,35 €	43,83 €	6 741,19 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
2 941,38 €	0,00 €	2 941,38 €	43,918%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 150,56 €	-165,35 €	2 985,21 €	44,573%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
9 682,57 €	144,573%	3 589 004,04 €	100,083%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
 číslo a název SO: SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915  
 číslo a název rozpočtu: SO 130.6 Propust č. 6 km 3,203 73, sil. III/2915

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka		
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222	
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		počet m.j.	celkem EUR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	139,547	11,16	360,636	28,85	221,089	17,69	158,46%										221,089	17,69	změna provedení
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	28,683	49,05	28,683	49,05															
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	12,14	20,709	251,41	43,059	522,74	22,350	271,33	107,92%										22,350	271,33	změna provedení
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	17,29	0,977	16,89	0,977	16,89															
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽŮ TŘ. I	M3	15,78	51,538	813,27	79,768	1 258,74	28,230	445,47	54,78%										28,230	445,47	změna provedení
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	16,969	227,38	16,969	227,38															
7	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	46,312	674,30	61,808	899,92	15,496	225,62	33,46%										15,496	225,62	změna provedení
8	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	304,00	0,704	214,02	0,704	214,02															
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	88,97	2,651	235,86	2,871	255,43	0,220	19,57	8,30%										0,220	19,57	změna provedení
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	169,84	0,180	30,57	0,180	30,57															
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	3,710	59,62	4,160	66,85	0,450	7,23	12,13%										0,450	7,23	změna provedení
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	168,88	0,270	45,60	0,270	45,60															
13	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,77	35,490	62,82	40,272	71,28	4,782	8,46	13,47%										4,782	8,46	změna provedení
14	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67															
15	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	86,80	1,910	165,79	1,910	165,79															
16	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 368,11	1,000	1 368,11	1,000	1 368,11															
17	918258		VTKOVÉ JÍMKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 059,98	1,000	1 059,98	1,000	1 059,98															
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	8,355	615,10	8,355	615,10															
19	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	8,400	122,39	8,400	122,39															
101	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	3,750	209,18	5,000	278,91	1,250	69,73	33,33%										1,250	69,73	změna provedení
102	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	6,07	0,000	0,00	20,000	121,40	20,000	121,40	100,00%										20,000	121,40	změna provedení
103	46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DILCŮ BETONOVÝCH	M3	245,28	0,000	0,00	2,356	577,88	2,356	577,88	100,00%										2,356	577,88	změna provedení
104	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	754,74	0,000	0,00	1,000	754,74	1,000	754,74	100,00%										1,000	754,74	změna provedení
105	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	19,64	0,000	0,00	21,500	422,26	21,500	422,26	100,00%										21,500	422,26	změna provedení
			<b>C e l k e m</b>				<b>6 741,19</b>		<b>9 682,57</b>		<b>2 941,38</b>	<b>43,633%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 941,38</b>		

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918  
2. změna SO 130.14

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*





## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	4 370,88 €	-91,72 €	4 279,16 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	4 370,88 €	-91,72 €	4 279,16 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>1</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při provádění stavebních prací na SO 102 došlo ke stržení nezpevněných krajnic dle projektové dokumentace PDPS. Po odstranění nezpevněných krajnic došlo i k odhalení zarostlých čel původního propustku. Stržením krajnic bylo zjištěno, že původní vtokové čelo propustku 130.14, jednak zasahuje do budoucího průjezdného profilu komunikace a zároveň že jeho stavební stav je po odkrytí ve špatném stavu. Dle projektové dokumentace ve stupni PDPS se měl tento propustek pročistit. Při zahájení čištění bylo zjištěno, že dříve nepřístupné opěry propustky jsou ve špatném stavu a navržené pročištění propustku je pro efektivní a hospodárné vynaložení finančních prostředků neefektivní. Z výše popsanych důvodů bylo po prohlídce propustku za účasti zástupce investora, TDI, zhotovitele a projektanta rozhodnuto, že vzhledem k špatnému stavu stávajícího propustku SO 130.14 je neefektivní propustek pouze čistit, ale bude ho zapotřebí provést celý nový. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 1/129958, 101/11130, 102/12373, 103/12573, 104/13173, 105/14102, 106/17411, 107/27231, 108/45157, 109/96613, 110/272314, 111/451312, 112/465512, 113/711509, 114/899121, 115/899522, 116/918258, 117/918358, 118/966358. Vzhledem ke skutečným podmínkám stavby, které byly zjištěny, až po odstranění krajnic a zahájení pročištění stávajícího propustku je nezbytné prodloužení realizace stavby o 10 dní. Toto navýšení je nezbytné z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu, kde dochází k velkému navýšení objemu prací před dokončením stavby, které bude nutno provést v souvislosti s touto změnou, což i přes nasazení zvýšených kapacit zapříčiní objektivní prodloužení termínu dokončení stavby o 10 dnů. Jedná se o nepředvídatelný důvod, který nevznikl vinou zhotovitele a nemohl být předpokládán.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	4 370,88 €	-91,72 €	4 279,16 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	122,30 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	-30,58 €	-30,58 €	91,72 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
4 370,88 €	-91,72 €	4 279,16 €	3498,904%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
4 370,88 €	-122,30 €	4 248,58 €	3473,900%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 370,88 €	3573,900%	3 590 267,41 €	100,118%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
číslo a název SO: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918  
číslo a název rozpočtu: SO 130.14 Propust č. 14 km 0,485 89, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka						
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222					
										počet m.j.	EUR	počet m.j.	EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,23	7,500	91,72	0,000	0,00				-7,500	-91,72	100,00%								-7,500	-91,72	změna provádění
101	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1,71	0,000	0,00	17,720	30,30	17,720	30,30	100,00%										17,720	30,30	změna provádění	
102	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	0,000	0,00	24,890	302,16	24,890	302,16	100,00%										24,890	302,16	změna provádění	
103	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5,46	0,000	0,00	31,140	170,02	31,140	170,02	100,00%										31,140	170,02	změna provádění	
104	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	0,000	0,00	20,340	320,97	20,340	320,97	100,00%										20,340	320,97	změna provádění	
105	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	0,000	0,00	25,362	2,03	25,362	2,03	100,00%										25,362	2,03	změna provádění	
106	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	0,000	0,00	31,140	140,44	31,140	140,44	100,00%										31,140	140,44	změna provádění	
107	27231		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	107,39	0,000	0,00	0,450	48,33	0,450	48,33	100,00%										0,450	48,33	změna provádění	
108	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,07	0,000	0,00	7,530	121,01	7,530	121,01	100,00%										7,530	121,01	změna provádění	
109	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	0,000	0,00	5,290	108,50	5,290	108,50	100,00%										5,290	108,50	změna provádění	
110	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	145,89	0,000	0,00	1,250	182,36	1,250	182,36	100,00%										1,250	182,36	změna provádění	
111	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	84,73	0,000	0,00	2,270	192,34	2,270	192,34	100,00%										2,270	192,34	změna provádění	
112	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	165,40	0,000	0,00	0,620	102,55	0,620	102,55	100,00%										0,620	102,55	změna provádění	
113	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1,77	0,000	0,00	10,220	18,09	10,220	18,09	100,00%										10,220	18,09	změna provádění	
114	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	0,000	0,00	1,000	508,67	1,000	508,67	100,00%										1,000	508,67	změna provádění	
115	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	84,94	0,000	0,00	2,550	216,60	2,550	216,60	100,00%										2,550	216,60	změna provádění	
116	918258		VYKOPÁVKY ŽELEZOBETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 119,93	0,000	0,00	1,000	1 119,93	1,000	1 119,93	100,00%										1,000	1 119,93	změna provádění	
117	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	0,000	0,00	9,200	677,30	9,200	677,30	100,00%										9,200	677,30	změna provádění	
118	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	0,000	0,00	7,500	109,28	7,500	109,28	100,00%										7,500	109,28	změna provádění	
			<b>Celkem</b>				<b>91,72</b>		<b>4 370,88</b>		<b>4 370,88</b>	<b>100,000%</b>		<b>-91,72</b>	<b>-100,000%</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4279,16</b>			

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918  
2. změna SO 130.40

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	249,30 €	-1 332,56 €	-1 083,26 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	249,30 €	-1 332,56 €	-1 083,26 €



## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Na KD stavby bylo od zaměstnance Povodí Labe sděleno, že mají zpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu a zkapacitnění koryta řeky Srbská. Vzhledem k tomu, že na celou akci nemá Povodí Labe zajištěné finanční prostředky, nebylo možné obdržet od pracovníka Povodí Labe konkrétní informaci o termínu realizace úpravy koryta řeky Srbská. S přihlédnutím na udržitelnost naší akce a zároveň na budoucí investiční záměr Povodí Labe, spočívající ve zbudování opěrné zdi ve vzdálenosti cca 12m od projektované zdi SO 205 bylo rozhodnuto, že pro zajištění výše popisovaného (udržitelnost projektu) bude nutné prodloužení zdi SO 205 tak, aby bylo možné investorem Povodí Labe plynule navázat s pokračováním zdi bez jakéhokoliv zásahu do nově rekonstruované komunikace. Toto sebou přináší změnu na propustku č. 130.40, který bude vyústěn v nově prodloužené OZ SO 205, čímž vznikne jiné ukončení propustku. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 1/014102, 2/12373, 3/12383, 4/17481, 5/272314, 6/28997, 7/451312, 8/451314, 9/45152, 10/465512, 101/12573, 102/17411. Tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci stavby a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	249,30 €	-1 332,56 €	-1 083,26 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	5 062,23 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	-255,38 €	-255,38 €	4 806,85 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
249,30 €	-1 332,56 €	-1 083,26 €	-21,399%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
249,30 €	-1 587,94 €	-1 338,64 €	-26,444%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 723,59 €	73,556%	3 584 680,19 €	99,963%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel</b> odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rasnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
 číslo a název SO: SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918  
 číslo a název rozpočtu: SO 130.40 Propust č. 40 km 4,960 00, sil. III/2918

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka								
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222							
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	113,544	9,08	40,453	3,23				-73,091	-5,85	64,43%									-73,091	-5,85	vyústění v OZ	
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	50,464	612,63	40,453	491,10				-10,011	-121,53	19,84%									-10,011	-121,53	vyústění v OZ	
3	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	12,616	218,13	0,000	0,00				-12,616	-218,13	100,00%									-12,616	-218,13	vyústění v OZ	
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	41,456	603,60	0,000	0,00				-41,456	-603,60	100,00%									-41,456	-603,60	vyústění v OZ	
5	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	180,65	1,110	200,52	0,000	0,00				-1,110	-200,52	100,00%									-1,110	-200,52	vyústění v OZ	
6	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	11,840	9,83	10,560	8,77				-1,280	-1,06	10,78%									-1,280	-1,06	vyústění v OZ	
7	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	83,15	5,370	446,52	5,049	419,83				-0,321	-26,69	5,98%									-0,321	-26,69	vyústění v OZ	
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	122,85	0,454	55,77	0,000	0,00				-0,454	-55,77	100,00%									-0,454	-55,77	vyústění v OZ	
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	3,100	49,82	2,734	43,94				-0,366	-5,88	11,80%									-0,366	-5,88	vyústění v OZ	
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	137,55	0,680	93,53	0,000	0,00				-0,680	-93,53	100,00%									-0,680	-93,53	vyústění v OZ	
11	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67																		
12	918258		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5,46	0,000	0,00	25,005	136,53	25,005	136,53	100,00%												25,005	136,53	vyústění v OZ	
13	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	10,000	736,20	10,000	736,20																		
101	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5,46	0,000	0,00	25,005	136,53	25,005	136,53	100,00%												25,005	136,53	vyústění v OZ	
102	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	0,000	0,00	25,005	112,77	25,005	112,77	100,00%												25,005	112,77	vyústění v OZ	
			<b>Celkem</b>				<b>4 806,85</b>		<b>3 723,59</b>				<b>249,30</b>	<b>5,186%</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 083,26</b>	

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918  
2. změna SO 130.43

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
Projektová dokumentace	ANO	6/12xA

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	1 183,56 €	-2 383,50 €	-1 199,94 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	1 183,56 €	-2 383,50 €	-1 199,94 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Vzhledem k nevhodnému umístění vtokové jímky do cípu křižovatky, bylo po dohodě s investorem stavby, TDI a projektantem při KD rozhodnuto, že bude možné vtokovou jímku posunout dále od křižovatky, čímž se propustek prodlouží a narovná, ale zároveň dojde k odpadnutí nutnosti revizní šachty. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 5/17841, 7/28997, 8/451312, 10/45152, 12/894158, 16/918358, 101/12573, 102/17411.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 183,56 €	-2 383,50 €	-1 199,94 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	8 046,32 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	-404,18 €	-404,18 €	7 642,14 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 183,56 €	-2 383,50 €	-1 199,94 €	-14,913%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 183,56 €	-2 787,68 €	3 971,24 €	49,355%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 442,20 €	80,064%	3 584 414,71 €	99,955%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte



Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
 číslo a název SO: SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918  
 číslo a název rozpočtu: SO 130.43 Propust č. 43 km 5,312 44, sil. III/2918

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka						
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222					
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	153,607	12,29	153,607	12,29																
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	15,800	1,26	15,800	1,26																
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	74,670	906,49	74,670	906,49																
4	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	10,667	184,43	10,667	184,43																
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	79,313	1 154,80	0,000	0,00				-79,313	-1 154,80	100,00%					-79,313	-1154,800			změna provedení	
6	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	174,32	1,260	219,64	0,000	0,00				-1,260	-219,64	100,00%					-1,260	-219,640			změna provedení	
7	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,83	15,171	12,59	11,520	9,56				-3,651	-3,03	24,06%					-3,651	-3,030			změna provedení	
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	82,69	8,688	718,41	10,460	864,94	1,772	146,53	20,40%								1,772	146,530			změna provedení	
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	140,23	0,450	63,10	0,000	0,00				-0,450	-63,10	99,99%					-0,450	-63,100			změna provedení	
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,07	4,264	68,52	4,930	79,22	0,666	10,70	15,62%								0,666	10,700			změna provedení	
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	149,14	0,675	100,67	0,000	0,00				-0,675	-100,67	100,00%					-0,675	-100,670			změna provedení	
13	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	508,67	1,000	508,67	1,000	508,67																
12	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	842,26	1,000	842,26	0,000	0,00				-1,000	-842,26	100,00%					-1,000	-842,260			změna provedení	
14	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,21	2,000	10,42	2,000	10,42																
15	918258		VYKOPÁVKA JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1 236,94	1,000	1 236,94	1,000	1 236,94																
16	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	73,62	16,500	1 214,73	19,700	1 450,31	3,200	235,58	19,39%									3,200	235,580			změna provedení
17	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,57	18,000	262,26	18,000	262,26																
18	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	20,51	6,077	124,64	6,077	124,64																
101	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5,46	0,000	0,00	79,313	433,05	79,313	433,05	100,00%								79,313	433,050			změna provedení	
102	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	0,000	0,00	79,313	357,70	79,313	357,70	100,00%								79,313	357,700			změna provedení	
			<b>C e l k e m</b>				<b>7 642,14</b>		<b>6 442,20</b>			<b>1 183,56</b>	<b>15,487%</b>		<b>-2 383,50</b>	<b>-31,189%</b>			<b>0,00</b>		<b>-1199,94</b>		<b>0,00</b>		

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

### 2. změna SO 205

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
Projektová dokumentace	ANO	7/6xA4
Zápis z jednání s Povodím Labe	ANO	8/xA4

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	-7 362,79 €	-7 362,79 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	14 564,94 €	0,00 €	14 564,94 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	14 564,94 €	-7 362,79 €	7 202,14 €

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

U pol.č. 3/11511, 4/13173 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci provedení měření skutečného provedení na místě stavby.

Při provádění zemních prací (hloubení a bourání) OZ byla po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce zjištěna skutečná geologie, díky které nebyla třeba nutnost provedení konstrukcí záporového pažení. U pol.č. 9/22694, 10/22695, 13/264216 došlo k odečtení kompletních výměr z důvodu změny technologie provedení hloubení opěrné zdi. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-7 362,80 €	-7 362,80 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

Pol.č. 7/17780 byla nahrazena pol.č. 105/11524 z důvodu změny řešení převedení vody stávajícího vodního koryta po dobu stavby.

Na KD stavby bylo od zaměstnance Povodí Labe sděleno, že mají zpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu a zkapacitnění koryta řeky Srbská. Vzhledem k tomu, že dle informace od Povodí Labe nejsou na celou akci zajištěné finanční prostředky a dále nebylo možné obdržet od pracovníka Povodí Labe konkrétní informaci o termínu realizace úpravy koryta řeky Srbská, bylo rozhodnuto následující. S přihlédnutím na udržitelnost naší akce a zároveň na budoucí investiční záměr Povodí Labe, spočívající ve zbudování opěrné zdi ve vzdálenosti cca 12m od projektované zdi SO 205 bylo rozhodnuto, že pro zajištění výše popisovaného (udržitelnost projektu) bude nutné prodloužení zdi SO 205 tak, aby bylo možné investorem Povodí Labe plynule navázat s pokračováním zdi bez jakéhokoliv zásahu do nově rekonstruované komunikace. Nerealizací prodloužené zdi SO 205 by mezi jejich stavebním záměrem a objektem SO 205 vznikl volný prostor o délce cca 15m, za který by při zvýšené hladině potoka mohla zatéct voda a poškodit rekonstruovanou komunikaci. Z výše uvedených důvodů pro efektivní a hospodárné vynaložení finančních prostředků bylo rozhodnuto, že bude nutné prodloužení stávající opěrné zdi SO 205. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 3/11511, 4/13173, 5/17481, 7/17780, 8/21361, 11/261312, 14/27152, 15/272324, 16/272365, 17/317325, 18/317365, 20/327325, 21/327365, 22/451312, 25/45747, 27/711112, 28/711136, 29/78383, 31/875332, 34/931182, 36/93133, 106/9112A1.

Vzhledem ke skutečným podmínkám stavby, které byly zjištěny, až po dokončení stavby opěrné zdi SO 205 dle projektové dokumentace ve stupni PDPS a vzhledem ke smluvnímu termínu dokončení stavebních prací bude nutné z důvodu prodloužení opěrné zdi SO 205 prodloužit realizaci celé stavby o 7 dní. Toto navýšení je nezbytné z výše uvedeného nepředvídatelného důvodu (obdržená informace od Povodí Labe), kde dochází k velkému navýšení objemu prací, které bude nutno provést v souvislosti s touto změnou, což i přes nasazení zvýšených kapacit zapříčiní objektivní prodloužení termínu dokončení stavby o 7 dnů. Jedná se o nepředvídatelný důvod, který nevznikl vinou zhotovitele a nemohl být předpokládán.

V souvislosti s touto změnou a objemem nově prováděných prací bylo dohodnuto prodloužení konečného termínu díla o 7 dnů.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	14 564,94 €	0,00 €	14 564,94 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 205 Opěrná zeď km P 4.830 - 4.950 - u kostela, Srbská	
	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>
	1
	155 428,47 €
	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	2
	3 586 018,83 €

### cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
11 123,17 €	-35 733,64 €	-24 610,47 €	130 818,00 €

### cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
14 564,94 €	-7 362,80 €	7 202,14 €	4,634%

### cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
25 688,11 €	-43 096,44 €	-17 408,33 €	-11,200%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
138 020,14 €	88,800%	3 568 610,50 €	99,515%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte





## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská  
3. změna SO 206

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 3

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	-13 773,58 €	13 773,58 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	7 524,00 €	-1 746,90 €	5 777,10 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	7 524,00 €	-15 520,48 €	19 550,68 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při skutečném provádění díla byly položky č. 3/11511, 4/13173, 14/272324, 21/451313, 24/711112, 25/711136 čerpány v menším množství než byl předpoklad při zpracování RDS.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-13 773,58 €	-13 773,58 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při provádění díla bylo zjištěno, že ve stísněnýchstávajících podmínkách v korytě řeky u objektu SO 206 nelze provést převedení vody zemní hrázkou a je potřeba zřízení potrubí. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 7/17770 a 105/11524.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	7 524,00 €	-1 746,90 €	5 777,10 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	244 354,18 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
3 480,35 €	-61 194,08 €	-57 713,73 €	186 640,45 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
7 524,00 €	-15 520,48 €	-7 996,48 €	-3,272%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
11 004,35 €	-76 714,56 €	-65 710,21 €	-26,891%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
178 643,97 €	73,109%	3 520 308,62 €	98,168%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel</b> odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská  
2. změna SO 207a

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*





## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	-2 576,93 €	-2 576,93 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	0,00 €	-2 576,93 €	-2 576,93 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při provádění hloubení v rámci zdi 207a bylo zjištěno, že v hloubce cca 0,75m pod úrovní stávající vozovky se nachází skalní podloží. Na základě tohoto zjištění bylo za účasti investora, TDI, projektanta a zástupce zhotovitele rozhodnuto o změně založení gabionové zdi. Výška spodního koše byla snížena o 0,4m z důvodu odhalení skalního podloží. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování. Položky dotčenou změnou jsou pol.č. 1/014102, 5/13173, 12/327214.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-2 576,93 €	-2 576,93 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	36 933,28 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
124,98 €	-1 922,33 €	-1 797,35 €	35 135,93 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-2 576,93 €	2 576,93 €	6,977%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
124,98 €	-4 499,26 €	4 624,24 €	12,521%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
32 559,00 €	88,156%	3 581 644,55 €	99,878%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
číslo a název SO: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská  
číslo a název rozpočtu: SO 207a Zárubní zeď km L 5,045 - 5,090 - u č. p. 150, Srbská

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka							
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222						
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.		celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,28	377,390	1 237,84	316,190	1 037,10				-61,200	-200,74	16,22%									-61,200	-200,74	Změna založení
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,92	92,400	454,61	92,400	454,61																	
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1,03	102,500	105,58	102,500	105,58																	
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2,46	205,000	504,30	205,000	504,30																	
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,28	312,000	3 519,36	278,000	3 135,84				-34,000	-383,52	10,90%									-34,000	-383,52	Změna založení
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,51	132,950	599,60	132,950	599,60																	
7	17660		VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH	M3	36,91	3,800	140,26	3,800	140,26																	
8	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	10,99	39,000	428,61	39,000	428,61																	
9	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	2,13	123,500	263,06	123,500	263,06																	
10	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,89	37,550	1 047,27	37,550	1 047,27																	
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	147,65	0,000	0,00	0,000	0,00																	
12	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	119,68	127,500	15 259,20	110,850	13 266,53				-16,650	-1 992,67	13,06%									-16,650	-1 992,67	Změna založení
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	147,65	0,225	33,22	0,225	33,22																	
14	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,22	1,005	33,39	1,005	33,39																	
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	143,55	0,225	32,30	0,225	32,30																	
16	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	515,96	16,000	8 255,36	16,000	8 255,36																	
17	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	5,74	64,000	367,36	64,000	367,36																	
18	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	102,54	4,000	410,16	4,000	410,16																	
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	53,32	42,000	2 239,44	42,000	2 239,44																	
20	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	4,10	10,000	41,00	10,000	41,00																	
21	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	4,10	40,000	164,00	40,000	164,00																	
			<b>C e l k e m</b>				<b>35 135,93</b>		<b>32 559,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>		<b>-2 576,93</b>	<b>-7,334%</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>-2 576,93</b>		

## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem,  
Srbská  
2. změna SO 208

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní  
**číslo a název SO/PS:** SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská  
**číslo ZBV:** 4  
**číslo změny na SO/PS:** 2

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	4/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	-14 442,70 €	-14 442,70 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	0,00 €	-14 442,70 €	-14 442,70 €



## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

### Popis změny

Při skutečném provádění díla byly položky č. 3/11511, 4/13173, 13/27152 čerpány v menším množství než byl předpoklad při zpracování RDS. Fakturace proběhla dle skutečně provedeného množství.

Při provádění zemních prací (hloubení a bourání) OZ byla po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce zjištěna skutečná geologie, díky které nebyla třeba nutnost provedení konstrukcí záporového pažení a zemních hrázek. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 7/17770, 9/22694, 10/22695, 12/264216, 20/451312, 21/451313. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-14 442,70 €	-14 442,70 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 208 Opěrná zeď km P 5,210 - 5,230 - pod Autoservisem, Srbská

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	59 431,64 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
216,23 €	-3 819,07 €	-3 602,84 €	55 828,80 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 €	-14 442,70 €	-14 442,70 €	-24,301%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
216,23 €	-18 261,77 €	-18 045,54 €	-30,364%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
41 386,10 €	69,636%	3 567 973,29 €	99,497%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

### ZBV č. 4

SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek,  
Srbská  
3. změna SO 210

**Zpracoval:**

Jméno: Radim Nejedlík

datum:

podpis:

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Martin Čáp

datum:

podpis:

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

vyjádření:

schvaluji - neschvaluji\*



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 €	-30 422,25 €	-30 422,25 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	3 657,50 €	-815,22 €	2 842,28 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	3 657,50 €	-31 237,47 €	-27 579,97 €

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b> České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744
---	--

**Popis změny**

Při skutečném provádění díla byly položky č. 3/11511, 4/13173, 5/17481, 13/27152, 35/93544 čerpány v menším množství než byl předpoklad při zpracování RDS. Fakturace proběhla dle skutečně provedeného množství.

Při provádění zemních prací (hloubení a bourání) OZ byla po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce zjištěna skutečná geologie, díky které nebyla třeba nutnost provedení konstrukcí záporového pažení. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 9/22694, 10/22695, 12/264216, 20/451312, 21/451313. Tato skutečnost byla zjištěna až po realizaci zemních prací a nebylo ji možno předpokládat před zahájením prací či projektování.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-30 422,25 €	-30 422,25 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:****Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:****STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

**Popis změny**

Při provádění díla bylo zjištěno, že vzhledem k bočnímu nátoku do koryta řeky u objektu SO 210 nelze provést převedení vody zemní hrázkou a je potřeba zřízení potrubí. Dotčené položky změnou jsou pol.č. 7/17770 a 111/11524.

<b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b> (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 657,50 €	-815,22 €	2 842,28 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka		



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	121 978,97 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
7 959,81 €	-11 549,00 €	-3 589,19 €	118 389,78 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
3 657,50 €	-31 237,47 €	-27 579,97 €	-22,610%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
11 617,31 €	-42 786,47 €	-31 169,16 €	-25,553%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
90 809,81 €	74,447%	3 554 849,67 €	99,131%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Jiří Hovorka	Datum:	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní Rašnice – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915  
 číslo a název SO: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská  
 číslo a název rozpočtu: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka								
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222			odst. 6 §222							
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR		počet m.j.	celkem EUR						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	1 453,460	116,28	1 453,460	116,28																					
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,08	217,800	17,42	217,800	17,42																					
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	280,000	884,80	250,000	790,00				-30,000	-94,80	10,71%			-30,00	-94,80								upraveno dle skutečnosti			
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,78	592,370	9 347,60	425,318	6 711,52				-167,052	-2 636,08	28,20%			-167,05	-2 636,08								upraveno dle skutečnosti			
5	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	176,405	2 568,46	158,760	2 311,55				-17,645	-256,91	10,00%			-17,65	-256,91								upraveno dle skutečnosti			
6	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	33,660	962,34	33,660	962,34																					
7	17770		ZEMNÍ HRÁZKY	M3	25,88	31,500	815,22	0,000	0,00				-31,500	-815,22	100,00%						-31,500	-815,22					zemní hrázky nerealizovány			
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1,27	99,000	125,73	99,000	125,73																					
9	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KÓVU DOČASNÉ	T	847,76	9,150	7 757,00	0,000	0,00				-9,150	-7 757,00	100,00%			-9,15	-7 757,00									záporové pažení nerealizováno		
10	22695		VÝDRĚVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	171,03	37,089	6 343,33	0,000	0,00				-37,089	-6 343,33	100,00%			-37,09	-6 343,33									záporové pažení nerealizováno		
11	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 16MM	M	19,19	13,600	260,98	13,600	260,98																					
12	264216		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 400MM	M	44,71	212,800	9 514,29	0,000	0,00				-212,800	-9 514,29	100,00%			-212,80	-9 514,29									záporové pažení nerealizováno		
13	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	14,87	104,940	1 560,46	31,218	464,21				-73,722	-1 096,25	70,25%			-73,72	-1 096,25									upraveno dle skutečnosti		
14	272324		ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	93,000	12 014,67	93,000	12 014,67																					
15	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	888,24	7,300	6 484,15	7,300	6 484,15																					
16	317325		ŘÍMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	16,900	5 746,17	16,900	5 746,17																					
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05	T	888,24	1,830	1 625,48	1,830	1 625,48																					
18	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRĚŽNÍ ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	92,021	18 493,46	92,021	18 493,46																					
19	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRĚŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	888,24	6,950	6 173,27	6,950	6 173,27																					
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,95	22,211	1 775,77	10,500	839,48				-11,711	-936,29	52,73%			-11,71	-936,29									záporové pažení nerealizováno		
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	91,03	10,276	935,42	2,640	240,31				-7,636	-695,11	74,31%			-7,64	-695,11									kořen zápor nerealizován		
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	89,80	51,030	4 582,49	51,030	4 582,49																					
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,104	295,04	0,104	295,04																					
24	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,30	44,800	909,44	44,800	909,44																					
25	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	8,370	63,19	8,370	63,19																					
26	711136		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚČK PVC	M2	10,09	112,200	1 132,10	112,200	1 132,10																					
27	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,12	19,500	255,84	19,500	255,84																					
28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,22	5,600	186,03	5,600	186,03																					
29	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	75,000	193,50	75,000	193,50																					
30	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	64,860	7 980,37	64,860	7 980,37																					
31	9113C3		SVODIDLO OČEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	70,000	522,20	70,000	522,20																					
32	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	3,33	13,080	43,56	13,080	43,56																					
33	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLYKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	2,84	66,000	187,44	66,000	187,44																					
34	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,032	663,56	0,032	663,56																					
35	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	227,54	4,800	1 092,19	0,000	0,00				-4,800	-1 092,19	100,00%			-4,80	-1 092,19										nerealizováno	
36	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	2,83	38,629	109,32	38,629	109,32																					
37	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	4,00	44,800	179,20	44,800	179,20																					
38	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	18,70	109,000	2 038,30	109,000	2 038,30																					
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,500	49,48	0,500	49,48																					
102	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	121,98	0,500	60,99	0,500	60,99																					
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	4,000	41,68	4,000	41,68																					
104	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	5,500	63,58	5,500	63,58																					
105	272212		ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	122,03	5,000	610,14	5,000	610,14																					
106	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	137,40	23,700	3 256,38	23,700	3 256,38																					
107	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	109,94	1,100	120,94	1,100	120,94																					
108	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	923,98	0,110	101,64	0,110	101,64																					
109	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,73	14,800	55,20	14,800	55,20																					
110	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	12,28	6,000	73,68	6,000	73,68																					
111	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R																											