




DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele S-1413/DOP/2014

č. Zhotovitele 14-9-170


Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
Číslo účtu: 
jehož jménem jedná: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení:  CSOB a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel (společně také dále jako „**Smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto Dohodu o narovnání (dále jen „**Dohoda**“)

Čl. 1

Na základě smlouvy o dílo č. S-1413/DOP/2014 ze dne 15. 7. 2014 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2015 provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro projekt „II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054“ (dále jen „**Dílo**“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odstavci 2.1 Smlouvy. Zhotovitel se zavázal Dílo provést v termínech specifikovaných v článku III. Smlouvy a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 Smlouvy.

Čl. 2

Touto dohodou narovnávají Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi sebou vzájemná práva a povinnosti.



Čl. 3

1. Zhotovitel se dle bodu 3.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zavázal dokončit celé Dílo, mimo částí specifikovaných v bodech 2.1 k), l) a m) nejpozději do termínu **05/2015**.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedený termín nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a to z důvodů zdlouhavého průběhu při zajišťování vyjádření dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení. Toto následně ovlivnilo čas potřebný pro zapracování připomínek dotčených orgánů do projektové dokumentace a nelze zavinění přičítat Zhotoviteli.

Čl. 4

1. Touto dohodou se Zhotovitel zavazuje kompletně dokončit Dílo (v souladu s odst. 2.1 Smlouvy) v termínech:

část ad 2.1. a) do 05/2018

část ad 2.1. b) do 05/2018

část ad 2.1. c) do 05/2018

část ad 2.1. d) do 05/2018

část ad 2.1. e) do 05/2018

část ad 2.1. f) do 05/2018

část ad 2.1. g) do 05/2018

část ad 2.1. h) do 05/2018

část ad 2.1. i) do 05/2018

část ad 2.1. j) do 05/2018

část ad 2.1. k) do 14 dní po zhotovení stavby

část ad 2.1. l) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelům alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. m) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

2. Objednatel se zavazuje k tomu, že na Zhotoviteli nebude pro prodloužení narovnané touto dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

Čl. 5

1. Tato Dohoda se týká pouze povinností spojených s termínem plnění uvedeném v čl. 4 této Dohody.
2. Veškerá další ustanovení a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo č. č. S-1413/DOP/2014 ze dne 15. 7. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva dostane Zhotovitel a tři Objednatel, každý stejnopis má platnost originálu.
4. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 052-19/2018/RK ze dne 4.6.2018.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Praze dne: 11-06-2018

Zhotovitel:
AF-CITYPLAN s.r.o.



Ing. Petr Košan
jednatel a zástupce ředitele



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 14

V Praze dne: 25-06-2018

Objednatel:
Středočeský kraj



MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

