

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 130 / 07 / 2017 – 316 140 / 07 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 89/2017/E

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 18 080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČO: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27 – 2035340207/0100

telefon: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Vacek, stavbyvedoucí

Vladimír Škvrňák, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	12 497 900,27,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 659 082,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 840 332,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 181 250,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	12 316 650,27 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec
Králové, Velké náměstí – II. etapa“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Martin Žítek
jednatel společnosti
MATEX HK s. r. o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.				
Navrhovatel:	MATEX HK s. r. o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 27. 7. 2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
<u>Kanalizační stoka S5:</u>				
Vícepráce:				
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
Méněpráce:				
a) Čerpání podzemní vody ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
Kanalizační stoka S6				
Vícepráce:				
a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V ulici Špitálská byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
Méněpráce vodovod				
a) Čerpání podzemní vody ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				

Kanalizační stoka S7

Vícepráce:

a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo..

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Vodovodní řad V3

Vícepráce:

a) Rozšíření plochy dlážděných chodníků

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných chodníků mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Vodovodní řad V4

Vícepráce:

a) Rozšíření plochy dlážděných chodníků

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných chodníků mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Vodovodní řad V5

Vícepráce:

a) Rozšíření plochy dlážděných komunikací

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na Velkém náměstí byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných komunikací mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Napojení stávajícího vodovodního řadu DN 200 na Malém náměstí

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při demontáži stávajícího vystrojení armaturní šachty, kde začíná výstavba vodovodního řadu V5 bylo zjištěno, že stávající tvarovky měly na přírubách převrtávané díry pro šroubové spoje. Následně při zpětné montáži nových tvarovek bylo zjištěno, že nově osazené tvarovky nevycházejí výškovým osazením na stávající vodovodní řad DN 200 na Malém náměstí cca o 5 cm. Proto bude nutné stávající TP kus procházející stěnou šachty vybourat a litinovým potrubím v délce cca 4 m propojit s nově vystrojenou armaturní šachtou a vodovodním řadem na Malém náměstí. Pro napojení potrubí bude třeba použít 2 kusy SYNOFLEX spojek DN 200. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Provizorní zapravení komunikace na Velkém náměstí pro akci: „Slavnosti královny Elišky“
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Současně se stavbou probíhá rozsáhlý archeologický záchranný

výzkum, který zpomaluje postup stavebních prací. Termín dokončení je smlouvou o dílo stanoven do 31. 8. 2018. V termínu od 31. 8. 2018 až 1. 9. 2018 se na Velkém náměstí pořádá akce „Slavnosti královny Elišky“. Staveniště musí být na tuto akci vyklizeno a komunikace musejí být bezpečné pro chůzi návštěvníků akce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje zhotovitel variantu, že by v případě zdržení stavebních prací z důvodu probíhajícího záchranného archeologického výzkumu část ploch, které nestihne uvést do původního stavu, provizorně zapravil válcovaným asfaltovým recyklátem, který by se po skončení akce odstranil a dlážděné plochy uvedl do původního stavu dle projektové dokumentace. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že bude komunikace uvedena do původního stavu před plánovanou akcí, tyto vícepráce se nebudou fakturovat. Případně se bude fakturovat výměra dle skutečnosti.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
---------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Jméno a podpis navrhovatele: *Petr Vacek – MATEX HK s. r. o.*

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele:

Provoz kanalizací: souhlasí

Provoz rozvodu vody Hradec Králové: souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 30. 7. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Kanalizační stoka S5

Vícepráce:

Změna a) 68 439,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 281 090,- Kč

Kanalizační stoka S6

Vícepráce:

Změna a) 42 067,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 280 418,- Kč

Kanalizační stoka S7

Vícepráce:

Změna a) 73 806,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 278 824,- Kč

Vodovodní řad V3

Vícepráce:

Změna a) 126 209,-Kč

Vodovodní řad V4

Vícepráce:

Změna a): 76 883,- Kč

Vodovodní řad V5

Vícepráce:

Změna a) 60 936,-Kč

Změna b) 78 736,-Kč

Změna c) 132 006,-Kč

Vícepráce celkem: 659 082,- Kč

Méněpráce celkem: - 840 332,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 181 250,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)
- 181 250,- Kč
(stoosmdesátjedentisícdvěstěpadesát)

Zpracoval:

.....

Petr Vacek

Datum: 30. 7. 2018

Převzal:

.....

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 30. 7. 2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 31. 7. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele:

Provoz kanalizací: souhlasí

Provoz rozvodu vody Hradec Králové: souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 181 250,- Kč

(stoosmdesátjedentisícdvěstěpadesát)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Martin Žitek

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 31. 7. 2018

Datum: 31. 7. 2018