

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16. 2. 2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor
IČO: 28145968
DIČ: CZ28145968
bankovní spojení: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo z 16. 2. 2018 o provedení **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatelem Město Dačice a zhotovitelem Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla. Objednatel pozastavil práce na řešení kanalizačních řadů z důvodu zjištění nových skutečností v ul. Berky z Dubé, kdy po jednáních s pamětníky byla zjištěna dosud neznámá historická kanalizace o velkém průměru (cca 1 m) vedoucí z poz. p.č. 1786 propustkem pod železnici do otevřené bezejmenné vodoteče a do řeky Moravská Dyje. Na této kanalizaci je nutné provést kamerovou prohlídku (zajistí objednatel) a v případě dobré funkčnosti jí bude možné využít pro odkanalizování části místních komunikací, pro dešťovou kanalizaci z RD a také pro odvod dešťových vod z bezpečnostního přepadu

z budoucích vsaků ZTV sídliště Za Školou II, jehož kapacitu zhotovitel zahrne do návrhu kanalizace. Monitoring nalezené kanalizace zajistí objednatel.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit **Článek IV – Doba plnění** smlouvy o dílo tak, že článek IV nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:

kompletní DUR
kompletní DSP
DPS + ZDS

do 22. 10. 2018,
do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 120. schůzi konané dne 15. 8. 2018 pod č. usn. 2770/120/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne.....

V Táboře dne

.....
za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
Zhotovitel Atelier M.A.A.T., s.r.o.
za zhotovitele Ing. Arch. Martin Jirovský