



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 28.6.2018 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

**Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským

bankovní spojení:

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel:**

**Archdozor s.r.o.**

Počernická 509/85, 108 00 Praha 10 - Malešice

zastoupený: Ivannou Jonašovou, jednatelkou společnosti

ve věcech smluvních: Marie Bartošová

ve věcech technických: Jan Svoboda

bankovní spojení:

IČ: 05498643

DIČ: CZ05498643

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264292

uzavírají v souladu s čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo č. 37/2018 ze dne 28.6.2018 tento Dodatek č. 1 za podmínek dále uvedených. Uzavření Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno na 20. MIM zasedání RMČ dne 15.08.2018 usnesením pod bodem 3.

### II. Obsah dodatku

Dodatek č. 1 byl vypracován na základě skutečných událostí vyplývajících z konečného řešení požární zprávy ze dne 24. 07. 2018, a delších dodacích lhůt na výrobu únikových dveří a požárních schodišť dle požadavku požární zprávy. Objednatel posoudil zhotovitelem uvedené důvody a uznává, že časové prodloužení nebylo způsobeno z důvodů nečinnosti zhotovitele nebo jeho špatné péče.

Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

### III. Doba plnění

#### Původní text:

Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací k 02.07.2018 a k dokončení prací k 15.08.2018. Do doby plnění se započítává i doba nutná k zajištění zařízení staveniště.

#### se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací k 02.07.2018 a k dokončení prací k **17.09.2018**. Do doby plnění se započítává i doba nutná k zajištění zařízení staveniště.

### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2018 zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, 3 mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – Požárně bezpečnostní řešení stavby ze dne 24.07.2018

V Praze, dne 15.8.2018

za objednatele:




Ing. Martin Turnovský, starosta  
MČ Praha 22



V Praze, dne

za zhotovitele:



Ivanna Jonašová  
Archdozor s.r.o.