

DODATEK č. 3.

číslo smlouvy objednatele: 314 490 / 13 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 5762017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27 – 275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 2) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla z následujících důvodů:

- v rámci realizace stavby došlo k rozšíření předmětu plnění o 31 m kanalizačních stok DN 600 z kameninového potrubí v areálu Všesportovního stadionu viz. Změnový list.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla upravuje následovně:

D) Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: **30. září 2018**

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	31 967 981,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	30 015 623,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 1 003 836,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- - 352 680,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 651 156,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	30 666 779,- Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačínají žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Záměstí – Všesportovní stadion“ (změnový list č. 2)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 2.
Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.				
Navrhovatel:	STAVOKA Hradec Králové, a. s.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 20. 7. 2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
Vícepráce				
a) Napojení stávající kanalizace do revizní kanalizační šachty C2260				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě kanalizačních stok z kameninového potrubí 2 x DN 600 bylo zjištěno, že stávající kanalizační stoky z prostorů Všesportovního stadionu a ulice Na Kotli nejsou zaústěny do stávající revizní kanalizační šachty C 2260, jak předpokládala projektová dokumentace, ale jejich napojení vychází na nově budované stoky 2 x DN 600. To je pro provozovatele kanalizační sítě provozně nevhodné. Při maximálních průtocích by hrozilo zpětné vzdouvání odpadních vod a zatápění nemovitostí. Proto bylo rozhodnuto, že obě kanalizační stoky budou napojeny do nově vybudované revizní kanalizační šachty C2260. Z této revizní kanalizační šachty C2260 je na odtoku potrubí 2 x DN 1 400. Je jisté, že toto řešení nebude způsobovat hydraulické problémy na kanalizační síti v blízkém okolí. Tato část stavby nebyla zahrnuta do projektové dokumentace, protože projektant stavby podcenil průzkum budoucího staveniště a neověřil trasy kanalizačních stok ve stávajících revizních šachtách a spoléhal na informace o průběhu stok z GIS.				
b) Voda na proplach a dezinfekci vodovodního řadu DN 600				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V průběhu stavebních prací vznesl provozovatel požadavek, aby vodovodní řad DN 600 nebyl vypuštěný déle než jeden týden. Proto zhotovitel musel pro realizaci podchodu pod městským okruhem vodovodní řad přerušit, vzniklé konce zaslepit a potrubí opět napustit. Dále bude nutné před vlastní realizací výškové přeložky potrubí opět vypustit, po dokončení výškové přeložky opět napustit a z důvodu zajištění hygienické kvality pitné vody propláchnout. Tyto operace se vzhledem k umístění jednotlivých uzávěrů na potrubí provádějí na vodovodním potrubí v délce 1 130 m. Na výše uvedené činnosti je třeba použít 1 595 m ³ vody. Uvedené položky nejsou v nabídkovém výkazu výměr uvedeny, protože při realizaci projektové dokumentace a tvorbě výkazu výměr nebyly projektantovi akce ani investorovi tyto požadavky provozovatelem sděleny. Tento požadavek byl sdělen až v průběhu realizace, po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
c) Tvarovky MULTIGRIP DN 600 pro výškovou přeložku vodovodního řadu DN 600				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po zahájení prací na realizaci výškové přeložky vodovodního řadu DN 600 bylo zjištěno, že navržené tvarovky v počtu 1 kusu E - tvarovky DN 600 a 1 kusu F – tvarovky DN 600 nelze z důvodu jiného vnějšího průměru stávajícího litinového potrubí použít a bude nutné použít tvarovky MULTIGRIP DN 600. Tyto položky nejsou v nabídkovém výkazu výměr uvedeny, protože projektant nepředpokládal jiný vnější průměr stávajícího litinového potrubí a tudíž zvolil levnější variantu s tvarovkami 1 x E – tvarovka DN 600 a 1 x F – tvarovky DN 600.				
d) Demontáž a zpětná montáž lamp veřejného osvětlení v prostoru Všesportovního				

stadionu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění zemních prací se hrana stavební rýhy v prostoru Všesportovního stadionu dostala do těsné blízkosti 4 kusů lamp veřejného osvětlení a z tohoto důvodu hrozilo zřícení dotčených lamp. Proto byly lampy demontovány a do konce stavby budou osazeny zpět na původní místo. Tyto položky v nabídkovém rozpočtu chybí, protože projektant předpokládal, že lampy mají dostatečný základ a vlivem stavebních nebude ohrožena jejich stabilita. Skutečnost byla zjištěna až v průběhu realizace, po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Měněpráce

a) Tvarovky pro výškovou přeložku vodovodního řadu DN 600

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě návrhu viz Vícepráce bod c) dochází k odpočtu tvarovek v počtu 1 x E – tvarovka DN 600 a 1 x F – tvarovka DN 600.

b) Uvedení obslužné komunikace v prostoru Všesportovního stadionu do původního stavu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě předpokladu zahájení výstavby nového fotbalového stadionu bylo s majitelem pozemků, kterým je Město Hradec Králové dohodnuto, že stávající obslužná komunikace, která byla dotčena stavbou, nebude uvedena do původního stavu. Majitel pozemků nepožaduje provést na obslužné komunikaci asfaltový kryt, ale požaduje plochu komunikace zpevnit asfaltovým recyklátem. Tímto dojde k úspoře finančních prostředků.

c) Ochranné bednění stromů

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V nabídkovém výkazu výměr bylo uvedeno větší množství, než bylo ve skutečnosti potřeba.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/měněpráce	záměr objednatel	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: *Ing. Miroslav Kraus – STAVOKA Hradec Králové, a. s.*

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele:

Provoz kanalizací: Souhlasí

Provoz výroba vody: Souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23. 7. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 718 127,- Kč

Změna b) 61 954,- Kč

Změna c) 173 755,- Kč

Změna d) 50 000,-Kč

Celkem: 1 003 836,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 50 814,- Kč

Změna b) – 290 909,- Kč

Změna c) – 10 957,- Kč

Celkem – 352 680,- Kč

Rozdíl celkem: 651 156,- Kč

Změnový list č. 2 celkově přinese vícepráce ve výši 651 156,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

651 156,- Kč

(šestsetpadesátjedentisícstopadesátšest)

Zpracoval:

.....
Ing. Miroslav Kraus

Datum: 23. 7. 2018

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 23. 7. 2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion

Objednatel: *Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25. 7. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele:

Provoz kanalizací: Souhlasí

Provoz výroba vody: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

651 156,- Kč

(šestsetpadesátjedentisícstopadesátšest)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	návrh zhotovitele	vyšší cena	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	------------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing Miroslav Kraus

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 25. 7. 2018

Datum: 25. 7. 2018