



TSKRP0093MXM

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

BESIP 2970330 U Zahradního města – Břečťanova, Praha 10, úprava dopravního prostoru u ZŠ

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/095

č. smlouvy zhotovitele: 76012

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Peter Urbánek, TDI

a

2. Zhotovitel: OMEGA 99 spol. s r.o.

se sídlem v Praze 2, Vratislavova 27,

adresa pro doručování: Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

zastoupená Milanem Žákem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 21.12.1990 v oddíle C, číslo vložky 674

IČ: 14 88 87 51

DIČ: CZ14 888751

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č. ú.: 350343011/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Milan Žák

- ve věcech technických: Jiří Suk

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/095 ze dne 08.12.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy a čl. V. Smlouvy, a to z důvodu obtížného majetkoprávního projednání s majitelem pozemku parc. č. 2268/3 k.ú. Záběhllice a na základě jeho nesouhlasu upravit projektovou dokumentaci a obnovit platnosti jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. Smlouvy se v části „Vypracování nutných podkladů“ mění takto:

Vypracování a doplnění podkladů a projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební povolení. Získání platného stavebního povolení/územního rozhodnutí v rozsahu dopravního prostoru v blízkosti ZŠ Břečťanová u křižovatky U Zahradního města - Břečťanová, Praha 10.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „vypracování projektové dokumentace“ a „zajištění stavebního povolení“ mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci – 23.01.2019

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 30.01.2019

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednatelů osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

22/2/18

V Praze dne 16.3.2018

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního

Zhotovitel:

OMEGA 99 spol. s r.o.