



## HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK č.1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0593

#### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 731 131 161  
- e-mail: [Valentyn.Avramov@mmhk.cz](mailto:Valentyn.Avramov@mmhk.cz)  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683; 731 131 162  
- e-mail: [Gabriela.Aubusova@mmhk.cz](mailto:Gabriela.Aubusova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** VALC, s.r.o.  
Sídlo: Pražská 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
IČ: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1677  
ze dne 17.3.1992

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

#### I.

##### Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek snížení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

- před zahájením stavebních prací byly provedeny sondy do podlah v učebně chemie a v místnosti přípravny. Byl zjištěn skutečný stav a složení skladby jednotlivých podlah. Na základě této skutečnosti byly opraveny návrhy skladeb podlah. S ohledem na termín realizace (cca 2 měsíce) jsou ze skladby vynechány anhydritové vrstvy a jsou nahrazeny vrstvami suché podlahy. Část podlahových vrstev zůstává zachována – jsou ve výborném stavu.

## II.

### Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.672.323,30 Kč
Dodatek č. 1	235.512,87 Kč	644.697,13 Kč	- 409.184,26 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>235.512,87 Kč</b>	<b>644.697,13 Kč</b>	<b>5.263.139,04 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 17.7.2018 usnesením č. RM/2018/886.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 500 03

Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in

a

VALC, s.r.o.,  
Pražská 13/84, 500 04 Hradec Králové,  
IČ 455 37 151,  
DS: d5t9nnu

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny – vícepráce a méněpráce
- cena: 5.263.139,04 Kč bez DPH, 6.368.398,23 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 27.7.2018

22-08-2018  
V Hradci Králové, dne .....



za zhotovitele  
Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti



za objednatele  
MUDr. Zdeněk Fink  
primátor města

