



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/033/Ko, uzavřené dne 04.04.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Milan Holec Stavební firma s. r. o.

zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28596
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem

jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Milan Holec, jednatel
[REDACTED]

reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Nábřežní 1029, Třinec, 739 61
IČ: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Z důvodu přerušení prací kvůli zaizolování nadzemního elektrického vedení, kdy společnost ČEZ i přes vyzvání k provedení prací, provedla tyto práce až po 14 dnech, požádal zhotovitel písemně o prodloužení termínu dokončení díla z původních 60 dnů na 81 dnů.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/033/Ko na stavbu „**Bytový dům Konská č. p. 418, Třinec – rekonstrukce střechy**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.04.2018.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 81 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel tyto vady nebo nedodělky odstranit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4657 ze dne 20.08.2018.

23. 08. 2018
V Třinci dne

TRINEC
Ve zřetě dne *23.8. 2018*

Za objednatele:



Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Milan Holec
jednatel společnosti