



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod

Se sídlem: Komenského 169,
68801 Uherský Brod

IČ: 60371757

DIČ: CZ

Bankovní spojení:

Zastoupený: RNDr. Jaroslav Krpál, ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel 3V & H, s.r.o.

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČ: 46992715

DIČ: CZ46992715

Zastoupený: Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět dodatku

- 1.1 Tento dodatek mění:
- Termín dokončení stavebních prací

2 Termín dokončení stavebních prací

- 2.1 Tímto dodatkem se mění bod 3.2 a) Smlouvy o dílo, který nově zní:
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 110 dnů ode dne předání staveniště,
nejpozději však do 26. 9. 2018.

2.2 Důvodem změny jsou tyto skutečnosti:

- a) Skutečnost, že Smlouva o dílo byla uzavřena později, než by byla uzavřena při zachování normálního průběhu zadávacího řízení. Tato skutečnost jde k tíži zadavatele (objednatele), který tímto nebyl schopen splnit součinnost Zhotoviteli v plnění závazku dle článku 3. 2. c) smlouvy o dílo.
- b) Dne 30. 5. 2018 byly otevřeny obálky s nabídkami. Ukázalo se, že nejnižší nabídková cena přesahovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Objednatel, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj, musel z interních důvodů tuto skutečnost předložit ke schválení Radě Zlínského kraje. Ke schválení vyšší, než předem očekávané předpokládané hodnoty, došlo rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 9. 7. 2018. Teprve poté bylo možné pokračovat v zadávacím řízení, samotná smlouva o dílo byla podepsána 11. 7. 2018. Objednatel tuto prodlevu stanovil jako lhůtu od prvního dne, kdy bylo možné podepsat smlouvu až po den předcházející dnu, kdy byla smlouva podepsána, celkem tedy na 26 kalendářních dnů. O tuto dobu objednatel nyní umožňuje posunutí termínu dokončení stavebních prací.

V Uherském Brodě dne 20. 8. 2018

Objednatel
RNDr. Jaroslav Krpal,
ředitel školy

Zhotovitel
Ing. Milan Velecký, jednatel