

# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO



PUTRA 113583 / 2018

↓ 10 60

↓ 17 05 56.8

Průt lihu: 2

stan: 3

milob: 1

lini pitol: 11

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2 : 42/09/ORI-OVZ/2016

Číslo dodatku č. 3 : 31/08/18/2017

Číslo dodatku č. 4 : 38/09/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 5 : 33/08/ORI-OVZ/2018

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10. 2015**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV  
Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV**  
IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Ridera DIS s.r.o.**  
Sídlo: **Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava**  
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855  
zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO: **45195706**  
DIČ: **CZ45195706**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 5 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č. 34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016, Dodatek č. 1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016, Dodatek č. 2 - 42/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 12.12.2016, Dodatek č. 3 - 31/08/18/2017 ze dne 11.8.2017 a Dodatkem č. 4 - 38/09/ORI-OVZ/2017 jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Šárka v Prostějově**“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.5.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Předmětem dodatku č. 5 je bod 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v souladu se článkem 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
- 1.1.2. Změna rozsahu prací 1, 2, 3 a 4. Období z důvodu přesunu části objektu:

změna rozsahu výsadby a údržby ve 4 a 5 etapě

~~zrušení dodávky a montáže sušáků~~

změna a posunutí svítidel

odstranění dřevin + fólie proti prorůstání kořenů

změna a doplnění kontejnerových stání

změna v komunikacích a zemních prací

Důvodem je návaznost prací na cyklostezku podél ulice Okružní a opravu komunikace ulice Jezdecká.

Změna rozsahu prací 3. Období o VCP a MP, které se objevily při realizaci stavby.

## 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

**Termíny a místo plnění v čl. 3, věta 3 (3 období) se nahrazuje novým zněním, které zní:**

3.2.3. Termín dokončení: nejpozději do:

3. období: 30. 9. 2018 (4 a 5. etapa díla ) s výjimkou sadových úprav a termín dokončení objektu SO 100.4 – cyklostezka včetně přílehlajícího chodníku, pro které je termín dokončení do 15.12.2018

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:  
Rekapitulace ceny:

### Původní cena

Cena bez DPH 1. období	11.442.023,96	Kč
Cena bez DPH 2. období	14.229.243,32	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.238.408,76	Kč
Cena bez DPH 4. období	12.989.646,22	Kč

### Přesuny v rámci období rok 2018

Přesun ze 4. období do 3. Období (dokončení chodníky z 2.etapy)	274 493,62	Kč
Přesun ze 4. období do 3. Období (dokončení chodníky z 3.etapy)	326 093,91	Kč
Přesun ze 4. období do 3. Období (dokončení chodníky z 1.etapy)	184 267,55	Kč
Přesun ze 4. období do 3. Období (Objekt SO 100.4 Cyklostezka))	1 793 096,12	Kč

### Nová cena po přesunech stavebních prací

	<b>58.829.483,83</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH 1. období	11.391.243,56	Kč
Cena bez DPH 2. období	15.823.266,91	Kč
Cena bez DPH 3. období	22.154.329,45	Kč
Cena bez DPH 4. období	9.460.643,91	Kč

### Nová cena s inflací 2,5% za rok 2017

	<b>59.619.858,16</b>	<b>Kč</b>
Cena bez DPH 1. období	11.391.243,56	Kč
Cena bez DPH 2. období	15.823.266,91	Kč
Cena bez DPH 3. období	22.708.187,69	Kč

Cena bez DPH 4. období	9.697.160,01 Kč
<b>Celkem VCP a MP bez DPH dle dodatku č.5</b>	<b>+ 789.794,00,- Kč</b>
změna rozsahu výsadby a údržby ve 4 a 5 etapě	+ 333.203,- Kč
zrušení dodávky a montáže sušáků	- 46.386,- Kč
změna a posunutí svítidel	+ 94.333,- Kč
odstranění dřevin + fólie proti prorůstání kořenů	+ 15.221,- Kč
změna a doplnění kontejnerových stání	+ 63.897,- Kč
změna v komunikacích a zemních prací	+ 329.525,- Kč
<b>Nová cena celkem bez DPH vč. dodatku č.5</b>	<b>+ 61.879.234,26,- Kč</b>
Sazba DPH 21%	12.994.639,20,- Kč
Cena celkem vč. DPH	74.873.873,46,- Kč

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 5.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají beze změn.
- 5.1.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 5.1.3. Tento Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.1.4. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 5.1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.5 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Rekapitulace VCP a MNP

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla

Prostějov dne

*20.8.2018*



1. náměstek primátorky  
objednatel

V Ostravě dne



Ridera DIS s.r.o.

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.