



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „**Společnost Negrelliho viadukt**“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) je s odkazem na čl. 13.14 Obchodních podmínek upřesnění a doplnění podmínek, za kterých je Zhotovitel oprávněn žádat o poskytnutí zálohy na zhotovení Díla (dále jen „Záloha“) a Objednatel je oprávněn takovou Zálohu Zhotoviteli poskytnout.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění („Zákon“).

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo



smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017, dodatku č. 2 ze dne 20.6.2018, dodatku č. 3 ze dne (dále jen „Smlouva“) takto:

1) Článek 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly na změně tohoto článku Smlouvy, konkrétně na jeho doplnění o nový odst. 4.4 s textem v tomto znění:

„4.4 Smluvní strany se dohodly na zrušení stávajícího znění čl. 13.14 Obchodních podmínek a jeho nahrazení novým zněním v následující podobě a dále na doplnění Obchodních podmínek o nové čl. 13.15 – 13.19 v níže uvedené podobě:

13.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu na zhotovení Díla (dále jen „Záloha“). Záloha může být Zhotoviteli poskytnuta na základě písemné žádosti Zhotovitele, zálohové faktury vystavené Zhotovitelem a originálu Bankovní záruky za Zálohu předaného Objednateli, které budou splňovat podmínky této Smlouvy, zejména ustanovení čl. 13 Obchodních podmínek.

13.15 Zhotovitel může předložit Objednateli písemnou žádost dle předchozího článku nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli žádost včetně originálu Bankovní záruky za Zálohu a zálohovou fakturu z důvodu neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se 30 % ceny stavebních a jiných prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu postupu prací. Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

13.16 Poskytnutá Záloha musí být průběžně zúčtovávána formou odpočtů v nejbližších po sobě následujících daňových dokladech na cenu stavebních a jiných prací, které budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí Zálohy. Nebude-li Záloha zúčtována v plné výši v době, na kterou byla Záloha požadována a poskytnuta, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku Zálohy do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne uplynutí doby, na kterou byla Záloha požadována a poskytnuta, tj. do dvacátého prvního (21.) dne měsíce následujícího po posledním měsíci, na který byla Záloha požadována a poskytnuta. Až po zúčtování celé Zálohy, příp. po vrácení nezúčtovaného zůstatku Zálohy, může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí Zálohy a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další Záloha.

13.17 Bankovní záruka za Zálohu musí splňovat tyto podmínky:

a) Bankovní záruka za Zálohu musí vstoupit v platnost a účinnost přede dnem poskytnutí Zálohy Zhotoviteli;

b) Bankovní záruka za Zálohu musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka, která vydala Bankovní záruku za Zálohu, se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného;

c) Bankovní záruka za Zálohu bude platná minimálně po dobu o 2 měsíce delší, než na kterou je Záloha poskytována;



- d) Bankovní záruka za Zálohu bude vystavena na částku odpovídající výši požadované Zálohy;
 - e) Bankovní záruka za Zálohu musí vždy krýt částku odpovídající minimálně částce dosud nezúčtované výše poskytnuté Zálohy.
- 13.18 Právo čerpat z Bankovní záruky za Zálohu je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy byla Záloha čerpána a pokud:
- a) Zhotovitel nesplnil své povinnosti týkající se Zálohy, uvedené v této Smlouvě;
 - b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
 - c) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 - d) Bankovní záruka za Zálohu nebude splňovat podmínky uvedené v čl. 13.17 pod písmenem c) a e) těchto Obchodních podmínek;
 - e) Zhotovitel nevrátí Objednateli ve lhůtě dle čl. 13.16 těchto Obchodních podmínek částku odpovídající nezúčtovanému zůstatku Zálohy.
- 13.19 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za Zálohu:
- a) Do 30 dnů ode dne prokazatelného zúčtování celé výše poskytnuté Zálohy formou odpočtů nebo čerpání z Bankovní záruky za Zálohu dle čl. 13.18 těchto Obchodních podmínek;
 - b) Do 30 dnů ode dne vrácení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku Zálohy Zhotovitelem Objednateli dle bodu 13.16;
 - c) Do 5 dnů ode dne rozhodnutí o neakceptaci žádosti o Zálohu.“

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady
<u>Příloha č. 10:</u>	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby“

3) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo – Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o přílohu č. 10 – Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby na zhotovení Díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 4 zůstávají beze změny.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 4 zajistí Objednatel.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tato pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této smlouvy naplňovat znaky obchodního tajemství.
- Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven **v sedmi (7)** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy): - Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne **21-08-2018**

Za Objednatele

V Praze dne **09-08-2018**

Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg Mathew
Člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a. s.

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a. s.

Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Příloha č. 10

Žádost o poskytnutí zálohové platby na zhotovení Díla

V souladu s ustanovením čl. 13.14 Obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017, ve znění jejich pozdějších dodatků žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: **VLOŽÍ ZHOTOVITEL** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR VYPLNÍ ZHOTOVITEL** včetně.

Součástí této žádosti je:

- Aktuální Objednatelem písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu výstavby), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové platby na pokrytí nákladů provádění Díla, zajišťující vypořádání zálohové platby v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- Zálohová faktura č.**VYPLNÍ ZHOTOVITEL**

V..... dne.....

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **99814**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 47a550cf-aa69-47f4-8367-d8f0992fc1e5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.08.2018 10:35:08**



2b082841-1531-4eb4-89a0-92f78410b202