

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:**Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech
technických: [REDACTED]**Zhotovitel:****AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech
technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Dne 28.7. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. *PM42726 / 2016-504*, ev. č. zhotovitele *161249 (N 124/16)*, ve znění těchto dodatků :
 - dodatek č. 1 ze dne 29. 7. 2016 č. *PM44090 / 2016-504*;
 - dodatek č. 2 ze dne 9. 5. 2017 č. *PM42726 / 2016-504*;
 - dodatek č. 3 ze dne 2.10. 2017 č. *PM42726 / 2016-504*;
 - dodatek č. 4 ze dne 2. 2. 2018 č. *PM42726 / 2016-504*.

Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybiho přechodu**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Aktualizovaná dokumentace projektu pro stavební povolení byla ze strany vodoprávního úřadu MÚ Židlochovice ověřena a dne 23. 4. 2018 bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. *OZPSU/11247/2017-13 (Ing. Šlapalová)*. Rozhodnutí není pravomocné z důvodu odvolání paní Konečné, vlastnice stavbou dotčené stávající MVE Rajhrad. Spis byl dne 29. 6. 2018 předán odvolacímu orgánu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Oddělení vodního a lesního hospodářství k odvolacímu řízení.

Ačkoliv uvedené řízení podléhá lhůtám v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, v aktuálním znění, nelze délku řízení odhadnout a není v moci investora ani zhotovitele ji ovlivnit. Získání pravomocného rozhodnutí je však nezbytnou podmínkou pro pokračování práce zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na odkladu termínu předání právoplatného stavebního povolení dle článku III. tohoto dodatku č. 5.

3. Článek **III. Doba plnění díla** se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Termín inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení:

- do **15 dnů** od výzvy objednatele

2. Termín dokončení dalších dílčích částí díla a jeho předání:

- Technologická část stavby – do **40 dnů** od předání pravomoc. SP
rámcové řešení DPS
- DPS – stavební část stavby do **110 dnů** od předání pravomoc. SP
- Inženýrská činnost v rámci DPS do **30 dnů** od zadání objednatelem

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1 - č. 4, zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 5 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 16. 8. 2018

V Brně dne 27. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.

generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.

generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.

technický ředitel