



Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Stran celkem 52<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                             | <b>R-Sm-36</b>                                                                                             |                                                 |

#### Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL  
Ing. Lukáš Svoboda  
*Podpis*

GARANT  
*Podpis*

SPRÁVCE DOKUMENTACE  
Ing. Miloslav Štrobach  
*podpis*

PRÁVNÍ KANCELÁŘ  
*Podpis*

SCHVÁLIL A VYDAL  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
Krajské správy a údržby silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace  
*Datum* *Podpis*

29.05.2017

Platnost od: **29.05.2017**

Účinnost od: **29.05.2017**

#### Údaje o změnách:

| Změna |           |          |                                                   |
|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| číslo | datum     | jméno    | změna článku                                      |
| 1     | 6.3.2017  | Štrobach | Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08  |
| 2     | 22.5.2017 | Štrobach | Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 |

### Článek 1 Základní ustanovení

#### § 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po



odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

## § 2

### Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JRBÚ“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.



- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

## **Článek 2** **Změny během výstavby**

### **§ 3**

#### **Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby**

- (1) Změny jsou zpracovávány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

### **§ 4**

#### **Základní hodnocení Změn**

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
  - a) Změny podstatné,
  - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.





- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

## § 5

### Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
  - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
  - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
  - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
  - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

## § 6

### Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

## § 7

### Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
  - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
  - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měření není:
- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
  - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
  - c) neprovedení položky či její podstatné části.





- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

## § 8

### Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

## § 9

### Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
  - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
  - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
  - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).



- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmulvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 10

### Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
  - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
  - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
  - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
  - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
  - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zasmulvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.



Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 11

### Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
  - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
  - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmulvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

## § 12

### Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
  - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
  - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.





- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

### § 13

#### Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
  - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
  - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
  - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
  - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
  - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných\*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
  - c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
  - d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.
- (6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
  - a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
  - b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
  - c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných†, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu

\* Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

† Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



- položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

## § 14

### Změny záporné

- (1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
  - b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
  - c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
  - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

## § 15

### Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,



- b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
  - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

## § 16

### Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
  6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

## § 17

### Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
- a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
  - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
    - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo





- ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
  - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
  - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
  - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

## § 18

### Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
  - b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
  - c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
  - d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
  - e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
  - f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
  - g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

## § 19

### Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
  - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
  - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
  - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
  - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
  - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),



- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
  - h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

## § 20

### Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
- a) проверí, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

## § 21

### Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

## § 22

### Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.



- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

## § 23 Účinnost

## § 24 Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel





## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:                                                                                                                                                                              | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny<br>SO/PS: | Číslo<br>ZBV:<br>?                 |                                                            |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                                                         |                                          |                                    |                                                            |
| Objednatel: Středočeský kraj<br>Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095                                                                                                     |                                          |                                    |                                                            |
| Zhotovitel: Název: .....<br>Sídlo: .....<br>IČ: .....                                                                                                                                                        |                                          |                                    |                                                            |
| Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                               |                                          |                                    |                                                            |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ? .1                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ? .2                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ? .3                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ? .4                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| část ZBV č.                                                                                                                                                                                                  | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ? .5                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| Suma ZBV<br>č.                                                                                                                                                                                               | Cena navrhovaných Změn<br>záporných      | Cena navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
| ?                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                                       |
| Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.<br>Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy<br>a pro Rozpis ocenění změn položek. |                                          |                                    |                                                            |
| ZBV - krycí list                                                                                                                                                                                             |                                          |                                    | Číslo<br>paré:                                             |



## Změnový list

|                                                         |                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Název a evidenční číslo<br>Stavby:                      | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny<br>SO/PS: | Číslo ZBV:<br><br>?.<br>1,2,3,4,5 |
| Název stavebního objektu/provozního<br>souboru (SO/PS): |                                          |                                   |

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

| Přílohy Změnového listu:                       |   |                | Paré<br>č.            | Příjemce                     |
|------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Krycí<br>list                               | x | počet<br>listů | 1                     | Objednatel                   |
| 2.<br>Změnový<br>list                          | x | počet<br>listů | 2                     | Zhotovitel                   |
| 3. Zápis o projednání ocenění<br>soupisu prací | x | počet<br>listů | 3                     | Projektant                   |
| 4. Rozpis ocenění Změn<br>položek              | x | počet<br>listů | 4                     | Stavební dozor               |
| 5. Přehled zařazení změn<br>do skupin          | x | počet<br>listů | 5                     | Supervize                    |
| 6. Přehled<br>dalších dokladů                  | x | počet<br>listů | 6.                    | Regionální dotační kancelář* |
|                                                |   |                | [doplňte dle potřeby] |                              |

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

|  |
|--|
|  |
|--|

Údaje v Kč  
bez DPH:

| Cena navrhovaných<br>Změn záporných | Cena<br>navrhovaných<br>Změn kladných | Cena navrhovaných<br>Změn záporných a<br>Změn kladných<br>celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných<br>a Změn záporných |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                        |

Podpis vyjadřuje souhlas se  
Změnou:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno | datum | podpis      |
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno | datum | podpis      |
| Stavební dozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno | datum | podpis      |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis      |
| Zástupce Objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | datum | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | datum | podpis      |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno | datum | podpis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | Číslo paré: |

\*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁPIS</b><br>o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)<br>pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ? |                                                                                                                                                                |
| Název Stavby:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| Údaje v Kč bez DPH<br>Cena SO/PS dle Smlouvy<br>1 - zadat                                                                                         | <u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV:                                                                                                                     | Údaje v Kč bez DPH                                                                                                                                             |



|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce |                                                          |                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                        |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce |                                           |                                          | 0,00                                                           |                                                                |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 0,00                     | 0,00                                                          |                                                                   |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):


Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK) Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:





**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

[illegible]





## Přehled dalších dokladů

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Číslo ZBV:                                                |  |
| Název a evidenční číslo stavby:                           |  |
| Název stavebního objektu /<br>provozního souboru (SO/PS): |  |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                          |  |

| Doklad                                                                                                                                                                            | Součást dokumentace ZBV        |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | ANO<br>(počet listů)           | NE - Uloženo                                              |
|                                                                                                                                                                                   | doplnit počet listů<br>dokladu | doplnit kde je<br>dokumentace k dispozici<br>k nahlédnutí |
| Soupis prací                                                                                                                                                                      |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
| Další doklady nezbytné pro řádné<br>zdůvodnění, popis, dokladování a<br>ocenění změn: [doplnit název<br>dokladu, příp. další identifikaci, např.<br>zpracovatel, č.j., datum ...] |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |                                                           |
| počet listů celkem                                                                                                                                                                | 0                              |                                                           |





Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

|                                                                                                                                                                             |            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského<br>kraje, příspěvková<br>organizace | Ceník      | Strana 44 (celkem 52)<br>Rozdělovník: B<br>Verze: 2.4 |
|                                                                                                                                                                             | R-Sm-16-02 |                                                       |

*C e n í k*  
*nepotřebných zásob*

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

**odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky** 40,-- Kč/m<sup>3</sup>

**odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů**

|                                    |                         |                                |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>(kmeny, silné části větví):</b> | <b>Jasan</b>            | <b>130,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Dub</b>              | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Buk</b>              | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Ovocné stromy</b>    | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Habr</b>             | <b>140,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Bříza</b>            | <b>113,-- Kč/m<sup>3</sup></b> |
|                                    | <b>Ostatní listnaté</b> | <b>70,-- Kč/m<sup>3</sup></b>  |

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.)

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,  
příspěvkové organizace





Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  
NÁZEV STAVBY:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Objednatel stavby: | <b>Středočeský kraj</b><br>se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5<br>– Smíchov<br>IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095<br><br>zastoupený<br><br><b>Krajskou správou a údržbou silnic<br/>Středočeského kraje, p. o.</b><br>se sídlem Zborovská 11<br>150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00 | Schválil - razítko, datum, podpis: |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                  |                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Technický dozor: | (bude doplněn název)<br>(bude doplněno sídlo a IČ) | Vyjadřuje se formou<br>samostatného stanoviska. |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                 |                                                    |                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Autorský dozor: | (bude doplněn název)<br>(bude doplněno sídlo a IČ) | Vyjadřuje se formou<br>samostatného stanoviska. |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|             |                                                    |                         |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Zhotovitel: | (bude doplněn název)<br>(bude doplněno sídlo a IČ) | Razítko, datum, podpis: |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|

Souřadnicový systém: (bude doplněno)  
Výškový systém: (bude doplněno)

**Prostor pro rozpisků zpracovatele RDS**

|                                 |                                     |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Číslo zakázky: (bude doplněno)  | Vedoucí projektant: (bude doplněno) |  |
| Schválil: (bude doplněno)       | Zodp. projektant: (bude doplněno)   |  |
| Tech. kontrola: (bude doplněno) | Vypracoval: (bude doplněno)         |  |
|                                 |                                     |  |

|                             |                       |                       |        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Objednatel: (bude doplněno) | Obec: (bude doplněno) | Kraj: (bude doplněno) |        |
| Akce:                       |                       | Datum                 | Stupeň |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Objekt: | (bude doplněno) | (bude doplněno)             | (bude doplněno)               |
|         | (bude doplněno) | Souprava<br>(bude doplněno) | Č. přílohy<br>(bude doplněno) |

Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

|                                                                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b><br/>budovy nebo stavby<br/>nebo její dokončené části</p> |                                                                             |
| Přejímací organizace (Objednatel)<br>název a sídlo (razítko)                                                                | č. zápisu:                                                                  |
| Středočeský kraj<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5                                                                          |                                                                             |
| Datum zahájení přejímacího řízení                                                                                           | Název budovy nebo stavby<br>(nebo její dokončené části)<br><br>„název akce“ |
| Místo realizace akce:<br><br>Popis:                                                                                         |                                                                             |
| Odpovědný stavbyvedoucí                                                                                                     | Generální projektant                                                        |
| Stavební dozor Objednatele                                                                                                  | Zhotovitel:                                                                 |
| Stavební povolení:                                                                                                          | vydal:                                                                      |
| Smlouva o dílo č.<br><br>ze dne                                                                                             | včetně                                                                      |
| Datum zahájení prací<br>podle smlouvy o dílo                                                                                | Datum dokončení prací<br>podle smlouvy o dílo                               |
| Skutečný termín zahájení:                                                                                                   | Skutečný termín dokončení prací:                                            |



|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody                                                                                                                                 |
| Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.  |
| Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí<br>ne                                                                                                |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad<br>ne                                                                                                                 |
| Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad<br>ne                                                                                    |
| Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění<br>ne                                                                                                             |
| Termín úplného vyklizení staveniště:                                                                                                                                             |
| Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků<br><i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do .....</i>                                            |
| Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:                                                                                                                        |
| Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby<br>Samostatná příloha                                                                                                       |
| Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu                      Kč<br>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor                      Kč<br><br>Celková cena s DPH |





Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:  
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

|                               | Jméno a příjmení | podpisy |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Zástupci zhotovitele          |                  |         |
| Zástupci přejímací organizace |                  |         |
| Zástupci budoucího uživatele  |                  |         |
| Ostatní účastníci řízení      |                  |         |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

### VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

**Označení majetku Středočeského kraje**  
Označení majetku Středočeského kraje je vizuálně aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyjádření se samostatně umístěný v materiálu či integrován soubor souborů kraje. Zobrazení velikost desky rovná se 30 x 30 cm na sítku nabíjí plněno Mista Modrý a velikostí velikosti 15 mm, v této velikosti je tato již dostatečně čitelná. Pro umístění užití je vhodné desku i plněno zvětšit.



### VZOR – Publicita IROP

#### Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

### Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

### Logo MMR ČR



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

#### Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na [http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP\\_vydani-1-7\\_cstopis.pdf?ext=.pdf](http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf)

Další podmínky publicity lze nalézt na [http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP\\_vydani-1-7\\_cstopis.pdf?ext=.pdf](http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

[Doplň dodavatel]

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění

Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr





## POJISTNÁ SMLOUVA č. 2730901606

**Pojistitel:****UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

**Pojistník a pojištěný:****ROBSTAV stavby k.s.**

Sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl A, vložka 11191

**Počátek pojištění:** 17. 3. 2018**Konec pojištění:** 17. 3. 2019 bez automatického prodlužování**Doba pojištění:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

**Pojištěné předměty podnikání** – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výkon zeměměřičských činností
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)



**Základní pojištění odpovědnosti** – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Limit plnění:    | <b>50.000.000 Kč</b>   |
| Spoluúčast:      | <b>5.000 Kč</b>        |
| Územní platnost: | <b>Česká republika</b> |
| Roční pojistné:  | <b>182.155 Kč</b>      |

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

**Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Sublimit plnění: | <b>50.000.000 Kč</b>                              |
| Spoluúčast:      | <b>5.000 Kč</b>                                   |
| Územní platnost: | <b>Česká republika</b>                            |
| Roční pojistné:  | <b>zahrnuto v pojistném za základní pojištění</b> |

**Závěrečná ustanovení**

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Roční pojistné celkem:                                   | <b>182.155 Kč</b>                                              |
| Obchodní sleva:                                          | <b>20 %</b>                                                    |
| Roční pojistné po slevě:                                 | <b>145.724 Kč</b>                                              |
| Způsob placení:                                          | <b>Čtvrtletně</b>                                              |
| Splátka pojistného:                                      | <b>36.431 Kč</b>                                               |
| Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2016: | <b>481.000.000 Kč</b>                                          |
| Splatnost pojistného:                                    | <b>17.3., 17.6., 17.9. a 17.12. (den a měsíc běžného roku)</b> |

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.  konst. symbol. 3558, variabilní symbol – číslo pojistné smlouvy.

**Způsob likvidace pojistných událostí:**


V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.



V Praze dne 21. 2. 2018



Monika Skrabarova  
junior upisovatel  
Pojištění odpovědnosti



Mgr. Věra Pešková  
vedoucí oddělení  
Pojištění odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.



Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2730901606 (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
podpis a otisk razítka pojistníka

**Pojištěno prostřednictvím: ARC FIN s.r.o., Z.Č. 73013017**  
**Zpracovala: Mgr. Věra Pešková**





## Příloha pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného  
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěného  
Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/ 14

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Českých Budějovicích  
oddíl A, vložka 11191

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum vzniku a zápisu:</b>           | 6. března 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spisová značka:</b>                  | A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obchodní firma:</b>                  | ROBSTAV stavby k.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sídlo:</b>                           | Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Identifikační číslo:</b>             | 274 30 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Právní forma:</b>                    | Komanditní společnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Předmět podnikání:</b>               | provádění staveb, jejich změn a odstraňování<br>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br>Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí<br>výkon zeměměřičských činností<br>projektová činnost ve výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statutární orgán - komplementář:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>komplementář:</b>                    | Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921<br>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6<br>Den vzniku funkce: 2. února 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>při výkonu funkce zastupuje:</b>     | RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972<br>Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Počet členů:</b>                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Způsob jednání:</b>                  | Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Společníci - komplementáři:</b>      | Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921<br>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Společníci - komanditisté:</b>       | RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972<br>Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6<br><b>Vklad:</b> 24 000,- Kč<br><b>Splaceno:</b> 24 000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ostatní skutečnosti:</b>             | V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076.<br>Společnost ROBSTAV stavby s. r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s.<br>V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti ROBSTAV stavby k.s. se sídlem Písek, Pražské Předměstí, Pražská 483, PSČ 397 01, IČ 274 30 774, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností REMVIKO k.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 263 59 324, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 20.01.2016. |

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 21.02.2018 13:03:14

Obchodní firma: **ROBSTAV stavby k.s.**  
Adresa sídla: **Na Stínadlech 495, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo osoby: **27430774**  
*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Obchodní firma: **Rekoskov s.r.o.**  
Vznik funkce: **02.02.2016**  
*Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**  
Vznik funkce: **02.02.2016**

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **06.03.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**  
Druh živnosti: **Koncesovaná**  
Vznik oprávnění: **13.07.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 18.01.2010 do 15.01.2020**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Jiří Volf (2)**

## *Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování pozemkových úprav**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **06.03.2006**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
*Odpovědný zástupce:*  
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**

## *Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **06.01.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. Ivan Pyšek (3)**

---

*Živnostenské oprávnění č. 5*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **06.01.2010**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **Ing. arch. Daniel Němeček (4)**

---

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130174**  
Zahájení provozování dne: **20.03.2007**  
Adresa: **Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130182**  
Zahájení provozování dne: **26.11.2007**  
Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**

---

*3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost*

Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**

*Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**

Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**  
*Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav*  
Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**  
*Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*  
Adresa: **Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130174**  
Zahájení provozování dne: **20.03.2007**  
Adresa: **Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130182**  
Zahájení provozování dne: **26.11.2007**  
Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**  
*Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*  
Adresa: **Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130174**  
Zahájení provozování dne: **20.03.2007**  
Adresa: **Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130182**  
Zahájení provozování dne: **26.11.2007**  
Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**



Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice  
Identifikační číslo provozovny: 1010557939  
Zahájení provozování dne: 30.10.2015  
*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*  
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany  
Identifikační číslo provozovny: 1002130174  
Zahájení provozování dne: 20.03.2007  
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany  
Identifikační číslo provozovny: 1002130182  
Zahájení provozování dne: 26.11.2007  
Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec  
Identifikační číslo provozovny: 1009865960  
Zahájení provozování dne: 29.08.2014  
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí  
Identifikační číslo provozovny: 1010557947  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Umístění: parc. č. 498  
Adresa: 338 08, Kařez  
Identifikační číslo provozovny: 1010557955  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice  
Identifikační číslo provozovny: 1010557939  
Zahájení provozování dne: 30.10.2015  
*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*  
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany  
Identifikační číslo provozovny: 1002130174  
Zahájení provozování dne: 20.03.2007  
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany  
Identifikační číslo provozovny: 1002130182  
Zahájení provozování dne: 26.11.2007  
Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec  
Identifikační číslo provozovny: 1009865960  
Zahájení provozování dne: 29.08.2014  
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí  
Identifikační číslo provozovny: 1010557947  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Umístění: parc. č. 498  
Adresa: 338 08, Kařez  
Identifikační číslo provozovny: 1010557955  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice  
Identifikační číslo provozovny: 1010557939  
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

---

#### 4. Výkon zeměměřických činností

Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec  
Identifikační číslo provozovny: 1009865960  
Zahájení provozování dne: 29.08.2014  
Umístění: parc. č. 498  
Adresa: 338 08, Kařez  
Identifikační číslo provozovny: 1010557955  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí  
Identifikační číslo provozovny: 1010557947  
Zahájení provozování dne: 15.10.2015  
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice  
Identifikační číslo provozovny: 1010557939  
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

---

#### 5. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec**  
Identifikační číslo provozovny: **1009865960**  
Zahájení provozování dne: **29.08.2014**  
Adresa: **Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557947**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Umístění: **parc. č. 498**  
Adresa: **338 08, Kařez**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557955**  
Zahájení provozování dne: **15.10.2015**  
Adresa: **Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice**  
Identifikační číslo provozovny: **1010557939**  
Zahájení provozování dne: **30.10.2015**

---

*Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)*

*1. Místo pro vypořádání závazků: **Italská 1580/26, 120 00, Praha 2 - Vinohrady***

Umístění: **Kancelář**  
Adresa: **K Bukové 635/15, 326 00, Plzeň - Božkov**  
Identifikační číslo provozovny: **1002130166**  
Ukončení činnosti v provozovně: **29.08.2014**

---


#### **Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**  
Datum narození:   
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Jiří Volf (2)**  
Datum narození:   
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Ing. Ivan Pyšek (3)**  
Datum narození:   
Občanství: **Česká republika**

---

Jméno a příjmení: **Ing. arch. Daniel Němeček (4)**  
Datum narození:   
Občanství: **Česká republika**

---

Obchodní firma: **Rekoskov s.r.o.**  
Identifikační číslo osoby: **04638921**  
Adresa sídla: **Muchova 240/6, 160 00, Praha 6 - Dejvice**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Písek**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.









[illegible]



**Soupis objektů s DPH****Stavba: 3075 - II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 6 952 087,99

OC+DPH: 8 412 026,48

| Objekt | Popis                                | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|--------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 101    | Komunikace                           | 631 103,81   | 132 531,80 | 763 635,61   |
| 102    | Dopravní opatření                    | 1 316 369,69 | 276 437,65 | 1 592 807,34 |
| 102A   | Dopravní opatření - Provizorní lávka | 109 152,87   | 22 922,09  | 132 074,96   |
| 200    | Demolice stávajícího mostu           | 276 188,33   | 57 999,54  | 334 187,87   |
| 201    | Most                                 | 4 520 374,67 | 949 278,70 | 5 469 653,37 |
| 401    | Přeložka VO                          | 98 898,62    | 20 768,71  | 119 667,33   |

## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídek

Stavba : 3075 II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE  
 číslo a název SO: 101 Komunikace  
 číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

| Poř. č. pol.                                   | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                   |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------|
|                                                |             |                  |                                                                                                |          |                | jednotková | celkem            |
| 1                                              | 2           | 3                | 4                                                                                              | 5        | 6              | 7          | 8                 |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>          |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 1                                              | 014112      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                   | T        | 52,444         | 176,10     | 9 235,39          |
| 2                                              | 014122      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                                                   | T        | 50,584         | 187,84     | 9 501,70          |
|                                                |             |                  | 26,222+34,362=50,584 [A]                                                                       |          |                |            |                   |
| 3                                              | 02943       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                            | KS       | 1,000          | 23 480,92  | 23 480,92         |
| 4                                              | 02944       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                             | KPL      | 1,000          | 11 740,10  | 11 740,10         |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>          |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>53 958,11</b>  |
| <b>1 Zemní práce</b>                           |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 57                                             | 11201       |                  | KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PŘEŽÍ                                             | KUS      | 1,000          | 1 291,41   | 1 291,41          |
| 6                                              | 113326      |                  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM tl. 300 mm, ze situace        | M3       | 63,127         | 498,95     | 31 497,22         |
|                                                |             |                  | (76,137*1,07+116,245)*0,3+19,067*0,2=63,127 [A]                                                |          |                |            |                   |
| 7                                              | 113338      |                  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM tl. 150 mm, ze situace          | M3       | 28,864         | 569,39     | 16 434,87         |
|                                                |             |                  | (76,137*1,04+113,243)*0,15=28,864 [A]                                                          |          |                |            |                   |
| 8                                              | 113728      |                  | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                                          | M3       | 22,448         | 2 479,53   | 55 660,49         |
|                                                |             |                  | 230,581*0,05+230,081*6,0-5,71*0,05=22,448 [A]                                                  |          |                |            |                   |
| 49                                             | 121101      |                  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM                                                | M3       | 18,463         | 144,40     | 2 666,06          |
|                                                |             |                  | 73,85*0,25=18,463 [A]                                                                          |          |                |            |                   |
| 52                                             | 125731      |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM                                             | M3       | 18,463         | 55,18      | 1 018,79          |
|                                                |             |                  | ornice z mezidíle                                                                              |          |                |            |                   |
| 53                                             | 125738      |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM                                            | M3       | 18,045         | 246,54     | 4 448,81          |
|                                                |             |                  | potřebný nasypový materiál                                                                     |          |                |            |                   |
| 48                                             | 171102      |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS                                              | M3       | 18,045         | 32,87      | 593,14            |
|                                                |             |                  | z tabulky kubatur                                                                              |          |                |            |                   |
| 50                                             | 171120      |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                           | M3       | 18,463         | 18,78      | 346,74            |
|                                                |             |                  | ornice                                                                                         |          |                |            |                   |
| 24                                             | 18120       |                  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                                     | M2       | 192,712        | 14,09      | 2 785,76          |
|                                                |             |                  | 76,137*1,07+116,245=192,712 [A]                                                                |          |                |            |                   |
| 51                                             | 18224       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,25M                                                    | M2       | 73,850         | 56,35      | 4 151,45          |
| <b>1 Zemní práce</b>                           |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>120 904,74</b> |
| <b>2 Základy</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 25                                             | 28996       |                  | OPĚTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT                                                | M2       | 22,100         | 275,89     | 6 097,17          |
|                                                |             |                  | zpevnění napojení nových a původních živičných vrstev                                          |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | (5,96*2+5,07*2)*1,0=22,100 [A]                                                                 |          |                |            |                   |
| <b>2 Základy</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>6 097,17</b>   |
| <b>3 Svislé konstrukce</b>                     |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 54                                             | 3272A6      |                  | ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 | M3       | 3,500          | 5 400,45   | 18 901,58         |
|                                                |             |                  | opěrná zídka pod chodníkem                                                                     |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 2,0+0,5+1,0=3,500 [A]                                                                          |          |                |            |                   |
| <b>3 Svislé konstrukce</b>                     |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>18 901,58</b>  |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                  |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 55                                             | 45157       |                  | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                | M3       | 0,189          | 1 033,13   | 195,26            |
|                                                |             |                  | podklad pod gabiony                                                                            |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 2,1*0,6*0,15=0,189 [A]                                                                         |          |                |            |                   |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                  |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>195,26</b>     |
| <b>5 Komunikace</b>                            |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 28                                             | 561431      |                  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM                                                  | M2       | 197,142        | 320,50     | 63 184,01         |
|                                                |             |                  | vrstva smíšená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm, ze situace                           |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | (79,115+118,027)=197,142 [A]                                                                   |          |                |            |                   |
| 44                                             | 56334       |                  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                    | M2       | 34,932         | 157,32     | 5 495,50          |
|                                                |             |                  | pro chodník                                                                                    |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 19,637+15,295=34,932 [A]                                                                       |          |                |            |                   |
| 29                                             | 56335       |                  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM                                                    | M2       | 214,304        | 194,89     | 41 765,71         |
|                                                |             |                  | šterkodrt A, tl. 220 mm, podklad vozovky a vjezdu                                              |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | (78,012+117,225+19,067)=214,304 [A]                                                            |          |                |            |                   |
| 32                                             | 572123      |                  | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                       | M2       | 192,142        | 22,55      | 4 332,80          |
|                                                |             |                  | 0,5 kg/m2                                                                                      |          |                |            |                   |
| 31                                             | 572213      |                  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                         | M2       | 417,570        | 13,49      | 5 633,02          |
|                                                |             |                  | 0,25 kg/m2                                                                                     |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 205,796+211,774=417,570 [A]                                                                    |          |                |            |                   |
| 33                                             | 574A34      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                       | M2       | 211,774        | 384,62     | 81 452,52         |
|                                                |             |                  | ze situace                                                                                     |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 91,789+119,985=211,774 [A]                                                                     |          |                |            |                   |
| 34                                             | 574C58      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM                                         | M2       | 205,796        | 481,93     | 99 179,27         |
|                                                |             |                  | ze situace                                                                                     |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 85,811+119,985=205,796 [A]                                                                     |          |                |            |                   |
| 41                                             | 574E46      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                     | M2       | 199,428        | 389,28     | 79 627,61         |
|                                                |             |                  | 80,013+119,415=199,428 [A]                                                                     |          |                |            |                   |
| 45                                             | 582611      |                  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM                                  | M2       | 34,932         | 464,91     | 16 240,24         |
|                                                |             |                  | chodník                                                                                        |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 19,637+15,295=34,932 [A]                                                                       |          |                |            |                   |
| <b>5 Komunikace</b>                            |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>396 910,68</b> |
| <b>8 Potrubí</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 36                                             | 89711       |                  | VPŮST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON                                               | KUS      | 1,000          | 9 098,58   | 9 098,58          |
|                                                |             |                  | včetně přípojek skrz nábřežní zed                                                              |          |                |            |                   |
| <b>8 Potrubí</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>9 098,58</b>   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>            |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| 56                                             | 9112A1      |                  | ZABRADILÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                             | M        | 2,000          | 3 003,12   | 6 006,24          |
| 46                                             | 917212      |                  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                                | M        | 19,404         | 273,54     | 5 307,77          |
|                                                |             |                  | 9,989+9,415=19,404 [A]                                                                         |          |                |            |                   |
| 47                                             | 917224      |                  | SILNICIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                | M        | 26,507         | 374,51     | 9 927,14          |
|                                                |             |                  | 11,208+11,299+4,0=26,507 [A]                                                                   |          |                |            |                   |
| 35                                             | 919111      |                  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL. DO 50MM                                                   | M        | 22,102         | 55,18      | 1 219,59          |
|                                                |             |                  | (5,978+5,073)*2=22,102 [A]                                                                     |          |                |            |                   |
| 43                                             | 966118      |                  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DILČŮ S ODVOZEM DO 20KM                                             | M3       | 0,500          | 5 153,90   | 2 576,95          |
|                                                |             |                  | vybourání stávající uliční vpusť                                                               |          |                |            |                   |
|                                                |             |                  | 1*0,5=0,500 [A]                                                                                |          |                |            |                   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>            |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>25 037,89</b>  |
| <b>C e l k e m</b>                             |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>631 103,81</b> |
| <b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b> |             |                  |                                                                                                |          |                |            |                   |
| <b>Vícepráce</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Vícepráce celkem</b>                        |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Méněpráce</b>                               |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Méněpráce celkem</b>                        |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkem</b>                                  |             |                  |                                                                                                |          |                |            | <b>631 103,81</b> |

## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3075 II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.C. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE  
 číslo a název SO: 102 Dopravní opatření  
 číslo a název rozpočtu: 102 Dopravní opatření

| Pof.<br>č.pol.                          | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                    | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |              |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--------------|
|                                         |                |                     |                                                                                  |          |                   | jednotková | celkem       |
| 1                                       | 2              | 3                   | 4                                                                                | 5        | 6                 | 7          | 8            |
|                                         |                | 0                   | Všeobecné konstrukce a práce                                                     |          |                   |            |              |
| 1                                       | 02943          |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                              | KS       | 1,000             | 11 740,00  | 11 740,00    |
|                                         |                | 0                   | Všeobecné konstrukce a práce                                                     |          |                   |            | 11 740,00    |
|                                         |                | 1                   | Zemní práce                                                                      |          |                   |            |              |
| 2                                       | 113728         |                     | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM                            | M3       | 155,313           | 1 127,04   | 175 043,96   |
|                                         |                | 1                   | 12425,0*5,0*0,05*0,05=155,313 [A]                                                |          |                   |            |              |
|                                         |                | 1                   | Zemní práce                                                                      |          |                   |            | 175 043,96   |
|                                         |                | 5                   | Komunikace                                                                       |          |                   |            |              |
| 4                                       | 572214         |                     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                   | M2       | 3 106,250         | 17,02      | 52 868,38    |
| 3                                       | 574A41         |                     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM                                 | M2       | 3 106,250         | 239,87     | 745 096,19   |
|                                         |                |                     | oprava obiljzdné trasy - 5% povrchu                                              |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | 12425,0*5,0*0,05=3 106,250 [A]                                                   |          |                   |            |              |
| 5                                       | 574C05         |                     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16                                          | M3       | 31,063            | 5 564,58   | 172 852,55   |
|                                         |                |                     | oprava výtlučků a širokých třílin pod odfrézovaným krytem (uvažovány 1% povrchu) |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | 12425,0*5,0*0,01*0,05=31,063 [A]                                                 |          |                   |            |              |
|                                         |                | 5                   | Komunikace                                                                       |          |                   |            | 970 817,12   |
|                                         |                | 9                   | Ostatní konstrukce a práce                                                       |          |                   |            |              |
| 6                                       | 914161         |                     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ       | KUS      | 12,000            | 93,92      | 1 127,04     |
|                                         |                |                     | IS11c 6ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks                                           |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | 6*2+2+2=12,000 [A]                                                               |          |                   |            |              |
| 17                                      | 914163         |                     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ               | KUS      | 12,000            | 93,92      | 1 127,04     |
| 12                                      | 914169         |                     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ                               | KSDEN    | 1 800,000         | 14,09      | 25 362,00    |
|                                         |                |                     | 12*150=1 800,000 [A]                                                             |          |                   |            |              |
| 7                                       | 914461         |                     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                | KUS      | 6,000             | 93,92      | 563,52       |
|                                         |                |                     | IP22 6ks                                                                         |          |                   |            |              |
| 18                                      | 914463         |                     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ                        | KUS      | 6,000             | 93,92      | 563,52       |
| 13                                      | 914469         |                     | DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ                                | KSDEN    | 900,000           | 17,61      | 15 849,00    |
|                                         |                |                     | 6*150=900,000 [A]                                                                |          |                   |            |              |
| 8                                       | 914954         |                     | SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEĽ STOJAN DOD.MONT.DEMON                      | KUS      | 18,000            | 1,17       | 21,06        |
|                                         |                |                     | 12*6=18,000 [A]                                                                  |          |                   |            |              |
| 14                                      | 914959         |                     | SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEĽ STOJAN NÁJEMNĚ                                 | KSDEN    | 2 700,000         | 1,17       | 3 159,00     |
|                                         |                |                     | 18*150=2 700,000 [A]                                                             |          |                   |            |              |
| 9                                       | 916131         |                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ                                | KUS      | 2,000             | 293,50     | 587,00       |
| 19                                      | 916133         |                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ                                    | KUS      | 2,000             | 293,50     | 587,00       |
| 15                                      | 916139         |                     | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNĚ                              | KSDEN    | 300,000           | 176,10     | 52 830,00    |
|                                         |                |                     | 2*150=300,000 [A]                                                                |          |                   |            |              |
| 10                                      | 916311         |                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ                                  | KUS      | 2,000             | 93,92      | 187,84       |
| 20                                      | 916313         |                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ                                      | KUS      | 2,000             | 93,92      | 187,84       |
| 16                                      | 916319         |                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ                                                    | KSDEN    | 300,000           | 14,09      | 4 227,00     |
|                                         |                |                     | 2*150=300,000 [A]                                                                |          |                   |            |              |
| 11                                      | 919111         |                     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                      | M        | 1 275,000         | 41,09      | 52 389,75    |
|                                         |                |                     | zaříznutí opravovaných výtlučků                                                  |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | 12750*0,05*2=1 275,000 [A]                                                       |          |                   |            |              |
|                                         |                | 9                   | Ostatní konstrukce a práce                                                       |          |                   |            | 158 768,61   |
|                                         |                |                     | C e l k e m                                                                      |          |                   |            | 1 316 369,69 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                |                     |                                                                                  |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | Vícepráce                                                                        |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | Vícepráce celkem                                                                 |          |                   |            | 0,00         |
|                                         |                |                     | Méněpráce                                                                        |          |                   |            |              |
|                                         |                |                     | Méněpráce celkem                                                                 |          |                   |            | 0,00         |
|                                         |                |                     | Celkem                                                                           |          |                   |            | 0,00         |
|                                         |                |                     | Celkem                                                                           |          |                   |            | 1 316 369,69 |



## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3075 III/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE  
 číslo a název SO: 102A Dopravní opatření - Provizorní lávka  
 číslo a název rozpočtu: 102A Dopravní opatření - Provizorní lávka

| Poř. č. pol.                            | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                 | jednotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
|                                         |             |                  |                                                                                                                                               |          |                | jednotková | celkem     |
| 1                                       | 2           | 3                | 4                                                                                                                                             | 5        | 6              | 7          | 8          |
|                                         |             | 0                | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                  |          |                |            |            |
| 9                                       | 014112      |                  | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>(9,25+4,3)*1,75=23,713 [A]                                                                    | T        | 23,713         | 176,10     | 4 175,86   |
| 23                                      | 02943       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                           | KS       | 1,000          | 5 870,05   | 5 870,05   |
|                                         |             | 0                | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                  |          |                |            | 10 045,91  |
|                                         |             | 1                | Zemní práce                                                                                                                                   |          |                |            |            |
| 18                                      | 113328      |                  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>konstrukce provizorního chodníku k lávce<br>(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A] | M3       | 9,253          | 498,95     | 4 616,78   |
| 3                                       | 121101      |                  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM<br>(110,0+150,0)*0,25=65,000 [A]                                                              | M3       | 65,000         | 56,35      | 3 662,75   |
| 19                                      | 122731      |                  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNĚ TR. I, ODVOZ DO 1KM<br>výkop pro opěry lávky, z tabulky kubatur                                                 | M3       | 8,400          | 76,31      | 641,00     |
| 4                                       | 122838      |                  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNĚ TR. II, ODVOZ DO 20KM<br>rampy lávky                                                                            | M3       | 4,300          | 267,67     | 1 150,98   |
| 20                                      | 17110       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp po opěrách lávky                                                                              | M3       | 8,400          | 32,87      | 276,11     |
| 2                                       | 171102      |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>rampy lávky - tabulky kubatur                                                             | M3       | 4,300          | 32,87      | 141,34     |
|                                         |             | 1                | Zemní práce                                                                                                                                   |          |                |            | 10 488,96  |
|                                         |             | 2                | Základy                                                                                                                                       |          |                |            |            |
| 1                                       | 27512       |                  | HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH<br>opěry lávky, včetně odstranění - z tabulky kubatur                                               | M3       | 1,350          | 4 687,34   | 6 327,91   |
|                                         |             | 2                | Základy                                                                                                                                       |          |                |            | 6 327,91   |
|                                         |             | 4                | Vodorovné konstrukce                                                                                                                          |          |                |            |            |
| 21                                      | 42417A      |                  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235<br>nosníky lávky s příslušným, včetně demontáže - z tabulky kubatur                                              | T        | 1,758          | 34 324,29  | 60 342,10  |
| 17                                      | 45157       |                  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podšyp pod opěry - z tabulky kubatur                                                       | M3       | 2,400          | 767,80     | 1 842,72   |
|                                         |             | 4                | Vodorovné konstrukce                                                                                                                          |          |                |            | 62 184,82  |
|                                         |             | 5                | Komunikace                                                                                                                                    |          |                |            |            |
| 5                                       | 56335       |                  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM<br>provizorní chodník k lávce<br>(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A]                                    | M2       | 9,253          | 117,40     | 1 086,30   |
|                                         |             | 5                | Komunikace                                                                                                                                    |          |                |            | 1 086,30   |
|                                         |             | 9                | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                    |          |                |            |            |
| 22                                      | 94818       |                  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN<br>mostovka a zábradlí lávky                                                                          | M3       | 2,400          | 7 924,57   | 19 018,97  |
|                                         |             | 9                | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                    |          |                |            | 19 018,97  |
|                                         |             |                  | C e l k e m                                                                                                                                   |          |                |            | 109 152,87 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |             |                  |                                                                                                                                               |          |                |            |            |
|                                         |             |                  | Vícepráce                                                                                                                                     |          |                |            |            |
|                                         |             |                  | Vícepráce celkem                                                                                                                              |          |                |            | 0,00       |
|                                         |             |                  | Méněpráce                                                                                                                                     |          |                |            |            |
|                                         |             |                  | Méněpráce celkem                                                                                                                              |          |                |            | 0,00       |
|                                         |             |                  | Celkem                                                                                                                                        |          |                |            | 0,00       |
|                                         |             |                  | Celkem                                                                                                                                        |          |                |            | 109 152,87 |

## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

3075

II/113 BILKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BILKOVICE

číslo a název SO:

200

Demolice stávajícího mostu

číslo a název rozpočtu:

200

Demolice stávajícího mostu

| Poř.<br>č. pol.                         | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                  | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                                         |                |                     |                                                                                                                                |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1                                       | 2              | 3                   | 4                                                                                                                              | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| 0                                       |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                   |          |                   |            |            |
| 1                                       | 014112         |                     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>zemina                                                                         | T        | 96,093            | 140,88     | 13 537,58  |
|                                         |                |                     | 53,385*1,80=96,093 [A]                                                                                                         |          |                   |            |            |
| 2                                       | 014122         |                     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>kryt vozovky, kámen a beton                                                    | T        | 294,081           | 199,58     | 58 692,69  |
|                                         |                |                     | 10,08*1,9+19,104*2,3+109,363*2,1+53,1*0,025=294,081 [A]                                                                        |          |                   |            |            |
| 5                                       | 02920          |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ<br>Norma stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán                | KPL      | 1,000             | 8 805,08   | 8 805,08   |
| 6                                       | 02940          |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>Technologický plán bourání                                                      | KPL      | 1,000             | 11 740,10  | 11 740,10  |
| 7                                       | 02943          |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace                                                                  | KS       | 1,000             | 14 088,16  | 14 088,16  |
| 0                                       |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                   |          |                   |            | 106 863,81 |
| 1                                       |                |                     | Zemní práce                                                                                                                    |          |                   |            |            |
| 13                                      | 111208         |                     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM                                                                                            | M2       | 15,000            | 214,84     | 3 222,60   |
| 12                                      | 113138         |                     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 20km | M3       | 10,080            | 569,39     | 5 739,45   |
|                                         |                |                     | 9,0*5,6*0,2=10,080 [A]                                                                                                         |          |                   |            |            |
| 15                                      | 131738         |                     | HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                 | M3       | 53,385            | 353,38     | 18 865,19  |
|                                         |                |                     | 2*0,25*2,9*2,9*7,0 + 0,25*1,6*10,0 + 0,25*2,0*2,0*7,0 + 0,25*2,2*2,5*0*0,25*1,5*1,5*8,0=53,385 [A]                             |          |                   |            |            |
| 16                                      | 17120          |                     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>výkopek z jam pro založení mostu                                        | M3       | 53,385            | 18,78      | 1 002,57   |
| 1                                       |                |                     | Zemní práce                                                                                                                    |          |                   |            | 20 829,81  |
| 9                                       |                |                     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                     |          |                   |            |            |
| 26                                      | 9112A3         |                     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                            | M        | 42,100            | 201,93     | 8 501,25   |
|                                         |                |                     | 7,0*7,0*3,8+6,0*2,4+2,2*7,2+6,5=42,100 [A]                                                                                     |          |                   |            |            |
| 27                                      | 966138         |                     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM<br>opěry a zídky                                                           | M3       | 109,363           | 481,34     | 52 640,79  |
|                                         |                |                     | 2 * (9,4*1,9 + 18,0*1,0) + 10,1*0,6*1,6 + 7,0*0,7*2,0 + 5,1*0,85*2,2 + 8,2*0,7*1,5=109,363 [A]                                 |          |                   |            |            |
| 29                                      | 966188         |                     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM                                                                           | M3       | 19,104            | 3 508,02   | 67 017,21  |
|                                         |                |                     | 43,5*0,36 + 2*4,1*0,42=19,104 [A]                                                                                              |          |                   |            |            |
| 30                                      | 966188         |                     | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM                                                                                 | T        | 1,724             | 4 226,44   | 7 286,38   |
|                                         |                |                     | 43,1*0,040=1,724 [A]                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 32                                      | 97817          |                     | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE<br>včetně odvozu a uložení na skládku                                                                | M2       | 53,100            | 95,09      | 5 049,28   |
|                                         |                |                     | 5,9*9,0=53,100 [A]                                                                                                             |          |                   |            |            |
| 9                                       |                |                     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                     |          |                   |            | 140 494,91 |
|                                         |                |                     | C e l k e m                                                                                                                    |          |                   |            | 276 188,33 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                |                     |                                                                                                                                |          |                   |            |            |
|                                         |                |                     | Vícepráce                                                                                                                      |          |                   |            |            |
|                                         |                |                     | Vícepráce celkem                                                                                                               |          |                   |            | 0,00       |
|                                         |                |                     | Ménšpráce                                                                                                                      |          |                   |            |            |
|                                         |                |                     | Ménšpráce celkem                                                                                                               |          |                   |            | 0,00       |
|                                         |                |                     | Celkem                                                                                                                         |          |                   |            | 0,00       |
|                                         |                |                     | Celkem                                                                                                                         |          |                   |            | 276 188,33 |

## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3075 III/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE  
 číslo a název SO: 201 Most  
 číslo a název rozpočtu: 201 Most

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                     |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|---------------------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                   |          |                | jednotková | celkem              |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6              | 7          | 8                   |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                               |          |                |            |                     |
| 1            | 014111      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>výkopek při vrtání pilot a výkopek<br>(22,43+427,036)*1,8=809,039 [A]                                                                                             | T        | 809,039        | 140,88     | 113 977,41          |
| 2            | 02620       |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                                                                                                  | KČ       | 1,000          | 5 870,05   | 5 870,05            |
| 3            | 029412      |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU                                                                                                                                                                    | KUS      | 1,000          | 14 088,12  | 14 088,12           |
| 4            | 02943       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                               | KS       | 1,000          | 169 058,24 | 169 058,24          |
| 5            | 02944       |                  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                      | KPL      | 1,000          | 33 811,49  | 33 811,49           |
| 6            | 02945       |                  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                | KČ       | 1,000          | 29 350,26  | 29 350,26           |
| 7            | 02953       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA                                                                                                                                                                       | KUS      | 1,000          | 14 088,12  | 14 088,12           |
| 8            | 02960       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br>geotechnické sledování stavby                                                                                                                                                | KČ       | 1,000          | 5 870,05   | 5 870,05            |
| 9            | 02990       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>tabule s nápisy "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" atd. a<br>informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje | KČ       | 2,000          | 12 327,11  | 24 654,22           |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                               |          |                |            | <b>410 767,96</b>   |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |          |                |            |                     |
| 71           | 131838      |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM<br>3,7*17,0*2,6 + 2,6*17,0*2,5 + 4,8*14,0*0,43 + 4,1*17,0 + 3,2*17,0=427,036 [A]                                                                                | M3       | 427,036        | 349,86     | 149 402,81          |
| 73           | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                               | M3       | 427,036        | 18,78      | 8 019,74            |
| 14           | 18110       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>55,1+45,9=101,000 [A]                                                                                                                                      | M2       | 101,000        | 14,09      | 1 423,09            |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |          |                |            | <b>158 845,64</b>   |
| 2            |             |                  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                |            |                     |
| 19           | 21450       |                  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA<br>(13,2+13,2)*1,1*0,3=8,712 [A]                                                                                                                                                        | M3       | 8,712          | 805,37     | 7 016,38            |
| 20           | 224325      |                  | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>3,14*0,3*0,3*6,0*16=27,130 [A]                                                                                                                                                   | M3       | 27,130         | 9 670,93   | 262 372,33          |
| 21           | 224365      |                  | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>3,1459*0,3*0,3*96*0,09=2,446 [A]                                                                                                                                             | T        | 2,446          | 32 230,08  | 78 634,78           |
| 20           | 23217A      |                  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)<br>(20,1*5,5 + 24,9*5,5 + 40,4*1,5)=308,100 [A]                                                                                                          | M2       | 308,100        | 2 774,89   | 854 943,61          |
| 23           | 237172      |                  | ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ<br>1,7*14,7+3,7*10,2+14,7*3,1+14,7*1,1+2,0*14,7+4,8*85,400 [A]                                                                                                           | M        | 85,400         | 645,71     | 55 143,63           |
| 22           | 284128      |                  | VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 600MM<br>16*9,9=96,000 [A]                                                                                                                                                             | M        | 96,000         | 2 480,70   | 238 147,20          |
| 23           | 272324      |                  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)<br>(1,085*13,2)*2=28,644 [A]                                                                                                                                              | M3       | 28,644         | 3 480,54   | 99 696,59           |
| 24           | 272365      |                  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>28,644*0,080=2,292 [A]                                                                                                                                                     | T        | 2,292          | 27 237,04  | 62 427,30           |
| 2            |             |                  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                |            | <b>1 658 581,82</b> |
| 3            |             |                  | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                          |          |                |            |                     |
| 77           | 317324      |                  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)<br>na přezdňých opěrných zdech<br>3,3*0,4*0,2+(4,3+3,3)*0,4*0,2+5,7*0,4*0,2+2,6*0,4*0,2=1,536 [A]                                                                           | M3       | 1,536          | 18 617,79  | 28 596,93           |
| 78           | 317364      |                  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10425<br>1,536*0,12=0,184 [A]                                                                                                                                                                 | T        | 0,184          | 27 237,04  | 5 011,62            |
| 27           | 327215      |                  | PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA<br>3,3*0,4*1,9+(4,3+3,3)*0,4*1,2+5,7*0,4*2,3+2,6*0,4*0,8=12,232 [A]                                                                                                                | M3       | 12,232         | 7 912,83   | 96 789,74           |
| 28           | 327314      |                  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)<br>dobetonávky<br>1,0+1,6+1,9+0,9=5,400 [A]                                                                                                       | M3       | 5,400          | 5 095,20   | 27 514,08           |
| 30           | 333325      |                  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>1,5*13,2+1,4*13,2=38,280 [A]                                                                                                                        | M3       | 38,280         | 5 592,84   | 214 093,92          |
| 31           | 333365      |                  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B<br>38,28*0,110=4,211 [A]                                                                                                                                       | T        | 4,211          | 27 237,04  | 114 695,18          |
| 3            |             |                  | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                          |          |                |            | <b>486 701,47</b>   |
| 4            |             |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                       |          |                |            |                     |
| 32           | 420328      |                  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>0,87*11,4+0,78*10,2=17,874 [A]                                                                                                                           | M3       | 17,874         | 3 414,76   | 61 035,42           |
| 33           | 420365      |                  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B<br>17,874*0,10=1,787 [A]                                                                                                                             | T        | 1,787          | 27 237,04  | 48 672,59           |
| 34           | 421325      |                  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>včetně říms<br>4,9*9,4=46,060 [A]                                                                                                                       | M3       | 46,060         | 6 277,75   | 289 153,17          |
| 35           | 421365      |                  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B<br>46,060*0,160=7,370 [A]                                                                                                                                   | T        | 7,370          | 27 237,04  | 200 736,98          |
| 74           | 451315      |                  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>pod dížbu<br>0,58*18,2=10,556 [A]                                                                                                                         | M3       | 10,556         | 3 392,89   | 35 815,35           |
| 37           | 451382      |                  | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE<br>výztuž sítě DN 6, oka 150x150<br>pod opěry 2*0,259*14,4=7,459 [A]<br>pod přechodové desky 0,361*11,4+0,401*10,2=8,206 [B]<br>Celkem: A+B=15,665 [C]     | M3       | 15,665         | 4 566,90   | 71 540,49           |
| 38           | 45861       |                  | VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM<br>5,42*17,0 + 5,7*17,0=189,040 [A]                                                                                                                             | M3       | 189,040        | 1 220,97   | 230 812,17          |
| 39           | 465512      |                  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>0,95*(12,9+1,8+3,9-0,4)=17,290 [A]                                                                                                                                              | M3       | 17,290         | 7 678,03   | 132 753,14          |
| 75           | 467384      |                  | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT<br>výztuž sítě DN 6, oka 150x150<br>0,4*0,8*3,8=1,216 [A]                                                                                            | M3       | 1,216          | 7 325,82   | 8 908,20            |
| 4            |             |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                       |          |                |            | <b>1 079 427,51</b> |
| 5            |             |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |                     |
| 40           | 572213      |                  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>0,25 kg/m2<br>2*73,892=147,784 [A]                                                                                                                                      | M2       | 147,784        | 13,49      | 1 993,61            |
| 41           | 574A34      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                          | M2       | 73,892         | 384,62     | 28 420,34           |
| 42           | 574C56      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                            | M2       | 73,892         | 481,81     | 35 601,90           |
| 5            |             |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                 |          |                |            | <b>66 015,85</b>    |

|                                         |        |                                                    |                                                                                            |              |         |          |            |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------|
|                                         |        | 7                                                  | Přidružená stavební výroba                                                                 |              |         |          |            |
| 44                                      | 711111 |                                                    | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY<br>penetrační nátěr     | M2           | 327,595 | 96,27    | 31 537,57  |
|                                         |        | 2*(6,0 *13,2+2*2,5)+(150,0+61,3*0,15)=327,595 [A]  |                                                                                            |              |         |          |            |
| 79                                      | 711111 | 1                                                  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY                         | M2           | 168,400 | 96,27    | 16 211,87  |
|                                         |        | 2*(6,0*13,2+2*2,5)=168,400 [A]                     |                                                                                            |              |         |          |            |
| 46                                      | 711442 |                                                    | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU                            | M2           | 245,285 | 753,71   | 184 873,76 |
|                                         |        | 2*(2*0,17+4,04+6,8+3,74)*(7,92+2*0,15)=245,285 [A] |                                                                                            |              |         |          |            |
| 48                                      | 711509 |                                                    | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                                         | M2           | 245,285 | 119,75   | 29 372,88  |
|                                         |        | 2*(2*0,17+4,04+6,8+3,74)*(7,92+2*0,15)=245,285 [A] |                                                                                            |              |         |          |            |
|                                         |        | 7                                                  | Přidružená stavební výroba                                                                 | 261 998,08   |         |          |            |
|                                         |        | 8                                                  | Potrubí                                                                                    |              |         |          |            |
| 52                                      | 87458  |                                                    | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM<br>převedení vody během stavby mostu včetně přesunu | M            | 16,000  | 2 183,66 | 34 938,56  |
|                                         |        | 8                                                  | Potrubí                                                                                    | 34 938,56    |         |          |            |
|                                         |        | 9                                                  | Ostatní konstrukce a práce                                                                 |              |         |          |            |
| 54                                      | 9111A1 |                                                    | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                         | M            | 19,200  | 3 003,12 | 57 659,90  |
|                                         |        | 3,3+(4,3+3,3)+5,7+2,6=19,200 [A]                   |                                                                                            |              |         |          |            |
| 55                                      | 9112B1 |                                                    | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>na náhledních zdech                | M            | 18,670  | 5 665,77 | 105 779,93 |
|                                         |        | 9,33+9,34=18,670 [A]                               |                                                                                            |              |         |          |            |
| 56                                      | 91355  |                                                    | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                                                      | KUS          | 2,000   | 1 197,49 | 2 394,98   |
| 57                                      | 914911 |                                                    | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ŽABETONOVÁNÍM -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ    | KUS          | 2,000   | 1 164,62 | 2 329,24   |
| 76                                      | 917425 |                                                    | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM<br>s kotvením                            | M            | 18,660  | 1 984,08 | 37 022,93  |
|                                         |        | 9,33+9,33=18,660 [A]                               |                                                                                            |              |         |          |            |
| 59                                      | 91931  |                                                    | ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ<br>úpravy v místě napojení na nově zábradlí                         | M            | 8,000   | 284,11   | 2 272,88   |
|                                         |        | 4*2,0=8,000 [A]                                    |                                                                                            |              |         |          |            |
| 65                                      | 936501 |                                                    | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ<br>chemické kotvy M12 ke kotvení zábradlí                | KG           | 56,000  | 211,32   | 11 833,92  |
| 66                                      | 936502 |                                                    | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK<br>vyznačení data postavení                             | KG           | 5,000   | 903,99   | 4 519,95   |
| 68                                      | 938541 |                                                    | OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ<br>pod izolaci                        | M2           | 159,510 | 70,44    | 11 235,88  |
|                                         |        | 150,3+61,4*0,15=159,510 [A]                        |                                                                                            |              |         |          |            |
| 69                                      | 93857  |                                                    | BROUŠENÍ BETON KONSTR                                                                      | M2           | 159,510 | 41,09    | 6 554,27   |
|                                         |        | 150,3+61,4*0,15=159,510 [A]                        |                                                                                            |              |         |          |            |
| 70                                      | 94890  |                                                    | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ                                                     | M3OP         | 98,560  | 1 232,71 | 121 495,90 |
|                                         |        | 1,6*11,2*5,5=98,560 [A]                            |                                                                                            |              |         |          |            |
|                                         |        | 9                                                  | Ostatní konstrukce a práce                                                                 | 363 099,78   |         |          |            |
|                                         |        |                                                    | Celkem                                                                                     | 4 520 374,67 |         |          |            |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |        |                                                    |                                                                                            |              |         |          |            |
| Vícepráce                               |        |                                                    |                                                                                            |              |         |          |            |
| Vícepráce celkem                        |        |                                                    |                                                                                            | 0,00         |         |          |            |
| Méněpráce                               |        |                                                    |                                                                                            |              |         |          |            |
| Méněpráce celkem                        |        |                                                    |                                                                                            | 0,00         |         |          |            |
| Celkem                                  |        |                                                    |                                                                                            | 0,00         |         |          |            |
| Celkem                                  |        |                                                    |                                                                                            | 4 520 374,67 |         |          |            |



## ASPE 9

Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 3075 II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PRES POTOK V OBCI BÍLKOVICE  
 číslo a název SO: 401 Přeložka VO  
 číslo a název rozpočtu: 401 Přeložka VO

| Poř. č. pol.                            | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------|
|                                         |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                | jednotková | celkem           |
| 1                                       | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | 6              | 7          | 8                |
|                                         |             | 0                | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |                  |
| 2                                       | 029111      |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ zaměření trasy VO a MR                                                                                                                                                                                                                                                | HM       | 0,060          | 140 881,23 | 8 452,87         |
| 3                                       | 02943       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS včetně koordinace s PD ČEZ a CETIN a.s.                                                                                                                                                                                                                                             | KS       | 1,000          | 4 109,04   | 4 109,04         |
| 4                                       | 02950       |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vychází revize                                                                                                                                                                                                                                                    | HOD      | 5,000          | 1 526,21   | 7 631,05         |
|                                         |             | 0                | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            | 20 192,96        |
|                                         |             | 7                | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            |                  |
| 11                                      | 742232      |                  | Vedení venkovní nn, závěsný kabel do 3 žil Kabel AES 2x16 včetně odbočení ke svítidlu a propojení na stávající rozvod                                                                                                                                                                                                   | M        | 70,000         | 76,31      | 5 341,70         |
| 15                                      | 742211      |                  | Demontáž sloupu/stožáru NN včetně veškeré výstroje pouze demontáž svítidla MC2, 1x70 ze stávajícího stožáru NN SCHREDER Safir2, 100W, nastavení Wilde                                                                                                                                                                   | KUS      | 1,000          | 410,90     | 410,90           |
| 13                                      | 742222      |                  | Demontáž venkovního vedení NN (4x) Vodiče AlFe 25 mm2 včetně vazů a izolátorů                                                                                                                                                                                                                                           | M        | 120,000        | 41,09      | 4 930,80         |
| 14                                      | 743122      |                  | Osvětlovací stožár pevný žárové zinkovaný délky 6,5 - 12m pouze dodávka a montáž svítidla Schröder, MC2, 1x70W s pojistkou v tělese, na konzoli s výložníkem (možnost využití 1 ks demontovaného svítidla) typ VZL 10, výložník UZD 2/1500, elektrovýzbroj pro 1 okruh, koncovky kabelů, včetně základu a trubky PE 300 | KUS      | 2,000          | 34 011,13  | 68 022,26        |
|                                         |             | 7                | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            | 78 705,66        |
|                                         |             |                  | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            | <b>98 898,62</b> |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |            |                  |
|                                         |             |                  | Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |                  |
|                                         |             |                  | Vícepráce celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            | 0,00             |
|                                         |             |                  | Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |                  |
|                                         |             |                  | Méněpráce celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            | 0,00             |
|                                         |             |                  | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            | <b>0,00</b>      |
|                                         |             |                  | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            | <b>98 898,62</b> |



