

43/2018

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 44/2018 ze dne 1.6.2018
(dále jen "Dodatek č. 1")

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Šeberov,
IČ: 00241717
DIČ: CZ00241717
sídlem K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petra Venturová, starostkou, [REDACTED]
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Pavlína Kollárová, [REDACTED]

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Zastoupen ve věcech smluvních: Josef Mládek, jednatel, [REDACTED]
Zastoupen ve věcech technických: Josef Mládek, jednatel, [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "Zhotovitel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.6.2018 Smlouvu o dílo č. 44/2018 (dále jen "Smlouva o dílo"), v níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele zhotovení díla blíže specifikovaného v článku I. odst. 1.1 (resp. článku II odst. 2.1.) Smlouvy o dílo, a to za částku 27.649.672,80 Kč vč. DPH.

II. Překážky při zakládání objektu

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se po převzetí staveniště Zhotovitelem a společného provedení posouzení základových poměrů objevily nepředpokládané a neočekávané překážky při zakládání objektu, na základě kterých bylo nutné změnit konstrukci základů (odtěžení původní nevhodné zeminy pod celým zakládaným objektem a nahrazení hutněnými podsypy ze štěrkodrtí, mazanina pod pasy, bednění základových pasů, výplň vnitřních i venkovních volných prostor štěrkopískem s postupným hutněním velkým válcem, změna mocnosti základové desky z hlediska statického posouzení).
2. Překážky uvedené v článku II. odst. 1 Dodatku č. 1 negativně ovlivnily časový harmonogram provádění díla a to tak, že došlo k prodloužení. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu uvedeného v čl. II odst. 1 Dodatku č. 1 Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla do 31. srpna 2018, a proto za období od termínu provedení díla dle čl. III odst. 3.2 Smlouvy o dílo do 31.

srpna 2018 nebudou vůči Zhotoviteli uplatňovány jakékoli sankce z důvodu nedodržení termínu provedení díla.

III. Jiná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem provedené práce na díle budou placeny Objednatelem průběžně, a to podle jejich skutečného provedení a na základě jejich věcného přezkoumání a po formálním odsouhlasení objednatel.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ode dne 31. srpna 2018 umožní Objednateli částečné užívání díla (budovy mateřské školy), aby od počátku školního roku 2018/2019 bylo alespoň v částečném režimu umožněno vzdělávání žáků mateřské školy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti v tomto Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Dodatek schválila Rada Městské části Praha – Šeberov dne 15.8.2018 usnesením č. 1/102/2018/RMČ .

V Praze dne 23.8.2018

Starostka MČ
Ing. Petra Venturová

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek, jednatel