

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Během zpracování a projednávání akce „III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ byl projektant informován o skutečnosti, že v těsné blízkosti rekonstruované silnice III/3655 již aktuálně probíhá výstavba přestupního uzlu. Tato stavba probíhá v místech, kde má projektant navrhnout nové uliční vpusti pro odvodnění komunikace a nový kanalizační sběrač. Probíhající stavba tak má vliv na technický návrh odvodnění komunikace III/3655.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 15.1.2017
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 15 dnů od doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 762/2016

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. X., který se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí technického oddělení a vedoucí technicko-správního úseku oblasti.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucí technického oddělení [redacted]
 - i. vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Blansko [redacted]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
 - vii. je oprávněn činit písemnou výzvu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.
6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Odpovědným projektantem je [redacted]
[redacted] Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 27.10.2016

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje