

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci  
„Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“  
15TUOIN27

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále také jako „objednatel“)

a

#### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní a korespondenční adresa: závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupená Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci

(dále také jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2017/006417** (dále jen „dodatek č. 1“).

### I.

#### Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 na základě výsledků otevřeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávacích podmínkách a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce

odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dále při splnění podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	<b>1.219.239,73 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	<b>155.529,- Kč bez DPH</b>

---

<b>Celková cena za provedení díla se navyšuje o: a činí celkem:</b>	<b>1.063.710,73 Kč bez DPH</b> <b>119.196.475,03 Kč bez DPH</b>
---	--

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 4.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 24.8.2018

V Plzni dne 21.8.2018

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Jan Muzika**  
ředitel závodu Plzeň  
na základě plné moci  
**EUROVIA CS, a.s.**