

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/006417

Stavební akce:	Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.3	SO 201 Opěrná zeď vč.přístřešků
---	--

Dotčená část stavby:	SO 201 Opěrná zeď vč.přístřešků		
Název / označení změny:	ZL č.3 - C - Opěrná zeď		
Podklad pro změnu:	Změna výšek a navýšení počtu kotev		
Zápis z jednání:	Stanovisko SŽDC		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.12.2017		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Dle původní PDPS byli navrženy kotvy pod železniční těleso v počtu dvou kusů v jedné řadě a na požadavek SŽDC (únostnost pojižděné koleje) bylo nutno přidat 1 kotvu a převázku v další nižší úrovni (lanovou kotvu). Práce spočívaly v provedení vrtu pod úroveň stávající koleje, osazení lanové kotvy, její injektáže, napnutí na předepsanou hodnotu uvedenou v PD, osazení ocelové převázky.

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		122 271,14 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		122 271,14 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací
souhlas SŽDC s TP
souhrné stanovisko SŽDC
pohled na podchod
zápisy ve SD
stanovisko AD*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Jaroslav Polák,		
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Lukáš Jedlička		