

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/006417

Stavební akce:	Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.4	SO 101 TERMINÁL - KOMUNIKACE
---	-------------------------------------

Dotčená část stavby:	SO 101 - TERMINÁL - KOMUNIKACE		
Název / označení změny:	ZL č.4 - Skládkovné		
Podklad pro změnu:	Protokol o zkoušce zemin - ALS Czech Republic, s.r.o.		
Zápis z jednání:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	18.5.2018

Zdůvodnění a popis změny:
 Nevyhovující zkoušky zeminy dle tab. 10.1 - nevhodné k uložení na povrch(kontaminovaná zemina). Další vzorkování protokol dle tab. 2.1 výluh I. a tab 4.1 - obsah sušiny nutno uložit na speciální skládku.

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		829 213,76 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		984 742,76 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		-155 529,00 Kč	

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
 protokoly zkoušky zemin
 smlouva o dílo
 faktury a vážní listky

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS			
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. arch. Lukáš Jedlička		