

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"D1 Oprava mostu D1-250"

popis prací	měsíc	červenec			srpen				září					říjen				
	týden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	realizace	realizace: 16. 07. 2016 - 31. 10. 2016																
DIO po dobu stavby																		
zařízení staveniště, přípravné práce																		
montáž zavěšených lávek																		
přizvednutí NK																		
demolice OP1, OP3 a mostního svršku u OP1, OP3																		
sanace NK u OP1, OP3																		
výstavba OP1, OP3																		
spuštění NK na OP1, OP3																		
betonáž spádové desky na NK u OP1, OP3																		
betonáž říms u OP1, OP3																		
montáž MZ u OP1, OP3																		
opevnění svahu, žlaby, schodiště, odvodnění																		
demolice mostního svršku																		
sanace NK																		
betonáž spádové desky na NK																		
betonáž říms																		
sanace pilíře vč. odvodnění																		
aplikace přímopochozí izolace																		
montáž zábradlí, demontáž zavěšených lávek																		
rekonstrukce přilehlých úseků chodníku																		
dokončovací práce, zrušení staveniště, předání díla																		
HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ RDS																		
RDS		do 20. 07. 2016																
DSPS		do 31. 10. 2016																
HMP, ML		do 30. 11. 2016																

V Brně dne 17. 06. 2016