

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 174/001	Číslo ZBV: 011
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření v km 93.900 - 95.515, vpravo			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno			
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 		Paré Příjemce 1 Objednatel 2 Zhotovitel 3 4	
Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV: Předmětem této změny stavby je doplnění DIO dle požadavku a rozhodnutí uzavírkové komise, proto bylo nutné doplnit jednotlivé značení a provést práce pro převedení dopravy dle rozhodnutí MD o povolení uzavírky. V době vzniku PD nebylo možné předpokládat konečnou podobu dopravně inženýrského opatření. Jedná se o skutečné prováděné množství jednotlivých položek.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	156 000,00	156 000,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	datum 11 -08- 2016	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11 -08- 2016	
Stavební dozor	jméno	16 01	
Správce stavby	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Smlouvy, je součástí i tento dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Na důkaz toho připojili své podpisy.		Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Na důkaz toho připojili své podpisy.	
Objednatel	jméno	datum 30. 09. 2016 podpis	
Zhotovitel	jméno	datum 11 -08- 2016 podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	