

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
č. MUHO-SML/114/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Holice**, IČ: 00273571, se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice, zastoupeným Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou  
(dále jen „**Objednatel**“);  
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) na základě provedených zkoušek bylo zjištěno, že stávající škvára v podloží hřiště je kontaminovaná;
- (C) objednatel požaduje zúžení rozsahu Díla o některé práce a dodávky;
- (D) vedle Zhotovitele bude v místě realizace Díla provádět realizaci odvodnění a drenáží třetí subjekt na základě samostatné smlouvy o dílo s Objednatelem, což může být spojeno s omezením realizace Díla Zhotovitelem;
- (E) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (F) skutečnosti uvedené v bodě (B) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle Smlouvy; v důsledku toho pozastavil Zhotovitel práce na Díle;
- (G) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1 a č. 2 (změnové listy č. 1 a č. 2 v textu společně jako „změnové listy 1 a 2“). Změnové listy 1 a 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- (H) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

**DOHODLY SE STRANY TAKTO:**

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. II Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech 1 a 2. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v čl. II Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“),

blíže specifikované ve změnovém listě č. 1.

1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. I Smlouvy se rozšiřují o změnové listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy.

1.3 Strany se dohodly, že v čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:*

*a) Zahájení plnění Předmětu díla: do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy*

*jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;*

*b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 16. 11. 2018*

*jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.*

*Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od Zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.*

1.4 Strany se dohodly, že v čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se doplňuje odst. 8 v následujícím znění:

*8. Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla sjednaný v odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy, jakož i jednotlivé termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel důvodně přerušil realizaci díla nebo jeho části z důvodu provádění odvodnění a drenáží třetím subjektem pro objednatele v místě realizace díla zhotovitelem.*

1.5 Strany se dohodly, že v čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*1 Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a v souladu se změnovými listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě a je v členění:*

- cena celkem bez DPH 17 006 743,95 Kč*
- vyčíslení DPH 3 571 416,23 Kč (v platné výši)*
- **cena celková vč. DPH 20 578 160,18 Kč***

*slovy celkem vč. DPH*

*DVACET MILIONŮ PĚT SET SEDMDESÁT OSM TISÍC JEDNO STO ŠEDESÁT KORUN ČESKÝCH A OSMNÁCT HALÉŘŮ*

1.6 Strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn zúžit rozsah Díla v části umělého osvětlení.

1.7 Strany se dále dohodly, že harmonogram výstavby, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nahrazuje novým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.


## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Holice č.287 ze dne 13. srpna 2018.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Změnové listy 1 a 2  
Příloha č. 2 Harmonogram výstavby
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Holicích dne 14.8. 2018

V Plzni dne ..... 2018

**MĚSTO HOLICE**  
Holubova čp. 1, 534 01 Holice  
IČ 273 571 DIČ CZ00273571

  
.....  
**Město Holice**  
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta

.....  
**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
Jaroslav Karásek, jednatel