



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 327/OIRM/2018

(schválena na jednání RM dne 12.02.2018, č. usn. 156/2018)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.08.2018 usn. č. 809/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : město Příbram
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČO: 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Sídlo: U pošty 513, 335 01 Nepomuk
Statutární zástupce: Josef Skala, jednatel
IČO: 26342812
DIČ: CZ 26342812
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14184.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.03.2018 smlouvu o dílo, na stavební práce na akci „Realizace parkoviště Čechovská, Příbram“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace parkoviště Čechovská, Příbram“- vše v podobě a kvalitě bližší specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Zadávací list č. 1
Zadávací list č. 2

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	7 655 776,71 Kč
DPH	1 607 713,11 Kč
Cena včetně DPH	9 263 489,82 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Zadávací list č. 1
 Zadávací list č. 2

V Příbrami dne: 14. 08. 2018

za objednatele:



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:



SILNICE NEPOMUK
Josef Skala, jednatel



Rekapitulace stavby

Projekt číslo:			
Název projektu: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská			
Zhotovitel:		Objednatel:	
SILNICE NEPOMUK s.r.o. U Pošty 513 335 01 Nepomuk	IČO: 263 42 812 DIČ: CZ263 42 812	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	IČO: 002 43 132

**Cena dle SOD
(bez smluvních dodatků)**

SO 01	Výstavba parkoviště	7 110 898,00
SO 02	Přeložka plynovodu	380 000,00
Celkem bez DPH:		7 490 898,00
DPH 21%:		1 573 088,58
Celkem včetně DPH:		9 063 986,58

Dodatek č. 1

Zadávací list č.1	Oddělení parkovacích míst	-72 602,53
Zadávací list č.2	Vybourání betonů	237 481,24
Celkem bez DPH:		164 878,71
DPH 21%:		34 624,53
Celkem včetně DPH:		199 503,24

**Cena dle SOD ve
znění Dodatku č. 1**

Celkem bez DPH:	7 655 776,71
DPH 21%:	1 607 713,11
Celkem včetně DPH:	9 263 489,82

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SILNICE NEPOMUK s.r.o. IČO: 263 42 812 zastoupené Tomášem Duzbabou, stavbyvedoucím		24.04.2018
Schválí:		
Inženýr stavby / TDS	podpis	datum
Ing. Tomáš Honéger IČO: 765 32 801		27.7.2018
projektant / AD	podpis	datum
Ing. Karel Cibulka - projekce IČO: 112 96 821		24.04.2018
zadavatel / objednatel	podpis	datum
město Příbram, IČO: 002 43 132 zastoupené Ing. Evou Čermou		24.04.2018

Zadávací list č. 1		19.7.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská	
Stavba:	Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská	
Objekt:	SO 01 - výstavba parkoviště	
Popis změny	Projekt uvažoval s oddělením parkovacích stání žulovými obrubami vsazenými do betonu.	
Specifikace změny	Jednotlivá parkovací stání jsou oddělena bílými kamennými koskami umístěnými do plastových dlaždic.	
Zdůvodnění změny	Změna byla navržena na základě předchozích zkušeností objednatele při dostavbě parkoviště Gen. Tesaříka v Příbrami (parkoviště dokončeno 2/2018). Použití bílých kosků oddělujících jednotlivá stání se jeví jako vzhledově lepší a levnější varianta při zachování stejné funkčnosti a užitné hodnoty.	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	19.7.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
<small>jméno</small>		<small>datum</small>
SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČO: 26342812, zastoupené Tomášem Duzbabou, stavbyvedoucím		27. 07. 2018
Schválil:		
<small>Inženýr stavby / IDS</small>		
Ing. Tomáš Honéger, IČO: 76532801		27.7.2018
<small>projektant / AD</small>		
Ing. Karel Cibulka - projekce IČO: 11298821		27. 07. 2018
<small>zadavatel / objednatel</small>		
město Příbram, IČO: 00243132 zastoupené Ing. Evou Černou		27. 07. 2018

MĚSTO PŘÍBRAM
-20-

Zadávací list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská

Objekt: SO 01 - výstavba parkoviště

č.č.	hod. položky	popis položky	množství ve množství	množství po změně	rozdiel množství	cenová jednotka přepočtená na množství Kč	celková cena ve smluvných m.j.	celková cena po změně Kč	rozdiel cen. vým. Kč
61	554201111	Podklad nebo podstyp ze šlefkopistku ŠP II 40 mm	m ²	882,000	904,75	30,45	26 247,80 Kč	27 549,84 Kč	-12 802,34 Kč
62	564752113	Podklad z kamenného dírcového 32-63 s výpřt. karmen. 17 cm	m ²	862,000	947,50	188,04	170 710,43 Kč	167 642,90 Kč	1 301,74 Kč
1001	568911999	Umístění bílých kostek do zakotvovací drážky k oděření parkovacích slétní	kus	0,000	912,00	10,00	0,00 Kč	9 120,00 Kč	18 932,42 Kč
1002	563373999	ENIG Kozka	kus	0,000	912,00	7,50	0,00 Kč	6 840,00 Kč	9 120,00 Kč
71	599912214	Kladení písk. veget. dráždic, lože 30mm, pl. nazř 500 m ²	m ²	862,000	904,75	42,79	125,97	113 971,36 Kč	5 385,22 Kč
74	252244311	Právek zakotvovací: GU/7TA/34RDEIV černý 30x20x4 cm	kus	3 500,000	3 671,00	171,00	95,28	242 890,08 Kč	11 846,89 Kč
137	917461111	Osezení síťového obrubníku kamenného s boční operou, do lože z betonu proslého C12/15	m	520,000	235,00	-285,00	238,06	122 751,20 Kč	-87 277,10 Kč
145	502001500	Kozka dráždicí váhla, žula výškové 1517/1626/113926	l	23,000	13,11	-15,89	2 760,00	36 172,58 Kč	-43 867,48 Kč
149	919101111	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proslého C12/15	m ³	174,960	166,41	-8,55	1 506,93	250 788,22 Kč	-12 894,25 Kč
Rozdiel opravní SaD celkovo Kč:									-72 802,54 Kč

Zhotovitel / dodavatel:

Jméno: SILNICE NEPOJARIK s.r.o., IČO: 20347812
 zapsanými Tomášem Duzababou, sídlo v Praze
 Schválil:

(název) stavební / TDS

Ing. Tomáš Horňáček, IČO: 76592801

projektant / AD

Ing. Karel Cibulka - projektant, IČO: 11296621





zodpovědný / odborník

místní příbram, IČO: 00241132

zastupované Ing. Evou Čermou

[Redacted Signature Area]		datum
		27. 07. 2018
		24. 4. 2018
[Redacted Signature Area]		datum
		27. 07. 2018
[Redacted Signature Area]		29. 6. 18

PRÍSTOJ: PŘÍBRAM

Zadávací list č. 2		19.7.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská	
Stavba:	Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská	
Objekt:	SO 01 - výstavba parkoviště	
Popis změny	Při provádění zemních prací se narazilo na betonové bloky, které bylo nutno vybourat, rozbit na menší části a odvézt na řízenou skládku.	
Specifikace změny	Bloky byly vybourány a uloženy na řízenou skládku. Vybouraná místa byla nahrazena štěrkostrým.	
Zdůvodnění změny	Betonové bloky byly uloženy v hloubce 0,5 - 2 m pod zemí. Jejich přítomnost nebyla předvídána. Jedná se pravděpodobně o betonové díly, které byly zavezeny navážkou v době výstavby okolních panelových bytových domů (před cca 40ti lety).	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	19.7.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
<small>Jméno</small>	<small>Podpis</small>	<small>datum</small>
SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČO: 26342812, zastoupené Tomášem Duzbabou, stavbyvedoucím		27. 07. 2018
Schválili:		
<small>Inženýr stavby / TDS</small>		
Ing. Tomáš Honéger, IČO: 76532801 <small>projektant / AG</small>		24. 7. 2018
Ing. Karel Cibulka - projekce IČO: 11298821 <small>zadávatel / obědnetel</small>		27. 07. 2018
město Příbram, IČO: 00243132 zastoupené Ing. Evou Černou		24. 07. 2018

Zadávací list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská										
Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská										
SO 01 - výstavba parkoviště										
Číslo a nazev položky										
P.č.	údi položky	popis položky	měrná jedn.	snížení ve smlouvě	náročnost po změně	rozšíření smlouvy	veřejn. měr. jednotka po změně Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozšíř. odt. ceny Kč
1001	46454111	Doplšení šířkovosti 32 - 63 mm	m ³	0,000	29,30	29,30	757,00	0,00 Kč	22 180,10 Kč	237 481,24 Kč
1002	96104411	Bourání betonů bez výztuže v hloubených vykopávkách	m ³	0,000	48,00	48,00	2 520,00	0,00 Kč	115 920,00 Kč	115 920,00 Kč
190	97908111	Dřevz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	144,218	245,42	101,20	37,79	5 450,04 Kč	9 274,36 Kč	3 824,35 Kč
191	97908121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 442,182	2 464,18	1022,00	7,56	10 902,99 Kč	18 629,22 Kč	7 726,32 Kč
1003	59721612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	101,20	101,20	448,00	0,00 Kč	45 337,80 Kč	45 337,80 Kč
193	97999001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	144,218	245,42	101,20	419,89	60 555,60 Kč	103 049,66 Kč	42 492,87 Kč
Rezálí omeřil SoD celkem Kč:										
237 481,24 Kč										

Zhotovitel / dodavatel:

Jméno

SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČO: 26342812,
zastoupené Tomášem Dyzbásem, stavebním zedníkem

Schválil:

Inženýr: stěby / TDS

Ing. Tomáš Hončiger, IČO: 76532801

projektant / AD

Ing. Karel Cibulka - projektant, IČO: 11298821

zadavatel / objednatel

město Příbram, IČO: 00243132

zastoupené Ing. Evou Černou

	datum
	27. 07. 2018
	27. 07. 2018
	27. 07. 2018

MESTO PŘIBRAM

-26-

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

JKSO:
 Místo: Příbram

CC-CZ:
 Datum: 19.7.2018

Objednatel:
 Město Příbram

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Důbrava Miroslav

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				164 878,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				164 878,71
DPH základní	21,00%	ze	164 878,71	34 624,53
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				199 503,24
v CZK				

Projektant

27. 07. 2018

[Redacted Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

TDS:
 27. 07. 2018

[Redacted Signature]

MĚSTO PŘÍBRAM
 -28-

Datum a podpis: [Redacted]

Zhotovitel

[Redacted Signature]

27. 07. 2018

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Místo: Příbram

Datum: 19.07.2018

Objednatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava Miroslav

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	164 878,71	199 503,24
01	Odpočet obrub - ohraničení parkovacích stání	-72 602,53	-87 849,06
02	Vybourání betonů	237 481,24	287 352,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		164 878,71	199 503,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce
Objekt: 01 - Odpočet obrub - ohraničení parkovacích stání

JKSO:
Místo: Příbram

CC-CZ:
Datum: 19.07.2018

Objednatel:
 Město Příbram

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 Důbrava Miroslav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -72 602,53
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -72 602,53

DPH základní	21,00%	ze	-72 602,53	-15 246,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **-87 849,06**

Projektant

Zpracovatel

27.07.2018

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

04.04.2018

TDS

MĚSTO PŘÍBRAM

Datum a podpis:

Razítko

19.7.2018

DŮBRAVA MIROSLAV

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Objekt: 01 - Odpočet obrub - ohraničení parkovacích stání

Místo: Příbram

Datum: 19.07.2018

Objednatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava Miroslav

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-72 602,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-72 602,53

5 - Komunikace pozemní

51 426,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-124 028,79

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-72 602,53

ROZPOČET

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Objekt: 01 - Odpočet obrub - ohraničení parkovacích stání

Místo: Příbram Datum: 19.07.2018

Objednatel: Město Příbram Projektant: Zpracovatel: Důbrava Miroslav
Zhotovitel: SILNICE NEPDMUK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -72 602,53

HSV - Práce a dodávky HSV -72 602,53

5 - Komunikace pozemní 51 426,26

61	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tt 40 mm ((12*5*4)+(9*5))*0,15	m2	42,750	30,45	1 301,74
					42,750		
62	K	564752113	Podklad z kameniva drceného 32-63 s výplň. kamen. 17 cm ((12*5*4)+(9*5))*0,3	m2	85,500	198,04	16 932,42
					85,500		
1001	K	596911999	Umístění bílých kostek do zatravnovací dlažby k oddělení parkovacích stání 57*16	kus	912,000	10,00	9 120,00
					912,000		
			Součet		912,000		
1002	M	583373999	Bílá kostka	kus	912,000	7,50	6 840,00
71	K	596912214	Kladení plast. veget. dlaždic, lože 30mm, pl. nad 500 m2 285*0,15	m2	42,750	125,97	5 385,22
					42,750		
74	M	283244611	Panel zatravnovací GUTTAGARDEN černý 50x50x4 cm 285*0,15	kus	171,000	69,28	11 846,88
					42,750		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -124 028,79

137	K	917461111	Osazení stojatého obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z betonu prostého C12/15 ((12*5*4)+(9*5))	m	-285,000	236,06	-67 277,10
					-285,000		
			Součet		-285,000		
145	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II jedá ((285)*0,055769)	t	-15,894	2 760,00	-43 867,44
					-15,894		
139	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C12/15 -285*0,03	m3	-8,550	1 506,93	-12 884,25
					-8,550		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Objekt: 02 - Vybourání betonů

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 19.07.2018

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava Miroslav

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

237 481,24

0,00

Cena bez DPH

237 481,24

DPH základní

21,00%

ze

237 481,24

49 871,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

287 352,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO PŘÍBRAM
-20-

19.7.2018 DŮBRAVA MIROSLAV

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příbram - Vystavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Objekt: 02 - Vybourání betonů

Místo: Příbram

Datum: 19.07.2018

Objednatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava Miroslav

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	237 481,24
HSV - Práce a dodávky HSV	237 481,24
4 - Vodorovné konstrukce	22 180,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 920,00
997 - Přesun sutě	99 381,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 481,24

ROZPOČET

Stavba: Příbram - Výstavba parkoviště ulice Čechovská - více a méně práce

Objekt: 02 - Vybourání betonů

Místo: Příbram

Datum: 19.07.2018

Objednatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava Miroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 481,24

HSV - Práce a dodávky HSV

237 481,24

4 - Vodorovné konstrukce

22 180,10

1001	K	464541111	Doplnění štěrku drti 32 - 63 mm (polovina vytěženého množství)	m3	29,300	757,00	22 180,10
			29,3		29,300		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 920,00

1002	K	961044111	Bourání betonů bez výztuže v hloubených vykopávkách	m3	46,000	2 520,00	115 920,00
------	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

997 - Přesun sutě

99 381,14

190	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	101,200	37,79	3 824,35
191	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 022,000	7,56	7 726,32
			102,2*10		1 022,000		
1003	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	101,200	448,00	45 337,60
			46*2,2		101,200		
193	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	101,200	419,89	42 492,87