

**Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 5 s názvem**

**„Most ev. č. 279-004 přes sil. I/10 a III/27911 ve Svijanech a Most ev. č. 279-005 přes trať ČD a
MK ve Svijanech“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016271/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 7043/MP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 5 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ a dne 13. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 1. 2. 2018 Dodatek č. 2 a dne 3. 5. 2018 Dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 540 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.
3. Dne 3. 8. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 8. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že ve sjednaném termínu není možné zajistit dodání pravomocného stavebního povolení z důvodu průtahů při doručování závazných rozhodnutí (stavebních povolení) jednotlivým účastníkům řízení. Žádosti o stavební povolení byly podány 30. 5. 2018; stavební úřad Městské úřadu v Turnově vydal stavební povolení dne 18. 7. 2018 pod č.j. SU/18/3850/HAI a č.j. SU/18/3853/HAI.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 600 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 27.08.2018

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

za **METROPROJEKT Praha a.s.**

Ing. Jan Růžička, ředitel

Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda
představenstva