

Dodatek č.1

K SOD č. 11PU-002231, ev. č. 177/16

uzavřené dne 14.6.2016, na zhotovení stavebních prací

„I/34 Květná, oprava propustku 34-p-054“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zastoupený:

Ředitelem Správy Pardubice

Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

Dodavatel/zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o.

Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČ: 27557235 , DIČ: CZ27557235

Zastoupený:

jednatel společnosti

Tímto dodatkem č. 1 se mění, nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

IX. Doba plnění

Tímto dodatkem se mění doba plnění takto:

Původní termín: do 30. 9.2016 – doba výstavby 3 měsíce

Nový termín: do 30.11.2016 – doba výstavby 3 měsíce

Zdůvodnění změny:

Dle bodu 9.6.

K předání staveniště došlo až 23.8.2016, a doba výstavby je 3 měsíce.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne: 29. 08. 2016

V Pardubicích dne: 24.8.2016

Za objednatele:

Za dodavatele:

Ředitel Správy Pardubice

Jednatel společnosti