

Dodatek č. 1 k MANDÁTNÍ SMLOUVA
o výkonu technického dozoru investora
uzavřená v souladu s ustanovením obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Mandant: **Slezská univerzita v Opavě**

Sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Jednající: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor univerzity

IČO: 47813059

DIČ: CZ 47813059

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kania, kvestor univerzity

- ve věcech technických: Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního

B
C

na straně jedné

a

Mandatář: **FLAGRO, a.s.**

Sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívov

Jednající: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., předseda představenstva

IČO: 28644344

DIČ: CZ28644344

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a stavby: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., předseda představenstva na straně druhé.

(dále také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2013 Mandátní Smlouvu o výkonu technického dozoru investora, jejichž předmětem je výkon TDI při realizaci stavby „**SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava**“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 k Mandátní Smlouvě jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Změna smlouvy

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány v Dodatku č. 1 mezi Objednatelem a zhotovitelem díla ze dne 18. 8. 2016, včetně dopadu do

konečného termínu odevzdání díla generálním dodavatelem (zhotovitelem)

S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají, že v článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje text „provádět v době od června 2014 do dubna 2015“ (11 měsíců) nově textem „**provádět v době od února 2016 do dubna 2017**“ (15 měsíců)

- 1.2. Na základě prodloužení konečného termínu díla a tedy prodloužení doby plnění dojde i ke změně ceny díla (čl. V, bod V.1) Mandátní smlouvy. Nová cena díla tedy činí:

651.825,00 Kč bez DPH

788.708,00 Kč s DPH 21%

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne - 4 - 11 - 2016
Za mandátáře:

V Ostravě dne
Za mandanta:

.....
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.,

.....
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.