

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/2561/2017 uzavřené dne 3.7.2017, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:**

se sídlem:

**Statutární město Přerov**

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

**PRINTES-ATELIER s.r.o.**

Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002

zastoupený:

IČ:

253 91 089

DIČ:

CZ25391089

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeném 29.3.2018 bude zpracována dokumentace pro vydání společného povolení, byl prodloužen termín dokončení a navýšena cena díla z důvodu požadavku objednatele na vybudování VO na trase cyklostezky.

Na základě požadavku objednatele nyní zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a navýšení ceny díla z důvodu zpracování změn v souvislosti již zhotovenou dokumentací firmy EMOS property, s.r.o. na stavbu „Rozšíření areálu EMOS“.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 3.7.2017,

č. SML/2561/2017, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, body 2.1. a 2.2. se ruší a nově se sjednávají v následujícím znění:

2.1. Dokumentace pro společné povolení stavby vč. inženýrské činnosti pro zpracování dokumentace do 31.10.2018.

Výkon související inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby - vypracování žádosti na zahájení společného řízení, případně dalších potřebných povolení a vyřízení pravomocného povolení pro stavbu bude zahájen do 10 pracovních dnů od předání všech podkladů či právních dokumentů zhotoviteli a ukončen do 90 kalendářních dnů předáním pravomocného povolení stavby.

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného územního povolení a stavebního rozhodnutí, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 30 dnů ode dne vydání společného územního a stavebního povolení.

2) Čl. V Cena díla, bod 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH v Kč
Světelný výpočet osvětlení, PD Osvětlení	28.000,00	5.880,00	33.880,00
Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu	8.000,00	1.680,00	9.680,00
Vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení, vč. IČ	126.900,00	26.649,00	153.549,00
Výkon inženýrské činnosti pro vydání společného rozhodnutí	12.900,00	2.709,00	15.609,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	64.900,00	13.629,00	78.529,00
<b>CENA C1 CELKEM</b>	<b>240.700,00</b>	<b>57.204,00</b>	<b>291.247,00</b>
<b>CENA C2 – AUTORSKÝ DOZOR (Kč/hod.)</b>	<b>650,00</b>	<b>137,00</b>	<b>787,00</b>

6) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### Článek III Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově dne 23. 08. 2018

.....  
[Redacted signature]

Ing. Ivana Pinkasová  
Vedoucí odboru  
objednatel

Statutární město Přerov

51

V Přerově dne 17.8.2018

.....  
[Redacted signature]

 **PRINTES  
ATELIER**  
DIK. 0225391039 s.r.o.  
Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479  
Mostní 11a, 750 02 PŘEROV