

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2018/95 ze dne 03.07.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SANAP společnost s ručením omezeným**
Sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Marcelem Kříž, jednatelem společnosti
IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: ycqy22c

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Marcel Kříž, jednatel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Marcel Kříž, jednatel společnosti

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2018 / 95 týkající se akce „Sanace zřícené opěrné zdi u cukrárny U Bertíka v Mladé Boleslavi“.

1.2 V projektové dokumentaci vypracované ing. Zdeňkem Ladmanem bylo počítáno s tím, že kamenná opěrná zeď bude vyzděna z původních kamenů. Na základě nově zjištěných informací bylo konstatováno, že z původních kamenů bude použitelných pouze 15-20%. Tímto vyvstala potřeba zbytek kamene, cca 25m³, dokoupit. Zhotovitel stavby navrhl nakoupit použité pískovcové kvádry s opracovaným lícem, s čímž NPÚ souhlasí. Cena je stanovena na 11.200Kč/m³ bez DPH. Fakturováno bude dle skutečnosti.

1.3 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 718.063,65Kč bez DPH
Vícepráce: 280.000,00Kč bez DPH
Nová cena díla: 998.063,65Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 998.063,65Kč bez DPH (slovy Devětsetdevadesátosmtisícšedesáttřikorunčeskýchšedesátpěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je nakoupení 25m³ použitých pískovcových kvádrů s opracovaným lícem potřebných k provedení předmětu díla.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/95 ze dne 03.07.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
SANAP společnost s ručením omezeným
Marcel Kříž, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav