

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23. 5. 2018 Č. 2018/1/13**  
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov  
Zastoupen: [redacted], jednatelkou městské části Brno-Jundrov,  
oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]  
tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]  
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** BV-Dex, s.r.o.  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Jednatel: [redacted], výrobní ředitel, prokurista  
bytem [redacted]  
tel.: [redacted], email: [redacted]  
oprávněná jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
[redacted]

Se sídlem: Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno  
IČO: 26926938  
DIČ: CZ26926938  
Plátce DPH: ANO  
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s. [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

**I.**

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/13, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení stavby „ZŠ Jasanová, přístavba učebny a skladu“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost přepracování projektové dokumentace, kdy po odkrytí základových konstrukcí původní budovy a zjištění polohy stávajících inženýrských sítí-kanalizace bylo shledáno, že tyto konstrukce jsou provedeny jinak oproti původním předpokladům projektanta.
3. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, původně sjednaného čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31. srpna 2018, tak, nový termín dokončení díla je do 30. září 2018.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

### D o l o ž k a ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 92. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 20. 8. 2018 pod bodem C)2).

V Brně dne 22. 9. 2018

V Brně dne 29. 8. 2018

.....  


**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-Jundrov**

  
starostka MČ Brno-Jundrov  
(za objednatele)


Statutární město Brno  
Městská část Brno - Jundrov  
Veslařská 56, 637 00 Brno





②  
NO  
38

**BV-Dex, s.r.o.**

  
výrobní ředitel, prokurista  
(za zhotovitele)