



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

[redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

sport cité + s.r.o.

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zastoupená [redacted] – jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] – jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted] - stavbyvedoucí

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 273799671/0300

dále jen **zhotovitel**

„Sportovně rekreační areál Zlín - Kudlov“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180024 ze dne 29. 3. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

Víceúčelové hřiště

Změna zemních prací - stabilizace svahu

V průběhu realizace po provedení statických zatěžovacích zkoušek byla řešena změna návrhu stabilizace svahu. Nově bude proveden odkop v pásu 3 m ve vzdálenosti 1 m od hranice parcel na úroveň stávajícího terénu v místě parcelní hranice. Dále bude proveden stabilizační pás ze štěrkodrti a hutněný násyp v pásu 3 m po vrstvách 250 mm. Poslední vrstva 400 mm bude provápněna vápennou stabilizací.

Viz změnový rozpočet

Změna trubičního vedení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Sportovně rekreační areál Zlín - Kudlov“

V souvislosti s plánovanou budoucí výstavbou objektu v severovýchodní části parcely č. 1082/9, k. ú. Kudlov bude přemístěna pojistná zasakovací jímka 3 x 9,6 m do severního rohu tohoto pozemku. Z tohoto důvodu je nutné provést rozsáhlejší zemní práce.

Viz změnový rozpočet

Komunikace

3.2.2. změna dlažby zámkové

Z důvodu složité údržby zatravněného pásu šířky 1 a 2,9 m mezi víceúčelovým hřištěm a komunikací, bude tento pás proveden z betonové dlažby.

Viz změnový rozpočet

3.2.3. změna doplňujících prací na komunikaci

V souvislosti se změnou ploch z betonové dlažby je nutné doplnit betonové obrubníky.

Viz změnový rozpočet

3.2.4. změna staveništního přesunu hmot

Uvedené změny v tomto změnovém listě navyšují náklady na staveništní přesun hmot.

3.2.5. změna vybavení

Pro uskladnění sportovního vybavení (sloupky na tenis a volejbal, sítě, florbalových branek) bude doplněn uzamykatelný zahradní skladový domek osazený na zpevněné ploše.

Viz změnový rozpočet

Parkoviště

3.2.6. změna krytu živičných komunikací

Stav zpevněné krajnice komunikace (ul. Zelená) navazující na nově budované parkoviště (SO 03) vykazuje vady (rozpraskání a rozdrolení), které v době tvorby projektové dokumentace neměla. Z tohoto důvodu je nutné komunikaci doplnit asfaltovým betonem.

Viz změnový rozpočet

Méněpráce:

Komunikace

3.1.1. změna zemních prací - stabilizace svahu

V průběhu realizace po provedení statických zatěžovacích zkoušek byla posouzena a navržena stabilizace svahu. Nebude se provádět celoplošný odkop navážek (odtěžení stávajících neuhutněných vrstev s uložením na mezideponii v místě stavby a zpětný hutněný násyp)

Viz změnový rozpočet

3.1.2. změna krytu živičných komunikací

Z důvodu komplikovaného provádění pokládky asfaltových betonů v prostoru umístění mobiliáře se nebude provádět 58 m² asfaltových betonů v tl. 4 a 6 cm a 116 m² spojovacího živičného postřiku. Tento prostor bude proveden z betonové dlažby.

Viz změnový rozpočet

Elektroinstalace

3.1.3. změna elektroinstalace

Z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených pozemků se stavbou elektrického vedení NN pro Farmu Kudlov nelze zajistit pojistkovou skříň RE, která je dodávkou společnosti E.ON. S ohledem na to, že nyní není možné nikam napojit přípojku k elektroměrovému rozvaděči, nebudou se dodávat koncové prvky umělého osvětlení jako světlomety, stožáry, rozvaděč pro osvětlení hřiště atd.

Viz změnový rozpočet

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Doba plnění a místo plnění se v odstavci 2. mění následovně:

Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) **nejpozději do 14. 9. 2018**

Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

4. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 4 857 224 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 430 805 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 273 368 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo

4 857 224 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: (vícepráce)

430 805 Kč bez DPH

(méněpráce)

- 273 368 Kč bez DPH

Celkem:

5 014 661 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 5 014 661 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů čtrnáct tisíc šest set šedesát jedna korun českých bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 1. 2018, č. j. 34/1R/2018

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č. j. 52/5R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č.j. 87/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 24. 8. 2018

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
naměstek primátora

Ve Zlíně dne: 23. 8. 2018

zhotovitel
sportcity + s.r.o.

jednatel společnosti

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OE 2		Ing.	
právně	OP			
finančně	OE 2			

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikaz. operat.			23-08-2018
správce rozpočt.			23-08-2018