

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 17. listopadu 1123, příspě. org.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Rok
3/1	SD	EV	2018

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 4. 6. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Michal Šimíček, tel.: 596 909 317
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

se sídlem: Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov
zastoupena: Jozefem Šuríkem, jednatelem společnosti
IČO: 278 10 984
DIČ: CZ27810984
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-246220257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52450

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jiří Londýn, David Šindler, tel.: 596 630 651
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2.
2. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Výměna střešní konstrukce budovy bazénu**“ (dále jen „dílo“).
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a nebo nejsou v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce a méněpráce“):

- a) Z důvodu nemožnosti realizace montáže podhledu z pojízdných Alu věží provedena změna za prostorové lešení v celém vnitřním prostoru bazénu a to i vzhledem k následné montáži podhledu,
 - b) V průběhu demontáže stávající skladby střešní konstrukce bylo zjištěno, že skořepina mezi žebry ŽB je v tloušťce pouze cca 20 mm. Zajištění a podchycení stávající stropní konstrukce bude řešeno v celé ploše z důvodu bezpečnosti,
 - c) Oproti původně navrhovanému řezání železobetonových panelů na střeše proběhne jeho dělení na zemi pomocí bagru s kladivem,
 - d) V původní projektové dokumentaci nebylo řešeno zakrytí nebo demontáž a zpětná montáž vzduchotechniky v prostorách šaten a sociálních zařízení 2.NP. budovy bazénu. Proto je v těchto prostorech nutná realizace prostorové lešení a zajištění stávajících VZT rozvodů a jejich ochrana před případným poškozením při bouracích pracích,
 - e) V průběhu demontáže stávající skladby střešní konstrukce bylo zjištěno, že stávající skladba neodpovídá skladbě uvedené v projektové dokumentaci. Ve skutečnosti jsou navíc oproti PD tyto vrstvy: geotextílie, střešní folie, geotextílie, lepenka – dvě vrstvy, bet potěr v tl. 20 – 40 mm, EPS 100 S v tl. 50 mm. Výše uvedené vrstvy je nutné zdemontovat, provést přesun hmot a vybourané hmoty řádně odvézt na skládku,
 - f) Oproti původní PD je nutné provést zakrytí a ochranu interiéru budovy bazénu (výplně otvorů, ochozy bazénu - dlažby, nerez vana apod.),
 - g) Oproti původní PD je nutné provést demontáž podhledu a technického zařízení v prostorách šaten a sociálních zařízení 2.NP. budovy bazénu (krytky VZT, svítidel apod.)
5. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které významně navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.

Termín plnění předmětného díla je stanoven na termín od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018.

6. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 1.580.435,58 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	5.738.849,10 Kč
cena za vícepráce bez DPH	1.580.435,58 Kč
cena celkem bez DPH	7.319.284,68 Kč

Jedná se o přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 4. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.skolspec.cz.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací - méněprací

V Ostravě dne 29.8.2018

V Ostravě dne 29.8.2018

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba
příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA (1)

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
IČ: 252 662 193
721
IČ: 252 662 193

.....
Ing. Radovan Mareš, ředitel školy

.....
Jozef Šurík, jednatel

10/21