



Smlouva číslo: 2018/ŠaK/000194/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/ŠaK/000194/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420“

uzavřené dne 19.06.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná
ve věcech technických: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PEA FRÝDLANT N.O., s.r.o.**
se sídlem: Nad pilou 853, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený: Ing. Petrem Chasákem, jednatelem
IČO: 25844296
DIČ: CZ25844296
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21389.
Spojení (telefon, email) ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/ŠaK/000194/SML, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 20.06.2018.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace díla z důvodu překážky na straně objednatele a dále vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1) | Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): | 1 379 302,00 Kč |
| | Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 103 143,45 Kč |
| | Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | - 38 953,16 Kč |
| 2) | Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: | |
| | cena díla celkem (bez DPH): | 1 443 492,29 Kč |
| | DPH 21% | 303 133,38 Kč |
| | Cena díla celkem včetně DPH: | 1 746 625,67 Kč |

IV.

Doba provedení díla

- 1) Článek III. odst. 4 Smlouvy – Místo a doba provedení díla se mění tak, že se lhůta pro řádné provedení díla prodlužuje do 30.11.2018, a to z důvodu překážky na straně objednatele, která znemožnila Zhotoviteli dodávku dřezů a baterií, keramického umyvadla, led pásek (tj. svítidel pod horní skříňky kuchyňské linky), zásuvek v parapetním kanálu středového pracovního stolu v objektu SO 03 Rekonstrukce žákovské kuchyňky v původním termínu.

V.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 15.08.2018, č. usnesení 98/5.9.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 17.08.2018

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 17.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. Petr Chasák, v.r.
jednatel

Zhotovitel:
PEA FRÝDLANT N.O., s.r.o.
Nad pilou 853
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Změnový list číslo: 1

Datum vydání:

Číslo smlouvy: 2018/ŠaK/000194/SML

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Technický dozor investora:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 01 – Odborná učebna matematiky
SO 02 – Odborná jazyková učebna
SO 03 – Rekonstrukce žákovské kuchyňky

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

- 1) Zastínění oken – měly být dodány záclony do všech 3 učeben, tedy bylo požadováno zachovat stávající řešení zastínění oken
- 2) Elektro
 - a) telefonní kabeláž v SO 01 a SO 02 byla v lištách a nevhodně umístěná
 - b) počítačová kabeláž v SO 02 pro katedru – nebylo řešeno v projektu
 - c) chráničky pro kabeláž k interaktivní tabuli a katedře – nebylo řešeno v projektu
 - d) úpravy parapetního kanálu – nebylo řešeno v projektu
 - e) rozpor mezi projektem silnoproudu a interiéru: chybí spínače varných desek a některé elektroprvky jsou řešeny rozdílně
- 3) Nátěr 5 ks ocelových zárubní – nebylo řešeno v projektu – stav zárubní v době přípravy projektu nevyžadoval opravu
- 4) Obklady – výměra dle PD činí: 13,86 m² bez ukončovacích AL lišt
- 5) Vnitřní foliované dveře – při přípravě projektu nebylo zjišťováno (dveře by se musely navrtat), zda je na původní dveře z hlediska konstrukce a materiálu možné namontovat madla (pro imobilní)
- 6) Zabednění původních světlíků na střechu v učebně SO 03 – nebylo řešeno v projektu – původně byly tyto světlíky překryty nevzhlednými dřevěnými kryty
- 7) Chodba – nebyla předmětem projektu
- 8) Dodávka dřezů a baterií v SO 03 – zhotovitel je schopen dodat, nicméně prozatím nebyl vybrán zhotovitel interiérů

Nové řešení:

- 1) Záclony nebudou umístěny vůbec, do všech učeben budou místo záclon namontovány okenní žaluzie (VCP), které jsou pro zastínění vhodnější.
- 2) Elektro
 - a) telefonní kabeláž bude provedena nově a zasekána do zdí resp. umístěna do podhledu (VCP).
 - b) počítačová kabeláž v SO 02 pro katedru bude provedena nově (VCP).
 - c) pro interaktivní tabuli budou provedeny zasekané chráničky pod omítku vč. chráničky v podlaze ke katedře s kabeláží (VCP).
 - d) původní parapetní kanál bude v místě umývadla z důvodu bezpečnosti přerušen a vedení bude v chráničkách zasekáno do stěny. Parapetní kanál bude upraven a zkompletován, aby byl nadále funkční (VCP).
 - e) elektropráce v SO 03 budou provedeny dle projektu interiéru a dohody s projektantem. V učebnách SO 01 a SO 02 budou elektropráce zhotoveny dle projektu silnoproudu a dohody s projektantem, objednatel a uživatelem ZŠ (část VCP).
- 3) Dojde k nátěru 5 ks stávajících ocelových zárubní (VCP)
- 4) Obklady – skutečná výměra dle požadavku projektanta činí: 15,67 m2. Bude provedeno ukončení obkladů AL lištami 11,84 mb v dohodnutých místech (VCP).
- 5) Vnitřní foliované dveře – budou vyměněny za 3 ks vnitřních foliovaných dveří s výztuhou pro madlo vč. kování a Fab vložek + do místnosti Sklad 1.04 budou místo původních nevzhledných plechových dveří přesunuty jedny stávající dveře, které budou osazeny novým kováním a dřevěným prahem (VCP).
- 6) Zabezdění původních světlíků na střechu bude odstraněno a otvor bude zakryt bílou lamino deskou (nebude zakryto SDK, aby bylo možné se v budoucnu ke světlíkům dostat bez nutnosti porušení SDK) (VCP).
- 7) Chodba – objednatel požaduje provést výměnu PVC podlahy vč. lišt (stejně jako v navazujících učebnách), novou výmalbu na bílo, drobné opravy omítek, nové stropní zářivkové svítidlo (VCP).
- 8) Dodávka dřezů a baterií v SO 03 – objednatel navrhuje dodávku a montáž baterií a dřezů současně s montáží kuchyňské linky, tedy až v koordinaci

Zdůvodnění změny:

- 1) Žaluzie budou dodány po konzultaci s vedením ZŠ, pro zajištění většího komfortu při výuce (během promítání, apod.). Zároveň bylo zjištěno, že by v případě namontování záclon nebylo možné pohodlně otevřít okno na ventilaci (záclona by překážela), což by způsobilo problém zejména imobilním uživatelům.
- 2) Elektro – po dohodě s projektantem, objednatel a uživatelem ZŠ se dohodlo skutečné detailní provedení elektroinstalace
- 3) V době přípravy projektu se stávající nátěr zárubně jevil jako vyhovující. Při realizaci již jevil známky poškození a opotřebení.
- 4) Obklady – výměra vč. AL lišt dle skutečného stavu
- 5) Vnitřní foliované dveře budou vyměněny z důvodu nevyhovujícího provedení stávajících dveří – nelze do nich upevnit madlo pro invalidu, aniž by bylo zhotovitelem garantováno, že dveře nebudou při montáži madel poškozeny.
- 6) Zabezdění původních světlíků neodpovídá interiéru SO 03.
- 7) Chodba se interiérově sjednotí s učebnami SO 01, SO 02, SO 03.
- 8) Dodávka dřezů a baterií v SO 03 proběhne až souběžně s montáží interiéru, tj. v termínu do 30.11.2018 z důvodů na straně objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: ne
- b) realizační (dílešská dokumentace zhotovitele): ne
- c) výkresovou dokumentaci skutečného stavu: ano

Předpokládaný vliv na termín : ano (jen z důvodu dodávky a montáže dřezů a baterií)
kvalitu : ne
cena díla : ano

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	Vč. DPH	bez DPH	Vč. DPH
stavební náklady	103 193,45	124 803,58	-38 953,16	-47 133,32
projekční náklady				
Celkem ZL č. 001 bez DPH		64 190,29		
Celkem ZL č. 001 včetně DPH		77 670,25		

Změnu navrhuje: ZHOTOVITEL
 Datum: 8.8. 2018
 Podpis:

Souhlas zhotovitele: PEA FRÝDLANT
 Datum: 8.8. 2018
 Podpis:

Souhlas projektanta:
 Datum: 8.8. 2018
 Podpis:

Souhlas TDS: Souhlasím
 Datum: 8.8. 2018
 Podpis:

Souhlas objednatele:
 Datum: 8.8. 2018
 Podpis:

Přílohy změnového listu: Rozpočty

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí	JKSO	
Název objektu	Odborné učebny - vícepráce	EČO	
		Místo	Frýdlant nad Ostravicí
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 3		
Projektant	[REDACTED]		
Zhotovitel	PEA FRÝDLANT N.O.,s.r.o.	25844296	CZ25844296
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input type="text"/>	<input type="text" value="05.08.2018"/>	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 27 684,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 14 068,61	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 34 553,42	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 76 306,03	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



 Nad pilou 8
 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 IČO: 25844296 DIČ: CZ25844296
 K.O.S. Ostrava odd.0, vl.211



D Celkem bez DPH 76 306,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	76 306,03	16 024,27

Cena s DPH 92 330,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: Odborné učebny - vícepráce

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: PEA FRÝDLANT N.O.,s.r.o.

Datum: 5.8.2018

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10

02 PSV SILNOPROUD 3 245,80

1	210010134.1	Trubka ochranna 40mm	M	13,000	43,84	569,92
2	2100103012.1	Krabice KO97	KUS	3,000	34,83	104,48
3	2101110110	Zasuvka jednoduchá s PO zap 2p+Z	KUS	2,000	87,68	175,36
4	2101110110.1	Kryt zaslepovací	KUS	2,000	43,57	87,13
5	2101110110.2	Přístroj spínače trojpólového-varná deska	KUS	4,000	87,68	350,72
6	2101110111.1	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	KUS	8,000	87,68	701,44
7	2108001052.2	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omltkou	M	12,000	18,24	218,88
8	210802302	Kabel UTPcat5	M	70,000	14,83	1 037,87

03 SPECIF.PSV SILNOPROUD 11 638,20

9	14125321	Trubka PVC elektroinstalační p 40mm	M	13,000	25,20	327,60
10	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	M	12,000	12,40	148,80
11	34111090	Kabel UTPcat5	M	70,000	12,70	889,00
12	34535854	Ramecek trojnásobný	KUS	5,000	52,70	263,50
13	34535854	Ramecek dvojnásobný	KUS	6,000	36,00	216,00
14	34535854	Ramecek čtyřnásobný	KUS	1,000	69,30	69,30
15	34551366	Zasuvka jednoduchá s PO 16A/250V	KUS	2,000	852,00	1 704,00
16	34551369	Kryt zaslepovací	KUS	2,000	34,00	68,00
17	345513692	Kryt zaslepovací PK 90*55 D	KUS	6,000	85,00	510,00
18	345513691	Přístroj spínače trojpólového komplet-varná deska	KUS	4,000	749,00	2 996,00
19	34551410.1	Zasuvka jednoduchá	KUS	41,000	104,60	4 288,60
20	34571518	Krabice KO97	KUS	3,000	45,80	137,40
21	58541113	Sadra	KG	5,000	4,00	20,00

04 HL.III-HZS 12 800,00

22	50435104.1	Demontaz,zpětná montáž,úpravy -telefony,rozhlas,parapetní kanál...	HOD	24,000	320,00	7 680,00
23	50435115	Sekani drazeek,kapes a prurazu	HOD	10,000	320,00	3 200,00
24	50435116	Zamazani drazeek,kapes a prurazu	HOD	6,000	320,00	1 920,00

D2 Práce a dodávky PSV 18 523,14

766 Konstrukce truhlářské 18 523,14

25	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	1,620	143,00	231,66
26	766422341	D+M kryt na stropní otvor pro světlíku	ks	2,000	2 480,00	4 960,00
27	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	565,00	2 260,00
28	611627000	vnitřní dveře folie s vnitřní výztuhou pro madlo 80/197	kus	3,000	2 316,00	6 948,00
29	766660722	Montáž dveřního kování	kus	4,000	182,00	728,00
30	549146100	kování AL standard	kus	4,000	325,00	1 300,00
31	549146100	vložka FAB standard	kus	3,000	360,00	1 080,00
32	6119244203	práh dřevěný atyp. 130*800mm	kus	1,000	730,00	730,00
33	766663920	Oprava dveřních křidel dřevěných - přihoblováním po obvodu	m	0,800	87,50	70,00
34	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	183,077	1,18	215,48

PSV Práce a dodávky PSV 30 098,89

767 Konstrukce zámečnické 21 824,00

35	767V2	Zastínění okenního otvoru dodávka a montáž žaluzií	kus	16,000	1 180,00	18 880,00
36	767V21	Vyztužení rozvodu topení pozink konzolami	kus	16,000	184,00	2 944,00

781 Dokončovací práce - obklady 5 711,50

37	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,810	670,00	1 212,70
38	597610000	obkládačky keramické - dle specifikace	m2	4,500	524,00	2 358,00
39	781494511	AL profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	11,840	168,00	1 989,12

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10
40	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,810	38,30	69,32
41	781749191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	1,810	45,50	82,36
783 Dokončovací práce - nátěry						2 563,39
42	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	6,240	49,00	305,76
43	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,240	95,80	597,79
44	783317101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí RAL	m2	12,480	133,00	1 659,84
<u>Celkem</u>						<u>76 306,03</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí**

Název objektu: **Chodba**

JKSO:

EČO:

Místo: **Frýdlant nad Ostravicí**

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 3**

Projektant: **Ing. Arch. Jiří Klimek, Na Lukách 458/34, Ostrava**

Zhotovitel: **PEA FRÝDLANT N.O., s.r.o.**

Zpracoval:

IČ:

DIČ:

25844296 CZ25844296

Rozpočet číslo:

Dne: 05.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 470,77	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 4 499,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 14 076,72	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 7 790,86	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 26 837,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PEA FRÝDLANT N.O.
 Nad pilcu 853
 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 IČ: 25844296 DIČ: CZ25844296
 K.O.S. Ostrava odd.C, v.l.213889

D Celkem bez DPH **26 837,42**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 837,42	5 635,86
Cena s DPH			32 473,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: Chodba

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: PEA FRÝDLANT N.O.,s.r.o.
 Datum: 5.8.2018

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10
						418,56
02		PSV SILNOPROUD				
1	211010010.2	Hmozdinka HM 8	KUS	4,000	25,97	103,89
2	211207002.2	Svitidlo montaz	KUS	1,000	314,67	314,67
						794,80
03		SPECIF.PSV SILNOPROUD				
3	34880205	Svitidlo 2x36W stropni "C"	KUS	1,000	790,00	790,00
4	56227008	Hmozdinka 8	KUS	4,000	0,70	2,80
5	58541113	Sadra	KG	0,500	4,00	2,00
						1 120,00
04		HL.III-HZS				
6	50435101	Vypinani site	HOD	0,500	320,00	160,00
7	50435104.1	Demontaz puvodni instalace	HOD	3,000	320,00	960,00
						2 636,48
HSV		Práce a dodávky HSV				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	48,925	37,50	1 834,69
						726,01
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,811	74,00	726,01
						75,78
997		Přesun sutě				
10	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,032	536,00	17,15
11	997013219	Příplatek v vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,064	57,60	3,69
12	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,032	250,00	8,00
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,960	10,90	10,46
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,032	1 140,00	36,48
						21 867,58
PSV		Práce a dodávky PSV				
776		Podlahy povlakové				
15	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	9,811	38,30	375,76
16	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	9,811	9,74	95,56
17	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	9,811	31,30	307,08
18	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	9,811	483,00	4 738,71
19	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	9,811	95,90	940,87
20	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,811	110,00	1 079,21
21	284110140	PVC heterogenní protiskluzné	m2	18,000	410,00	7 380,00
22	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,200	9,71	99,04
23	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,200	102,00	1 040,40
24	284110040	lišta soklová	m	10,710	129,00	1 381,59
25	776421312	Montáž přechodových lišt	m	0,850	99,30	84,41
26	553431100	hliníkový přechodový profil 30 stříbro	m	1,000	183,00	183,00
27	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	9,811	27,20	266,86
28	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	9,811	117,00	1 147,89
29	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,510	355,00	181,05
						2 566,15
784		Dokončovací práce - malby				
30	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	49,925	12,40	619,07
31	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	49,925	39,00	1 947,08
						26 837,42
Celkem						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostraví	JKSO	
Název objektu	Odborné učebny - méněpráce	EČO	
		Místo	Frýdlant nad Ostraví
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Město Frýdlant nad Ostraví, Náměstí č.p. 3		
Projektant	Ing.Arch. Jiří Klimek, Na Lukách 458/34, Ostrava		
Zhotovitel	PEA FRÝDLANT N.O.s.r.o.	25844296	CZ25844296
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px; value: 05.08.2018;" type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-8 953,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	-3 160,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-23 840,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	-3 000,00
7	ZRN (ř.)		-35 953,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-3 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PEA FRÝDLANT N.O.,
Nad pilou 853
739 11 Frýdlant nad Ostraví
IČO: 25844296 DIČ: CZ25844
K.Č.S. Ostrava odd.C, I/21389

D Celkem bez DPH -38 953,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-38 953,16	-8 180,16

Cena s DPH -47 133,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudování odborných učeben a rekonstrukce žákovské kuchyňky ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí
Objekt: Odborné učebny - méněpráce

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: PEA FRÝDLANT N.O.,s.r.o.

Datum: 5.8.2018

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10
02		PSV SILNOPROUD				-613,76
1	2101110110	Zasuvka dvojitá s PO zap 2p+Z	KUS	-2,000	87,68	-175,36
2	2101110111	Zasuvka dvojitá zap 2p+Z	KUS	-5,000	87,68	-438,40
03		SPECIF.PSV SILNOPROUD				-8 339,40
3	34535853	Rameček jednonasobny	KUS	-22,000	19,70	-433,40
4	34551366	Zasuvka dvojitá s PO 16A/250V	KUS	-2,000	932,00	-1 864,00
5	34551410	Zasuvka dvojitá 16A/250V	KUS	-38,000	159,00	-6 042,00
PSV		Práce a dodávky PSV				-27 000,00
766		Konstrukce truhlářské				-3 160,00
6	M1	Deska parapetní dubová 160/40 mm, dl. 1250 mm	kus	-4,000	790,00	-3 160,00
767		Konstrukce zámečnické				-23 840,00
7	767V2	Zastínění okenního otvoru dodávka a montáž-záclonky	kus	-16,000	1 490,00	-23 840,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 000,00
VRN9		Ostatní náklady				-3 000,00
8	091104000	Umělecká díla nepřenosná - pamětní deska	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
<u>Celkem</u>						<u>-38 953,16</u>