




DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 17/7700/0297 FÚ pro MSK – zateplení fasády budovy č. p. 3162/3




uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen“ Dodatek č. 1“)
č. Dodatku č. 1 objednatele: 17/7700/0297/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: , ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Oddělení dlouhodobého hmotného majetku, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
se sídlem: Přespolní 1377, PSČ 735 14, Orlová - Poruba
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
zastoupený: , jednatelem společnosti
IČO: 021 17 436
DIČ: CZ02117436
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

společně též „smluvní strany“

Článek 1. **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo *FÚ pro MSK – zateplení fasády budovy č. p. 3162/3 č. 17/7700/0297*, jejímž předmětem bylo provedení stavebních úprav budovy Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3 Ostrava (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XIV. odst. 5. Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 5 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohami č. 4 a č. 5 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 532.513,85,- Kč bez DPH. Zároveň se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění celkově o 36 dnů z důvodů předpokládaných Smlouvou v článku II. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy.

Článek 2. **Předmět smlouvy a místo plnění**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek I. **Předmět smlouvy a místo plnění** se nově doplňuje o odst. 3. tohoto znění:

3. *Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou Přílohou č. 4 a 5 smlouvy.*

Článek 3. **Doba plnění**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku II. **Doba plnění** se mění znění odst. 1., který bude nově v tomto znění:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 211 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 236 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli*

Článek 4. **Cena a platební podmínky**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku III. **Cena a platební podmínky** se mění znění odst. 1, a to v tomto znění:

1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí 18 751 798,59 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů sedm set padesát jedna tisíc sedm set devadesát osm korun českých padesát devět*

haléřů), DPH ve výši 21 % činí 3 937 877,70 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet sedm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých sedmdesát haléřů), cena za dílo s DPH činí 22 689 676,29 Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát šest korun českých dvacet devět haléřů).

Článek 5. **Seznam příloh**

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1 se stávají nedílnou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 4 a Příloha č. 5 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:

Článek XIV. **Závěrečná ustanovení** se doplňuje v odst. 10. - soupisu příloh o uvedení Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 a soupis příloh nově bude v tomto znění:

<i>Příloha č. 1 –</i>	<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>
<i>Příloha č. 2 –</i>	<i>Cenová nabídka zhotovitele složená z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb</i>
<i>Příloha č. 3 –</i>	<i>Stavební povolení ze dne 24. 4. 2017</i>
<i>Příloha č. 4 –</i>	<i>Změnový list č. 1, včetně příloh</i>
<i>Příloha č. 5 –</i>	<i>Změnový list č. 2, včetně příloh</i>

Článek 6. **Ostatní ujednání**

6.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy, a to:

Příloha č. 1- změnový list č. 1, včetně příloh
Příloha č. 2 – změnový list č. 2, včetně příloh

V Praze dne 16.8.2018

V Petřvaldě dne 1.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitelka Sekce ekonomiky



jednatel společnosti OSBAU s.r.o.