



Měna: Kč

Stavba: 181313022 - Cyklostezka Třinec-Konská  
Organizační jednotka: 13119 - Sčružení; Stavbyvedoucí Petr Kobilha  
15.9.2018 - 12.6.2019

Odbyť	Rok 2018												7 836 362,43	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 335,05	3 154 899,16	3 053 128,22	0,00	0,00	0,00
Odbyť	Rok 2019												16 083 667,20	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	4 794 170,03	4 639 519,39	4 794 170,03	1 855 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objekt: A - Cyklotrasa Třinec-Konská-uznatelné položky**

Odbyť	Rok 2018												7 820 408,81	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 020,01	3 148 476,28	3 046 912,52	0,00	0,00	0,00
Odbyť	Rok 2019												15 092 860,17	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	4 498 839,28	4 353 715,43	4 498 839,28	1 741 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objekt: B - Cyklotrasa Třinec Konská-neuznatelné položky**

Odbyť	Rok 2018												15 016,17	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,24	6 045,47	5 850,46	0,00	0,00	0,00
Odbyť	Rok 2019												83 810,58	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	24 982,00	24 176,13	24 982,00	9 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objekt: CS - Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Třinec - Konská**

Odbyť	Rok 2018												937,44	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,79	377,41	365,24	0,00	0,00	0,00
Odbyť	Rok 2019												906 976,45	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
0,00	0,00	270 348,75	261 627,82	270 348,75	104 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CELKEM Stavba: 181313022 - Cyklostezka Třinec-Konská**

**23 920 029,63**

Měna: Kč

Organizační jednotka : 13119 - Sdružení; Stavbyvedoucí Petr Kobilha

Stavba: 181313022 - Cyklostezka Třinec-Konšská  
Objekt: A - Cyklotrasa Třinec-Konšská-uznatelné položky

15.9.2018 - 12.6.2019

Odbýt	Rok 2018												7 820 408,81	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 020,01	3 148 476,28	3 046 912,52	0,00	0,00	0,00
Odbýt	Rok 2019												15 092 880,17	
	0,00	0,00	4 498 839,28	4 353 715,43	4 498 839,28	1 741 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Odbýt	Rok 2018												12 851,70	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,48	5 174,06	5 007,16	0,00	0,00	0,00
Odbýt	Rok 2019												344 812,30	
	0,00	0,00	102 780,59	99 485,09	102 780,59	39 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 2 - SO 01 Lávka pro pěší a cyklostezku

Odbýt	Rok 2018												157 537,27	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735,02	63 424,09	61 378,16	0,00	0,00	0,00
Odbýt	Rok 2019												997 397,52	
	0,00	0,00	297 301,18	287 710,82	297 301,18	115 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 3 - SO 101 Místní komunikace

Odbýt	Rok 2018												6 063 391,51	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 925,51	2 441 105,67	2 362 360,33	0,00	0,00	0,00
Odbýt	Rok 2019												12 261 783,27	
	0,00	0,00	3 654 954,63	3 537 052,87	3 654 954,63	1 414 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 4 - SO 101.1 Přeložky vedení CETIN

Odbýt	Rok 2018												851 302,50	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 894,03	342 732,18	331 676,30	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 5 - SO 101.2 Přeložka sdělovacího vedení SŽDC-SSZT OŘ Ostrava

Odbýt	Rok 2018												447 693,90	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Listopad	Prosinec
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 027,30	180 240,40	174 426,19	0,00	0,00	0,00

## Etapa: 6 - SO 101.3 Přeložka kabelového vedení nn DOÚ SŽDC,SEE OŘ

Rok 2018												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 753,14	82 834,21	80 162,14	205 749,50

## Etapa: 7 - SO 102 Úpravy silnice II/468

Rok 2018												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014,53	32 965,66	31 902,25	81 882,44

Rok 2019												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbýt	0,00	0,00	443 802,88	429 486,66	443 802,88	171 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 887,08

CELKEM Objekt: A - Cyklotrasa Třinec-Konská-uznatelné položky

**22 913 286,98**

## Odbytový finanční harmonogram

Měna: Kč

Organizační jednotka : 13119 - Sdružení: Stavbyvedoucí Petr Koblíha

Stavba: 181313022 - Cyklostezka Třinec-Konská  
Objekt: B - Cyklotrasa Třinec Konská-neuznatelné položky

15.9.2018 - 12.6.2019

	Rok 2018												Prosinec
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,24	6 045,47	5 850,46	0,00	15 016,17
Rok 2019													Prosinec
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
Odbýt	0,00	0,00	24 982,00	24 176,13	24 982,00	9 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 810,58

## Etapa: 1 - SO 101 Místní komunikace

	Rok 2018												Prosinec
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,65	4 908,95	4 750,59	0,00	12 193,19
Rok 2019													Prosinec
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
Odbýt	0,00	0,00	22 947,11	22 206,88	22 947,11	8 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 983,85

## Etapa: 2 - SO 102 Úprava silnice II/468

	Rok 2018												Prosinec
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Odbýt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	1 136,52	1 099,86	0,00	2 822,98
Rok 2019													Prosinec
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
Odbýt	0,00	0,00	2 034,89	1 969,25	2 034,89	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,73

CELKEM Objekt: B - Cyklotrasa Třinec Konská-neuznatelné položky

98 826,76



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

**Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů)**

Název veřejné zakázky: <b>„Cyklostezka Třinec - Konská“</b>	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
--	---	-------------------------

Identifikace poddodavatele:		geotechnika	0,5 %
1. Název:	Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.		
Sídlo:	Slunečná 1130/32, 743 01 Břilovec		
Tel./fax:	602 342 896		
E-mail:	frantisek.kresta@geotech nika.cz		
IČ:			
DÍČ:			
Spisová značka v obch. rejstříku:			
Osob oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:		koordinace BOZP	0,5 %
2. Název:	Marek Nawrath		
Sídlo:	Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice		
Tel./fax:	724 102 650		
E-mail:	m.nawrath@seznam.cz		
IČ:			
DÍČ:			
Spisová značka v obch. rejstříku:			
Osoba oprávněná k jednání:			




Identifikace poddodavatele:			technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení	0,5 %
3.	Název:	Eduard Muroň		
	Sídlo:	Starobělská 2605/62, 700 30 Ostrava- Zábřeh		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIC:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:			zkoušení a diagnostika staveb	0,5 %
4.	Název:	Ing. Eduard Muroň		
	Sídlo:	Raškovice 494, 739 04 Raškovice		
	Tel./fax:	724 270 926		
	E-mail:	eduard.muron@sezna m.cz		
	IČ:			
	DIC:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	2 %
--------------------------	-----

V Ostravě dne: 13.08.2018



Ing. Libor Navrátil,  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci  
„COLAS CZ + MVEX  
– Cyklostezka Třinec – Kanská“



## **POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

### **1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ**

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějším podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### **2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### **3. FOTODOKUMENTACE**

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.





- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

#### Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

#### Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

### **4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE**

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

### **5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM**

#### **ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE**

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu



se nepovažuje dílo za dokončené.

#### **ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)**

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

#### **DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:**

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

**Certifikát o pojištění**  
*Certificate of insurance*



**POJISTITEL**  
*INSURER*

**Generali Pojišťovna a.s.,**  
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,  
IČ 618 59 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 2866.  
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích  
skupin, vedeném IVASS.

**POJISTNÁ SMLOUVA Č.**  
*INSURANCE POLICY NO.*

**POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ**  
*POLICYHOLDER/INSURED*

**POJIŠTĚNÝ A**  
*INSURED A*

**ROZSAH KRYTÍ**  
*SCOPE OF COVER*  
**LIMIT PLNĚNÍ**  
*LIMIT OF INDEMNITY*  
**SPOLUÚČAST**  
*DEDUCTIBLE*

**ÚZEMNÍ ROZSAH**  
*TERRITORY*

celý svět kromě USA a Kanady / *worldwide with the exception of USA and Canada*

**POJISTNÉ OBDOBÍ**  
**INSURANCE PERIOD**

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

*THIS DOCUMENT IS FURNISHED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND IS ISSUED ON REQUEST OF INSURED AND DOES NOT MODIFY THE CONTRACT OF INSURANCE BETWEEN THE INSURER.*

**Generali Pojišťovna a.s.**



Milada F. Čvinková  
senior vedoucí týmu  
*Senior Team Leader*



Ing. Jana Madrova  
upisovatel  
*Underwriter*