

osobní údaj



## OBJEDÁTEK č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: [khazuchova@mukrnov.cz](mailto:khazuchova@mukrnov.cz)

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: [tkolarikova@mukrnov.cz](mailto:tkolarikova@mukrnov.cz)

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: [zmoravec@mukrnov.cz](mailto:zmoravec@mukrnov.cz)

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: [jsrubar@mukrnov.cz](mailto:jsrubar@mukrnov.cz)

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: [vstverak@mukrnov.cz](mailto:vstverak@mukrnov.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

### 2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednající: Vendula Rajfová, jednatel

Bankovní spojení: **osobní údaj**

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, email: **osobní údaj**

na straně zhotovitele

sjednali  
tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017) ve  
znění pozdějších dodatků (*dále jen „Smlouva o dílo“*)  
takto:

I.  
Preambule

1. Dne 15. 3. 2018 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, jehož prostřednictvím upravily některá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zjištěním skryté překážky týkající se místa provádění díla. V podrobnostech týkajících se této skryté překážky smluvní strany odkazují na čl. I. (Preambule) dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2018 ke Smlouvě o dílo.

2. Přílohou č. 1 dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2018 byl aktualizovaný harmonogram stavebních prací, který představoval ideální časový scénář zamýšlených stavebních prací. Smluvní strany se zavázaly poskytnout si navzájem takovou součinnost, aby skutečná doba realizace díla tomuto harmonogramu co nejvíce odpovídala. V čl. I. odst. 3 dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2018 však smluvní strany reflektovaly skutečnost, že s ohledem ke zjištěným skrytým překážkám, jejichž vznik nemohla ovlivnit žádná z nich, může dojít k nenaplnění harmonogramu a k prodloužení doby realizace díla o přiměřenou dobu. Veškeré tyto skutečnosti smluvní strany zohlednily v čl. II. odst. 3, 4 dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2018.

3. Jelikož existence skrytých překážek blíže specifikovaných výše měla na prodloužení skutečné doby realizace díla větší vliv, než smluvní strany při uzavření dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2018 předpokládaly, dohodly se za účelem zajištění co nejvyšší míry právní jistoty obou stran na uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku přiměřeně prodlouží termín ukončení díla, a to se zohledněním skutečných následků dotýčných skrytých překážek blíže specifikovaných výše, přičemž teprve ke dni uzavření tohoto dodatku mohlo dojít k definitivnímu vyhodnocení těchto následků.

II.  
Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

2. *Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:*

*Termín zahájení díla: **nejpozději následující den po dni podpisu smlouvy a předání staveniště***

*Termín ukončení díla: **do 30. 8. 2018***

*Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci převímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.*

2. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

V Krnově dne 22. 8. 2018

Za objednatele:

**osobní údaj**

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka města



Za zhotovitele:

**osobní údaj**

Vendula Rajřová  
jednatel

**RAKORD - R & B, spol. s r.o.**  
Lidická 1857/12, 794 01 KRNOV

IČ 439 600 65

DIČ CZ43960065

2 | Stránka