

Název zak.: Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa
 Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
 Objednatel: Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Cena celkem dle SoD bez DPH	5 972 249,83 Kč
-----------------------------	-----------------

číslo dodatku	Změnový list č.	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy						Celkem	Popis změny	způsobilé / nezpůsobilé	Vliv na obálku budovy ano / ne	
		§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 5		§ 222 odst. 6						
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce					
dodatek č. 1	1	69 640,97 Kč						69 640,97 Kč	Dopočet oken 2. etapy			
	2	39 677,45 Kč	-39 508,68 Kč					168,77 Kč	Úprava dveří a vrat			
	3	39 996,60 Kč						39 996,60 Kč	Bourání betonu pod podlahami na chodbách + odlišnosti nad podlahami			
	4	21 758,65 Kč						21 758,65 Kč	Podpěrná OK schodiště na půdu			
	5	85 221,00 Kč						85 221,00 Kč	VCP zřejmě k 16.2.2018			
	6	855,29 Kč						855,29 Kč	širší parapety			
	7	366 383,00 Kč						366 383,00 Kč	Pouze vícepráce - vyvolaná investice - špatný stav kce zjištěný na stavbě.			
	8	67 333,52 Kč						67 333,52 Kč	Větší tloušťka omítek			
	9	164 637,46 Kč						164 637,46 Kč	Navýšení prací z Etapy II.			
		Celkem	855 503,94 Kč	-39 508,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	815 995,26 Kč	6 788 245,09 Kč		
	Hodnota změny	895 012,62 Kč	14,99%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	895 012,62 Kč				
	cenový nárůst celkem (částka do dodatku)	815 995,26 Kč	-	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	13,66%				
dodatek č. 2	10				-47 773,00 Kč			-47 773,00 Kč	Odpočet pákových uzávěrů			
	11				-96 906,00 Kč			-96 906,00 Kč	Neprovádění odpadní jímky			
	12				-9 500,00 Kč			-9 500,00 Kč	Propagace pojektu a pamětní deska (VRN p.č. 5 a 6)			
	13			22 818,04 Kč				22 818,04 Kč	přízdívka ostění, nová výmalba			
	14				-218 390,07 Kč			-218 390,07 Kč	záměna materiálů - podlahy + neprovedená podlaha na půdě			
	15			2 184 986,85 Kč				2 184 986,85 Kč	Etapa II. - odpočet prací z řádku 10			
	16			-43 880,00 Kč				-43 880,00 Kč	Etapa II. - uplatněná sleva z nacenění			
	Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	2 163 924,89 Kč	-372 569,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 791 355,82 Kč	8 579 600,91 Kč			
	Hodnota změny	0,00 Kč	0,00%	2 536 493,96 Kč	42,47%	0,00 Kč	0,00%	2 536 493,96 Kč				
	cenový nárůst celkem (částka do dodatku)	0,00 Kč	-	1 791 355,82 Kč	29,99%	0,00 Kč	0,00%	29,99%				
Od počátku	Celkem	855 503,94 Kč	-39 508,68 Kč	2 163 924,89 Kč	-372 569,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 607 351,08 Kč	8 579 600,91 Kč			
	Hodnota změny	895 012,62 Kč	14,99%	2 536 493,96 Kč	42,47%	0,00 Kč	0,00%	3 431 506,58 Kč				
	Cenový nárůst celkem bez DPH (faktická částka, o kterou se navýšila či snížila cena díla za shora uvedené dodatky)								2 607 351,08 Kč	8 579 600,91 Kč		
	Hodnota změny celkem (jedná se o informativní údaj)								57,46%			
	Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4)								14,99%	2 607 351,08 Kč	43,66%	
	Hodnota změny celkem bez de minimis (tzn. součet změn dle § 222/5 + 222/6)								42,47%			
Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 4 až 6								43,66%				

V.....dne.....

Název dodavatele:
 Vypracoval(a)