



- včetně provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci přeložek veřejného osvětlení, sdělovacího vedení a vodovodu,
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
  - c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD),
  - d) zpracování havarijního a povodňového plánu, bude-li je požadovat správní orgán (vodoprávní úřad).

V průběhu územního řízení došlo k přerušení řízení na přibližně 2,5 měsíce z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů (nevydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku, který bude stavbou dotčen). Územní řízení bylo obnoveno po získání souhlasu.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“)

## 1. Změna smlouvy

- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 se mění odst. 1 čl. 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto textem:

*„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) a d) odst. 1, čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 8. 2. 2019.“*

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě z nich obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině dne 30. 8. 2018  
za objednatele

V Ostravě dne 28. 8. 2018  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.**  
vedoucí Odboru majetkového  
*oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 2.1.2018*

.....  
za Projekt 2010, s.r.o.  
**Ing. Lukáš Madry, v.r.**  
ředitel společnosti  
*oprávněn k podpisu na základě  
plné moci ze dne 6.1.2014*