




KUMSP00RKJEL



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 01255/2017/IM


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“

se sídlem: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., odštěpný závod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava
zastoupena:

Správce

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupena:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu: 250048-621/0100

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -6-		
01255/2017/IM	2017	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(Společník 1 nebo Správce)

Společník 2

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupena:

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(Společník 2 nebo Další společník)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 01255/2017/IM, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, SO 001 Vozovka, SO 099 Provizorní tramvajová zastávka, SO Přejezd tramvajového pásu, SO , SO Most ev. Č. 647-028..3 – podchod pro pěší nad spojnicí ul. Tylova a Starobělská na ul. Plzeňská, SO Most ev. Č. 647-029..3 – přemostění vodovodu na ul. Plzeňské v Ostravě - Zábřehu, SO Most ev. Č. 647-031..3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě-Zábřehu na ul. Dolní, SO 403 Přeložka kabelů DPO, SO Most ev. č. 647-033..2 – podchod pro pěší u ul. Hulvácké v Ostravě – Zábřehu, SO 201 – Most ev. Č. 647-030..3 na ul. Plzeňské přes ul. Výškovickou v Ostravě a SO 401 – Most ev. č. 647-032..1 na ul. Plzeňské přes tramvajovou trať na ul. Palkovského.

Cena těchto méněprací činí 3 813 777,26 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli a následným odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání díla dne 22. 9. 2017, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	132 489 274,14 Kč
DPH 21 %	27 822 747,57 Kč
cena celkem vč. DPH	160 312 021,71 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 31 .08. 2018

V Brně dne: 20 .08. 2018



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

za zhotovitele

**Společnost „FIRESTA+ESC – Silnice
II/647“**

firesta

inženýring, rekonstrukce, stavby a.s.
MORAVSKOSLEZSKO
602 00 BRNO
IČ: 254 384 10 DIČ: CZ25438410




EUROVIA
MORAVSKOSLEZSKO
a.s.
od obce Morava, závod, I. třída
658/17
700 01 PRAHA 18



EUROVIA CS, a.s.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]		[Kč]		[Kč]	
Vedlejší a ostatní náklady	5 613 505,97		1 178 836,25		6 792 342,22	
Vozovka	38 639 655,01		8 114 327,55		46 753 982,56	
Most ev. č. 647-028..3 – podchod pro pěší nad spojnicí ul. Tylova a Starobělská na ul. Pízeňská v Ostravě	509 742,78		107 045,98		616 788,76	
Most ev. č. 647-029..3 – přemostění vodovodu na ul. Pízeňská v Ostravě - Zábřehu	88 521,61		18 589,54		107 111,15	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Pízeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní	1 437 1841,86		301 808,82		1 738 993,68	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Pízeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní – neuznatelné položky	103 935,26		21 826,41		125 761,67	
Most ev. č. 647-033..2 – podchod pro pěší u ul. Hulvácké	561 183,44		117 848,52		679 031,96	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-030..3 na ul. Pízeňské přes ul. Výškovickou v Ostravě	50 576 914,76		10 621 152,10		61 198 066,86	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-032..1 na ul. Pízeňské v Ostravě – Zábřehu	31 858 153,96		6 690 212,33		38 548 366,29	
Provizorní zastávka Hulvácká	1 068 972,02		224 484,12		1 293 456,14	
Přejezd tramvajového pásu vč. Přeložky kabelů DPO	2 031 504,47		426 615,94		2 458 120,41	
Cena díla celkem	132 489 274,14		27 822 747,57		160 312 021,71	



firestia s.r.o.
 STTA - firestia rekonstrukce, stavby a.s.
 PALŮPÁSKA 69 • 602 00 BRNO
 IČO: 163 414 58 • DIČ: CZ163414528



VIA
 FINCI
 s.r.o. Záhod 53-146

05-5737 F Rekonstrukce a modernizace sil. II/647 Ostrava, ul. Plzeňská

Rekapitulace nedočerpaných položek dle SO

	Aktuální stav
Objekt: [0]-Vedlejší a ostatní náklady	308 993,32
Objekt: [099]-Provizorní tramvajová zastávka Hulvácká	12 700,00
Objekt: [1]-Vozovka	728 805,63
Objekt: [101.01]-Přejezd tramvajového pásu	237 000,00
Objekt: [2]-Most ev.č. 647-028.3 – podchod pro pěší nad spojnici ul. Tylova a Starobělská na ul. Plzeňská	22 545,22
Objekt: [3]-Most ev.č. 647-029.3 – přemostění vodovodu na ul. Plzeňské v Ostravě – Zábřehu	12 986,01
Objekt: [4]-Most ev.č. 647-031.3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě-Zábřehu na ul. Dolní	32 139,26
Objekt: [403]-Přeložka kabelů DPO	3 696,00
Objekt: [6]-Most ev.č. 647-033.2 – podchod pro pěší u ul. Hulvácké v Ostravě – Zábřehu	5 178,17
Objekt: [7][7.1]-201 - Most ev.č.647-030.3	1 130 251,08
Objekt: [401]-Úprava veřejného osvětlení	-0,02
Objekt: [8][8.1]-001 - Demolice	45 171,04
Objekt: [8][8.3]-101.2 - Úprava přejezdů	123 057,75
Objekt: [8][8.4]-102.1 - Náhradní autobusová doprava	813 310,00
Objekt: [8][8.5]-102.2 - Napětové vyluky	60 000,00
Objekt: [8][8.6]-102.3 - Úprava trakčního vedení	40 989,46
Objekt: [8][8.7]-201 - Most ev.č. 647-032.1	236 954,34
CELKEM STAVBA	3 813 777,26

fres

MŠCA s.r.o., rekon

MŠCA 63 +

MŠCA 63 +



MIA

INGI

Ostrava, závod Ostrava

①



Množství

Pop.č	Položka	Variant	Název	MJ	Jedin.cena	Rozpočtováno	Čerpáno	Zbývá	Celkem zbyvá
Objekt: [0]-Vedlejší a ostatní náklady									
Stavební díl: D2-Publicita									
4	1.2.1.		Dodací billboard s informacemi o projektu, rozměr billboardu - 5,1 x 2,4 m	KUS	50 961,32	2,000	1,000000	1,000000	50 961,32
11	012303000	1	Geodetické práce - geodetická práce po výstavbě	KČ	258 032,00	1,000	0,000000	1,000000	258 032,00
Objekt: [099]-Provizorní tramvajová zastávka Hulvácká									
Stavební díl: 0-Všobecné konstrukce a práce									
4	02944		OSTATÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	12 700,00	1,000	0,000000	1,000000	12 700,00
Objekt: [1]-Vozovka									
Stavební díl: D1-10 Zemní práce									
21	181951102		Úprava plánů v bor. 1-4 se zhuštěním	M2	25,81	464,000	336,000000	128,000000	3 303,68
30	997221551	2	Vodorovná doprava suší ze sypaných materiálů do 1 km	T	15,49	74,240	0,000000	74,240000	1 149,98
31	997221559	2	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	5,68	148,480	0,000000	148,480000	843,37
32	997221611		Nakládání suší ze sypaných materiálů na dopravní prostředky	T	21,94	74,240	0,000000	74,240000	1 628,83
33	997221551	3	Vodorovná doprava suší ze sypaných materiálů do 1 km	T	15,49	74,240	0,000000	74,240000	1 149,98
3	113202111		Vyhránění obrub z krajníků, obrub.stojatých s vybouráním lože	M	60,66	5 447,000	5 099,000000	348,000000	21 109,68
4	113203111		Vyhránění obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože	M	60,66	17 176,000	17 132,000000	44,000000	2 669,04
17	113107230		Odsír podkladu a krytí z betonu prostého tl do 100 mm pl přes 200 m ²	M2	157,45	464,000	336,000000	128,000000	20 153,60
2	113154114		Fréz živ krytu pl do 500 m ² tl do 10cm s překlázkami š. do 0,5 m	M2	29,68	9 834,000	9 662,000000	172,000000	5 104,96
13	113107241		Odsír podkladů a krytí žvičových tl do 50 mm pl přes 200 m ²	M2	30,33	464,000	336,000000	128,000000	3 882,24
Stavební díl: D2-50 Komunikace									
56	577144111		Asf beton obrubný ACO 11 (ABS) tl. 50mm tl. 1. š. do 3, nemodifik. asfalt	M2	252,96	464,000	336,000000	128,000000	32 378,88
57	573231111		Spojovací posítek ze sil.kamionakt. emulze v množství 0,50-0,80 kg/m ²	M2	13,55	89 859,000	89 431,000000	428,000000	5 799,40
59	577155112		Asf beton ložní ACL 16 (ABH) tl. 60mm tl. 1. š. do 3, nemodifik. asfalt	M2	238,76	464,000	336,000000	128,000000	30 561,28
61	565146111		Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 60 mm, š. do 3 m	M2	224,56	9 834,000	9 662,000000	172,000000	38 624,32
65	569921133		Zpevnění krajnic asf recyklatem v tl.80 mm se zhuštěním	M2	58,08	464,000	0,000000	464,000000	26 949,12
Stavební díl: D4-90 Ostatní práce									
78	938099311		Očištění povrchu krytu žvičového strojně metením	M2	4,00	49 674,000	49 374,000000	300,000000	1 200,00
82	916241213		Osaz chod obrub kamenného s opěrou stojatého B do betonu C20/25	M	251,67	5 447,000	5 099,000000	348,000000	87 581,16
84	583802140		Kamenná obruba KS3 13/20	M	535,60	339,360	338,350000	1,010000	540,95
86	583803340		Kamenná obruba OP3 25/20	M	1 000,22	350,470	0,000000	350,470000	350 547,10
87	916111123		Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou lože z betonu C20/25	M	143,26	8 588,000	8 566,000000	22,000000	3 151,72
88	916111122		Osaz sil obruby z kostek drobných bez boč opěry lože z betonu C20/25	M	134,22	8 588,000	8 566,000000	22,000000	2 932,84
89	979071122		Očištění vybouraných dlažebních kostek s plov.výplní spár cem.maltou	M2	52,27	1 717,600	1 713,200000	4,400000	229,99
96	911331123		Sil svodilice ocel.jednostranné sloupky betonné ISNH4/N2 vzd.sloupská 2 až 4 m	M	1 182,19	816,000	750,000000	66,000000	78 024,54
98	979024443	2	Očištění vybouraných obrubníků slihtních	M	42,59	5 780,000	5 730,000000	50,000000	2 129,50
99	59963		Vyphněl spár cementovou maltou se zatřením	M	5,16	5 780,000	5 730,000000	50,000000	238,00
143	Pol5		Zřízení výtoků z trub DN 150	M	748,56	1,000	0,000000	1,000000	748,56
140	935112211		Osaz příkop žlábu do šetrkopisků tl 100 mm, š. přes 500 do 800	M	255,54	200,000	176,000000	24,000000	6 152,96
Objekt: [101-01]-Přezd tramvajového pásu									
Stavební díl: 0-Všobecné konstrukce a práce									
									308 993,32
									12 700,00
									728 805,67
									237 000,00

REKAPITULACE NEDOCERPANÝCH POLOŽEK

Poř.č	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Rozpočtováno	Množství		Celkem zbyvá
							Čerpáno	Zbývá	
2	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF. TRATI	DEN	9 875,00	24,000	0,000000	24,000000	237 000,00
Objekt: [2]-Most ev.č. 647-028.3 - podchod pro pěší nad spojnici ul. Jílova a Starobělská na ul. Pílešská									
Stavební díl: D3-90 Ostatní práce									
12	465513257		Dlažba svahu u most. opěr z lom. kam. LK 25 mm do lože z betonu C25/30	M2	2 194,02	37,800	29,000000	8,800000	19 307,38
13	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu od 50 do 100 mm	M2	232,31	37,800	29,000000	8,800000	2 044,33
14	916331112		Osazení zahradního obrubníku bet do lože z bet C20/25 s boč. opěr	M	148,42	75,600	70,700000	4,900000	727,26
15	592		Betonová obruba 80/250/1000	KUS	94,21	76,356	71,407000	4,949000	466,26
Objekt: [3]-Most ev.č. 647-029.3 - přemostění vodovodu na ul. Pílešské v Ostravě - Zábřehu									
Stavební díl: D1-60 Úpravy povrchů									
7	985311213		Reprofilace betonu malými na ozm. bázi líc. kleneb, podhledů tl. do 30 mm	M2	1 797,81	30,890	25,690000	5,200000	9 348,62
8	985311911		Reprofilace betonu podhledů - příplatek za práci ve stísněném prostoru	M2	271,03	30,890	25,690000	5,200000	1 409,36
9	985311912		Reprofilace betonu podhledů - příplatek za plochu do 10m ² jednotlivě	M2	116,15	30,890	25,690000	5,200000	603,98
Stavební díl: D2-90 Ostatní práce									
10	931994142		Těsnění spár bet. keč tmelem polyuretanovým-spára do 4,0 cm/2	M	241,34	13,000	7,800000	5,200000	1 254,97
11	919111233		Vyrovnání komůrek pro těsnící závluku š.20 mm hl. 49 mm v betonu	M	70,98	13,000	7,800000	5,200000	369,10
Objekt: [4]-Most ev.č. 647-031.3 - podchod pod ul. Pílešskou v Ostravě-Zábřehu na ul. Dolní									
Stavební díl: D4-60 Úpravy povrchů									
32	985311110		Reprofilace betonu malými na cem. bázi stěn tl. do 5 mm	M2	482,68	85,600	84,000000	1,600000	772,29
35	985324211		Ochranný nátěr betonu akrylátový 2x s impregnačí (OS-B)	M2	276,19	85,600	84,000000	1,600000	441,90
38	985324112		Ochranný nátěr betonu na bázi síranu impregnační gelový dvojnásobný OS-A	M2	201,33	85,600	84,000000	1,600000	322,13
Stavební díl: D5-90 Ostatní práce									
57	770		Ocelové sliňáči zábradlí řítnedlové vč. povrchové ochrany	M	3 716,93	20,000	14,000000	6,000000	22 301,58
43	592170490		Betonová obruba 80/250/1000	KUS	94,21	46,460	43,430000	3,030000	285,44
56	91121111	1	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do bet. podkladu	M	453,00	20,000	14,000000	6,000000	2 718,00
40	465513257		Dlažba svahu u most. opěr z lom. kam. LK 25 mm do lože z betonu C25/30	M2	2 194,02	21,000	19,000000	2,000000	4 388,04
41	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu od 50 do 100 mm	M2	232,31	21,000	19,000000	2,000000	464,62
42	916331112		Osazení zahradního obrubníku bet do lože z bet C20/25 s boč. opěr	M	148,42	46,000	43,000000	3,000000	445,26
Objekt: [403]-Přeložka kabelů, DPO									
Stavební díl: I-Zemní práce									
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	61,60	60,000	0,000000	60,000000	3 696,00
Objekt: [6]-Most ev.č. 647-033.2 - podchod pro pěší u ul. Hlučické v Ostravě - Zábřehu									
Stavební díl: D5-90 Ostatní práce									
38	592170490		Betonová obruba 80/250/1000	KUS	94,21	13,130	10,605000	2,525000	237,88
50	91121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do bet. podkladu	M	453,00	23,200	23,000000	0,200000	90,60
35	465513257		Dlažba svahu u most. opěr z lom. kam. LK 25 mm do lože z betonu C25/30	M2	2 194,02	5,500	4,000000	1,500000	3 291,03
36	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu od 50 do 100 mm	M2	232,31	5,500	4,000000	1,500000	348,47
37	916331112		Osazení zahradního obrubníku bet do lože z bet C20/25 s boč. opěr	M	148,42	13,000	10,500000	2,500000	371,05
51	R316865		Dodávka ocelového nosného zábradlí se světlou výplní, vč. povrchové ochrany	M	4 195,71	23,200	23,000000	0,200000	839,14
Objekt: [7][7]-201 - Most ev.č.647-030.3									
Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce									
									1 130 251,08

REKAPITULACE NEDOČERPANÝCH POLOŽEK

Stavba: 05-5737 F Rekonstrukce a modernizace sil. II/647 Ostrava, ul. Píseňská

Varianta: var. I

Datum: 03.08.2018

Čas: 9:34:37

Poř.č	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Rozpočtováno	Množství		Celkem zbyvá
							Čerpáno	Zbývá	
6	02720		VÝLUKY NA AUTOBUSOVÉ TRATI	KPL	22 200,00	1,000	0,000000	1,000000	22 200,00
7	027212		VÝLUKY NA TRAMVAJOVÉ TRATI, včetně kontrolních průjezdů a měřeni DPO	HOD	9 875,00	600,000	493,000000	107,000000	1 056 625,00
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce									
111	9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3 230,37	16,000	13,000000	3,000000	9 691,11
117	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. HI - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 613,25	160,000	140,530000	19,470000	31 409,97
138	93650		DROBNÉ DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ, ocelové úchyty pro reklamní tabule - jejich demontáž, kontrola a zpětná montáž	KG	103,25	200,000	100,000000	100,000000	10 325,00
Objekt: [8][8-1]-001 - Demolice									
Stavební díl: VRN1-Průzkumné, geodetické a projektové práce									
64	011324000		Archeologický průzkum	KČ	12 906,00	1,000	0,000000	1,000000	45 171,04
66	021203000		Stěhování předmětů hodnot	KČ	32 265,00	1,000	0,000000	1,000000	32 265,00
Objekt: [8][8-3]-101.2 - Úprava přejezdů									
Stavební díl: 5-Komunikace pozemní									
4	565176113		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OK(F) II 120 mm š do 3 m	M2	411,03	540,000	412,000000	128,000000	52 611,84
5	573231111		Postřik zvlhčivý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	11,62	1 620,000	1 236,000000	384,000000	4 462,08
6	577134131		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	187,14	540,000	412,000000	128,000000	23 953,92
7	577155132		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	254,25	540,000	412,000000	128,000000	32 544,00
26	711112001		Provedení izolace proti zemi vlnkostí svléže za studena nátěrem penetracním	M2	64,53	163,200	16,200000	147,000000	9 485,91
Objekt: [8][8-4]-102.1 - Náhradní autobusová doprava									
Stavební díl: 2-Zakládání									
1	275311127		Zakladové pačky a bloky z betonu prostého C 25/30	M3	4 542,91	2,144	0,000000	2,144000	9 740,00
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání									
2	911121111		Montáž zbradří ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	387,18	975,000	0,000000	975,000000	377 500,50
3	966005111		Rozebrání a odstranění silničního zbradří se sloupky osazenými s betonovými patkami	M	193,59	1 050,000	0,000000	1 050,000000	203 269,50
Stavební díl: VRN7-Průvozní vlivy									
4	071203000		Průvoz dalšího subjektu - Náhradní autobusová doprava	DEN	162 000,00	28,000	27,000000	1,000000	162 000,00
6	071203002		Průvoz dalšího subjektu - Náhradní autobusová doprava	HOD	3 800,00	16,000	0,000000	16,000000	60 800,00
Objekt: [8][8-5]-102.2 - Napěťové výluky									
Stavební díl: VRN7-Průvozní vlivy									
1	071203004		Průvoz dalšího subjektu napěťové výluky	DEN	12 000,00	28,000	23,000000	5,000000	60 000,00
Objekt: [8][8-6]-102.3 - Úprava trakčního vedení									
Stavební díl: 21-M-Elektromontáže									
56	999000151		Zajištění beznapěťového stavu pro jednotlivé výluky - četa pracovníků čopracovního podniku + vozidlo	HOD	5 910,95	30,000	28,000000	2,000000	11 821,90
Stavební díl: HZS-Hodinové zučlovací sazby									
60	0001		Hodinová zučlovací sazba technik odborný - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	HOD	645,30	50,000	48,000000	2,000000	1 290,60
61	0002		Zkušební jízda tramvaje	HOD	3 484,62	30,000	22,000000	8,000000	27 876,96
Objekt: [8][8-7]-201 - Most ev.č. 647-032.. 1									
									236 954,34

Stavba: 05-5737 F Rekonstrukce a modernizace sil. II/647 Ostrava, ul. Píseňská

Varianta: var. I

Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Rozpočtováno	Množství			Celkem zbyvá
						Čerpáno	Zbývá		
Stavební díl: 1-Zemní práce									
3	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	64,53	40,500	0,000000	40,500000	2 613,47	
5	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	38,72	20,250	0,000000	20,250000	784,08	
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	103,25	27,725	0,000000	27,725000	2 862,61	
6	151101311	Odstátnění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	12,91	20,250	0,000000	20,250000	261,45	
4	151101211	Odstátnění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2	25,81	40,500	0,000000	40,500000	1 045,31	
Stavební díl: 2-Zakládání									
20	273311127	Zakladové desky z betonu prostého C 25/30	M3	3 742,74	37,573	32,638000	4,935000	18 470,42	
Stavební díl: 3-Svislé a kompletní konstrukce									
27	317122111	Osazení říms z ŽB licních panelů s korvením dělky do 2 m	KUS	1 226,07	56,000	54,000000	2,000000	2 452,14	
28	593836310	prefabrikát říms římsový 1.P 60 199 x 60 x 12 cm	KUS	5 787,05	56,000	54,000000	2,000000	11 574,10	
39	334323418	Mostní pilře a sloupy ze ŽB C 30/37	M3	4 749,41	48,000	47,400000	0,600000	2 849,65	
Stavební díl: 5-Komunikace,Dozerní									
97	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	M2	74,85	79,950	0,000000	79,950000	5 984,26	
Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání									
158	936946318	Trvale ukolejné ocelových konstrukci	KPL	25 812,00	1,000	0,000000	1,000000	25 812,00	
190	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M	371,69	172,480	99,200000	73,280000	27 237,44	
Stavební díl: 997-Přesun sutě									
193	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	15,49	6,880	0,000000	6,880000	106,57	
194	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	5,68	130,720	0,000000	130,720000	742,49	
195	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	103,25	6,880	0,000000	6,880000	710,36	
Stavební díl: VRN4-Inženýrská činnosti									
218	041903000	Dozor jiné osoby - držení dozor	HOD	667,24	200,000	0,000000	200,000000	133 448,00	