



Číslo smlouvy objednatele: 2017/Mal/000304/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 08.01.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „objednatel“



00296651

CZ00296651

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.

se sídlem: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10874
zastoupena: Ing. Tomášem Bašniarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“



05546711

CZ05546711

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2018 smlouvu o dílo na provedení stavby „Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“).

Staveniště bylo předáno zhotoviteli 07.02.2018. V průběhu stavby vznikly nepředvídané vícepráce, které je nutno smluvně zohlednit. Vícepráce jsou podchyceny ve změnových listech č. 01 – 04. Změnový list č. 1 zohledňuje demontáž a zpětnou montáž litinových otopných těles ve 2.NP, kde probíhají stavební práce, radiátory by překážely a mohly by být stavební činnostmi znehodnoceny. Ve ZL č. 2 je navrženo podél akustické stěny přizdění předstěny tl. 150 mm, ve které povedou rozvody. V případě montáže rozvodů přímo do akustické stěny by byla akustická funkce narušena (jedná se o stěnu mezi třídami). ZL č. 3 řeší zrušení stávající klimatizační jednotky, která byla v minulosti vybudována pro přípravnu jídla a nepoužívá se. Byla demontována z fasády, uskladněna, ekologicky zlikvidováno chladivo, rozvody ponechány pro případné budoucí napojení této či jiné jednotky. ZL č. 4 řeší příplatek za tloušťku omítek, kdy v PD je uvedena tloušťka 25 mm, ale v rozpočtu je pouze 10 mm, schází příplatek za každých dalších 5 mm.

II.

Předmět smlouvy

1) Čl. III. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 01 - 04, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena víceprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy (bez DPH):	11 275 000,00 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	88 541,24 Kč

2) Cena za dílo, sjednaná v čl. II. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	11 363 541,24 Kč
DPH 21%	2 386 343,66 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	13 749 884,90 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 15.08.2018, č. usnesení 98/8.9.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 01 – 04 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 31.08.2018

V Ostravě dne: 29.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
Ing. Tomáš Bašniar
předseda představenstva