

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rekonstrukce komunikace Velká Hradební“

**1.
SMLUVNÍ STRANY****1.1 Objednatel:**

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po odstranění konstrukce komunikace byly provedeny zkoušky únosnosti pláně, jejichž výsledek byl nevyhovující. Z tohoto důvodu je nutno nahradit v projektu navrženou spodní konstrukci z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) za stabilizaci kamenivem stabilizovaným cementem (KSC). V části komunikace byla navíc zjištěna podkladová konstrukce z betonu, jejíž demolice má rovněž vliv na cenu díla. Současně byl po dokončení prací na rekonstrukcích inženýrských sítí dopřesněn rozsah obnovy ložné a obrusné vrstvy, přičemž část této obnovy je financována přímo správcem sítí technického vybavení území. S ohledem na problémy s dodávkou žulových obrubníků bylo rovněž dohodnuto využití

stávajících žulových obrub s jejich úpravou ve směrových obloucích a pouze částečným doplněním.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	4 668 557,05 Kč	960 396,98 Kč	5 648 954,03 Kč
Méněpráce	- 1 121 780,00 Kč	- 235 573,80 Kč	- 1 357 353,80 Kč
Vícepráce	1 444 812,00 Kč	303 410,52 Kč	1 748 222,52 Kč
Cena za dílo celkem	4 991 589,05 Kč	1 028 233,70 Kč	6 039 822,75 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „šestmilionůtřicetdevěttisícosmsetdvacetdvakorunsedmdesátpěthaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 323 032,00 Kč bez DPH (390 868,72 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel

.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
Zhotovitel

Přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací