

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 164/2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruška, referent realizace investic
Telefon: [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Obchodní firma: TeS, spol. s r. o. Chotěboř
Sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
Zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 6075
IČ: 60934395
DIČ: CZ60934395
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř
Číslo účtu: [REDAKCE]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Josef Sobotka, jednatel
telefon [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
[REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 164/2017 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „ZŠ-kuchyně-technologie“ a dodatek č. 1 k této smlouvě. Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany upřesňují předmět a cenu díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3 Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.7.:

3.7. Předmět plnění se dle projektové dokumentace a v souladu s požadavkem základní školy rozšiřuje o montáž a dodávku druhé mycí linky již v rámci probíhající rekonstrukce kuchyně a po provedení stavebních úprav se upřesňuje vybavení kuchyně v rozsahu vymezeném změnovým listem (ZL) 4, který zahrnuje:

- instalaci druhé mycí linky s příslušnými stoly a odkládacími plochami,
- vypuštění kabeláž pro objednávkový systém, dodává stavba,
- doplněna montáž digestoří vč. závěsů, která nebyla uvedena v rozpočtech,
- ve dvou prostorově omezených místnostech S05 a S09 a S 10 byly po dokončení stavebních prací a po posouzení prostorových možností provedeny změny uspořádání a provedení vybavení,

Článek 4 Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo z 6.10.2017 a dodatku č. 1

4 486 168,- Kč

Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 4

335 144,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2

4 821 312,- Kč

Článek 6 Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.5.:

6.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit, zprovoznit a předat kompletní druhou mycí linku v termínu do 27. 9. 2018. Termíny dokončení a předání všech ostatních částí díla se tímto dodatkem č. 2 nemění.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 164/2017 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

1. Změnový list č. 4 s přílohami

Objednatel:

V Praze dne 29. 8. 2018

Podpis

Zhotovitel:

V Praze dne 28. 8. 2018

Podpis

Změnový list č.	4	Smlouva č.:	164/2017	Datum:	23. 08. 2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	--------------

Název akce: „ZŠ-kuchyně-technologie“

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř
IČ:	00231231	IČ:	60934395

Vystavil:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř	Jméno:	Ing. Michal Tišler
-----------	----------------------------	--------	--------------------

Přílohy, odkazy	Specifikace	X	Počet listů:	1
	Výkresy	X	Počet výkresů:	1
	Rozpočet	rozpočet přiložen	Počet listů:	2
	Zápis z KD	X	Číslo KD:	8,9
	Ostatní	X	Počet listů:	1

Podepsaní zástupci potvrzují následující změny v předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Instalace druhé mycí linky

Základní škola na základě podkladů a informací vedoucí kuchyně paní Fořtové o předpokládaných aktuálních počtech strážníků pro školní rok 2018/19 požádala o možnost instalovat druhou mycí linku nádoby již v rámci této etapy rekonstrukce kuchyně. Původně měla být dle projektu druhá linka instalována až dodatečně po navýšení počtu strážníků po cca 2 letech, protože realizace kuchyně byla původně plánována na rok 2017. Vzhledem k odložení realizace stavby o rok a meziročnímu nárůstu žáků se již nyní počet strážníků navýšil na současných cca 630 osob, škola proto požádala o možnost zvážení instalace druhé mycí linky již v rámci stavby v tomto roce. Zhotovitel zpracoval rozpočet na dodávku druhé mycí linky včetně myčky stejného typu, jaký byl uveden v nabídce ve výběrovém řízení v roce 2017 a za cenových a dodacích podmínek dle platné smlouvy o dílo. ZL č. 4 zahrnuje:

- instalaci druhé mycí linky s příslušnými stoly a odkládacími plochami.
- z instalačních a montážních prací byla vypuštěna kabeláž pro objednávkový systém, dodávku provedla stavební firma.
- v rozpočtu nebyla zahrnuta položka na montáž zákrytů VZT (digestoře), byla doplněna montáž vč. závěsů.
- ve dvou prostorově omezených místnostech S05 a S09 byly po dokončení stavebních prací a po posouzení prostorových možností provedeny z uživatelských důvodů změny uspořádání a provedení vybavení, v místnosti S10 došlo k vypuštění nerez parapetu vzhledem ke změnám v provedení stavební části. Pro dodávku technologie 2. mycí linky je stanoven termín dodání do 27.9.2018.

Typ dlažby:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálů	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH				325 685,0	36 204,0	0,0	
Cena méněprací (-) bez DPH				0,0	-26 745,0	0,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	325 685,0	9 459,0	0,0	335 144,00

Změna termínu dokončení díla: Termín dodání 2. mycí linky: do 27.9.2018, ostatní dodávky a montáže včetně zprovoznění dle termínů SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko projektanta stavby		22. 8. 2018	Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:			Datum, podpis
Technický dozor stavby:			Datum, podpis
ZŠ M. Alše			Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:			Datum, podpis