



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

„Zateplení DS Koniklecová“

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050993 (ORG 5364)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem dodatku této smlouvy:

[REDACTED] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel

[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. VESTAV group s. r. o.

Zastoupený: Janem Večeřem, jednatelem

Se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

IČO: 27675912

DIČ: CZ 27675912

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně pod sp. zn. C 51087

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5

Číslo účtu: 201167069/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Text článku II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8 tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 6, 8, 9 a 10 ze dne 14. 8. 2018 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 14. 8. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4, 5, 6, 7 a 9 ze dne 14. 8. 2018 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 14. 8. 2018.

2. Text článku III. **Lhůta plnění. Harmonogram, odst. III.1., písm. c)** se mění a nově zní takto:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce

146 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)

3. Text článku V. **Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.1., V.3. a V.4.** smlouvy se mění a nově zní takto:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem **14.574.398,32 Kč bez DPH.**

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena za zhotovení Stavby bez DPH dle smlouvy | 14.478.056,40 Kč |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy | 776 987,49 Kč |
| <u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy</u> | <u>- 690 645,57 Kč</u> |
| Celková cena za zhotovení Stavby bez DPH | 14.564.398,32 Kč |

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a dále ze změnových listů č. 1 až 10 a položkového rozpočtu změn zpracovanými zhotovitelem dne 14. 8. 2018.

3. Text článku XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. smlouvy se mění a nově zní takto:

XVI.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 10 ze dne 14. 8. 2018 s položkovými rozpočty změn

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí smlouvy ze dne 13. 4. 2018.
3. Tento dodatek smlouvy nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 10 ze dne 14. 8. 2018 s položkovými rozpočty změn

Doložka:

Tento dodatek ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/181 dne 21. 8. 2018.

V Brně dne 24.8.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční V Brně dne 24.8.2018

.....
[Redacted signature area]


vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za Zhotovitele
Jan Večeře
jednatel společnosti
VESTAV group s. r. o.

Zateplení DS Koniklecova

Rekapitulace změnových listů

| číslo | název | MPC bez DPH | MPC DPH | MPC vč. DPH | VCP bez DPH | VCP DPH | VCP vč. DPH | Celkem bez DPH | Celkem DPH | Celkem vč. DPH |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ZL 01 | Dodávka a montáž záchytného systému | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 551 055,00 Kč | 115 721,55 Kč | 666 776,55 Kč | 551 055,00 Kč | 115 721,55 Kč | 666 776,55 Kč |
| ZL 02 | Demontáž stávajícího zateplení štítů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 651,52 Kč | 2 866,82 Kč | 16 518,34 Kč | 13 651,52 Kč | 2 866,82 Kč | 16 518,34 Kč |
| ZL 03 | Náklady na propagaci a publicitu | -5 000,00 Kč | -1 050,00 Kč | -6 050,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -5 000,00 Kč | -1 050,00 Kč | -6 050,00 Kč |
| ZL 04 | Ploché a šikmé střechy- spádové klíny | -114 076,17 Kč | -23 956,00 Kč | -138 032,17 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -114 076,17 Kč | -23 956,00 Kč | -138 032,17 Kč |
| ZL 05 | Balkony | -26 398,93 Kč | -5 543,78 Kč | -31 942,71 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -26 398,93 Kč | -5 543,78 Kč | -31 942,71 Kč |
| ZL 06 | Ploché a šikmé střechy-separece PVC | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ZL 07 | Sanace obvodového pláště HI | -201 614,00 Kč | -42 338,94 Kč | -243 952,94 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -201 614,00 Kč | -42 338,94 Kč | -243 952,94 Kč |
| ZL 08 | Achezní můstek sokl a balkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 38 089,23 Kč | 7 998,74 Kč | 46 087,97 Kč | 38 089,23 Kč | 7 998,74 Kč | 46 087,97 Kč |
| ZL 09 | Střechy vstupů | -282 875,24 Kč | -59 403,80 Kč | -342 279,04 Kč | 103 818,31 Kč | 21 801,85 Kč | 125 620,16 Kč | -179 056,93 Kč | -37 601,95 Kč | -216 658,88 Kč |
| ZL 10 | Stříšky balkonů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 692,20 Kč | 2 035,36 Kč | 11 727,56 Kč | 9 692,20 Kč | 2 035,36 Kč | 11 727,56 Kč |
| CENA CELKEM | | -629 964,34 Kč | -132 292,51 Kč | -762 256,85 Kč | 716 306,26 Kč | 150 424,31 Kč | 866 730,57 Kč | 86 341,92 Kč | 18 131,81 Kč | 104 473,73 Kč |



PŘÍLOHA č. 3



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | |
|--|---|------------------|
| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ ÚSEK: Ploché a šikmé střechy | | ZL 01 |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č. | | PŘÍKAZ Č.:1 |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 |
| ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL | | OSOBNĚ: XXX |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž záchytného systému na střechách DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Jedná se o příkaz objednatele k zajištění dodávky a montáže záchytného systému proti pádu z výšky a do hloubky na plochých a šikmých střechách, který nebyl obsahem zadávací dokumentace a je nutné v souladu s platnými vyhláškami jeho osazení. | | |
| NAVRHL: [REDACTED] | | DATUM: 12.6.2018 |
| PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED] | | DATUM: 12.6.2018 |
| STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] | |

Soupis prací – změna č. 1

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 1 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVA |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 09 | Záchytný systém |

| P.č. | Číslo polož. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|--------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 551 055,00 |
| 1 | 01/767 | Kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka do 600mm | ks | 43,00000 | 6 525,00 | 280 575,00 |
| 2 | 02/767 | Tepelné izolační krytky kotevních bodů | ks | 43,00000 | 1 260,00 | 54 180,00 |
| 3 | 03/767 | Kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou | ks | 14,00000 | 7 480,00 | 104 720,00 |
| 4 | 04/767 | Montážní lano | ks | 1,00000 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| 5 | 05/767 | Montáž záchytného systému | ks | 1,00000 | 89 600,00 | 89 600,00 |
| 6 | 06/767 | Školení na montáž | ks | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 7 | 07/767 | Revize a předání do užívání | ks | 1,00000 | 6 980,00 | 6 980,00 |
| Celkem | | | | | | 551 055,00 |

DPH 21% 115 721,55 Kč
666 776,55 Kč




Soupis prací – změna č. 2

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 1 | Zateplení objektu DS Koniklecová |
| O: | 01 | DS Koniklecová |
| R: | 01 | Sanace obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 8 250,00 |
| 4 | 978041105 | Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou | m2 | 137,50000 | 60,00 | 8 250,00 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 5 401,52 |
| 8 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,64510 | 60,00 | 98,71 |
| 9 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1,64510 | 60,00 | 98,71 |
| 10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,64510 | 100,00 | 164,51 |
| 11 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (48,8km) | t | 40,14044 | 100,00 | 4 014,04 |
| 12 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,65410 | 60,00 | 99,25 |
| | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,65410 | 60,00 | 99,25 |
| 15 | 979990163 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,65410 | 500,00 | 827,05 |
| Celkem | | | | | | 13 651,52 |

DPH 21% 2 866,82 Kč
 Celkem včetně DPH 16 518,34 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|---|-------------------------|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová | | ZL 3 |
| ÚSEK: Vedlejší a ostatní náklady | | |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Náklady na propagaci a publicitu | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 |
| ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: | FAX: OSOBNĚ: | EMAIL: XXX |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší a ostatní náklady DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol. DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: Na základě pokynu objednatele nebudou realizovány položky „ Náklady na propagaci a publicitu“. | | |
| POKYN VYDAL: [REDAKCE] | DATUM: 12.6.2018 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZIŠTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBRZÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDAKCE] [REDAKCE] | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ ÚSEK: Vedlejší a ostatní náklady | | ZL 03 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Náklady na propagaci a publicitu | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | |
| | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ | |
| | MAIL | XXX | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady na propagaci a publicitu DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 0,00- Kč | 0,00- Kč | 0,00- Kč |
| Méněpráce: | -5 000,00- Kč | - 1 050,00- Kč | - 6 050,00- Kč |
| Rozdíl: | -5 000,00- Kč | -1 050,00- Kč | -6 050,00- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | [REDACTED] | | DATUM: 12.6.2018 |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED] | [REDACTED] | |

Soupis prací – změna č. 3

| | | |
|----|----|----------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 08 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | -5 000,00 |
| | 9-08 | Náklady na publicitu a propagaci dle návrhu obchodních podmínek a podmínky poskytovatele dotace | soubor | 1.00000 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Celkem | | | | | | -5 000,00 |

DPH 21% - 1 050,00 Kč
- 6 050,00 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--|--|------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|--|-----------|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová ÚSEK: Ploché a šikmé střechy | ZL 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Dodávka a montáž spádových klínů | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: VESTAV group s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.8.2018</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMAIL: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>XXX _____</td></tr></table> | | KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | | | FAX: _____ | | | OSOBNĚ: _____ | | | EMAIL: _____ | | | XXX _____ |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAX: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OSOBNĚ: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMAIL: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | XXX _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Ploché a šikmé střechy DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol. DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočet prací uváděných v zadávací projektové dokumentaci, kdy po odkrytí skladby stávajících střech bylo zjištěno, že stávající spádování ploché střechy je dostatečné. Z tohoto důvodu není nutné realizovat dodatečné spádování pomocí klínů EPS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKYN VYDAL: [redacted] DATUM: 12.6.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [redacted] [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Soupis prací – změna č. 4

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 1 | Zateplení objektu DS Koniklecová |
| O: | 01 | DS Koniklecová |
| R: | 05 | Ploché a šikmé střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|----------------|-----------|--------------------|
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | -111 839,38 |
| 12 | 713141311RV2 | Izolace tepelná střech, spádové klíny | m2 | 1 118,39380 | -10,00 | -11 183,94 |
| 16 | 28375972RV1 | Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil | m3 | 111,83938 | -900,00 | -100 655,44 |
| | 998 71-3 | Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovné | | | | |
| | 998713203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % | -111 839,38000 | 0,02 | -2 236,79 |
| Celkem | | | | | | -114 076,17 |

DPH 21% - 23 955,99 Kč
- 138 032,16 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|--|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová ÚSEK: Balkony | ZL5 |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Balkony | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: VESTAV group s.r.o. DATUM: 14.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: EMAIL: XXX | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Balkony DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol. DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočet nákladů na reprofilaci povrchů, kterou z důvodu vyhovujícího stavu povrchů nebylo nutné provést v plném rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Reprofilace povrchů byla provedena v rozsahu 20 % původního objemu. Zbývající povrchy jsou pevné a soudržné. | |
| POKYN VYDAL: [REDACTED] | DATUM: 12.6.2018 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED] |



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---|----------------|------------------|
| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ | | ZL 05 | |
| ÚSEK: Balkony | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Balkony | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB OD: VESTAV group s.r.o. DATUM: 14.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ MAIL XXX | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Balkony DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Méněpráce: | -26 398,93,- Kč | -5 543,78,- Kč | -31 942,71,- Kč |
| Rozdíl: | -26 398,93,- Kč | -5 543,78,- Kč | -31 942,71,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | [REDACTED] | | DATUM: 12.6.2018 |
| VYJÁDŘENÍ: | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| STAVEBNÍ DOZOR | SPRÁVCE STAVBY: | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] I MMB, [REDACTED] | | |


Soupis prací – změna č. 5 méněpráce

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Balkóny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 2 | 632477124R00 | ...Reprofil.polymercement.maltou,tl.do15 mm+penetrace | m2 | 211,68000 | -120,00 | -25 401,60 |
| | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plašťů výšky do 25 m | t | 6,64887 | -150,00 | -997,33 |
| Celkem | | | | | | -26 398,93 |

DPH 21% - 5 543,78 Kč

- 31 942,71 Kč





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------|
| STAVBA: ATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ | | ZL 06 | |
| ÚSEK: Ploché a šikmé střechy | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ploché a šikmé střechy | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM:14.8.2018 | |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | |
| | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ | |
| | MAIL _____ | XXX _____ | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Ploché a šikmé střechy DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: nemá vliv na cenu díla ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 60 681,23- Kč | 12 743,06- Kč | 73 424,29- Kč |
| Méněpráce: | -60 681,23- Kč | -12 743,06 - Kč | - 73 424,29- Kč |
| Rozdíl: | 0,00- Kč | 0,00- Kč | 0,00- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | | DATUM: 12.6.2018 |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR | SPRÁVCE STAVBY: | | |
| | OI MMB, | | |

Soupis prací – změna č. 6 vícepráce

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVA |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Šikmé a ploché střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|--|----|-------------|-----------|------------------|
| Díl: | 712 | Živičné krytiny | | | | 0,00 |
| 7 | 712 39 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní | | | | |
| 8 | 712 39-1 | skelný vlies | | | | |
| | 712391172RZ3 | ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 1 462,19829 | 40,00 | 58 487,93 |
| | 998 71-2 | Přesun hmot pro povlakové krytiny | | | | |
| | 50 m | vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | |
| | 998712103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,43866 | 5 000,00 | 2 193,30 |
| Celkem | | | | | | 60 681,23 |

DPH 21% 12 743,06 Kč
73 424,29 Kč



Soupis prací – změna č. 6 méněpráce

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVA |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
| | | | | | | |

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712391172RZ3 ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu

m2 1462,198 -40 -58487,9316

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu


9 998712103R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,43866 -5000 -2193,3

| | | | | | | |
|------|--|------------------------|--|--|--|-------------------|
| Díl: | | Ploché a šikmé střechy | | | | -60 681,23 |
|------|--|------------------------|--|--|--|-------------------|

DPH 21% - 12 743,06 Kč

- 73 424,29 Kč




Soupis prací – změna č. 6 rozdíl

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Ploché a šikmé střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------|
| Díl: | 712 | Živičné krytiny | | | | 0,00 |
| 7 | 712 39 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní | | | | |
| 8 | 712 39-1 | skelný vlies | | | | |
| | 712391172RZ3 | ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 1 462,19829 | 40,00 | 58 487,93 |
| | 998 71-2 | Přesun hmot pro povlakové krytiny | | | | |
| 33 | 50 m | vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | |
| | 998712103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,43866 | 5 000,00 | 2 193,30 |
| | 712 39 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní | | | | |
| 9 | 712 39-1 | textilie | | | | |
| 34 | 712391172RZ3 | ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 1 462,19829 | -40,00 | -58 487,93 |
| 36 | 998 71-2 | Přesun hmot pro povlakové krytiny | | | | |
| 26 | 50 m | vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | |
| | 998712103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,43866 | -5 000,00 | -2 193,30 |
| Celkem | | | | | | 0,00 |

DPH 21% 0,00 Kč
0,00 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | |
|---|--|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová ÚSEK: Sanace obvodového pláště | ZL 7 |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Sanace obvodového pláště | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: VESTAV group s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: EMAIL: XXX | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace obvodového pláště DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol. DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočet nákladů, které nebylo nutné realizovat. Po provedení sond bylo zjištěno, že obklad soklu je soudržný, stávající svislá HI je v dobrém funkčním stavu. Na KD konaném dne 7.6.2018 za účasti ADP, TDI a objednatelů byl tento stav vyhodnocen a byl projednán rozsah provedení prací. | |
| POKYN VYDAL: [REDACTED] | DATUM: 12.6.2018 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED] |

Soupis prací – změna č. 7

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 01 | Sanace obvodového pláště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|-----------------|---|----|--------------|-----------|-----------------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| | 2 319201311R00 | Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 405,41366 | -80,00 | -32 433,09 |
| | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m | t | 25,00000 | -150,00 | -3 750,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 |
| | 9 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 237,46000 | -50,00 | -11 873,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 0,00 |
| | 10 978059631R00 | ...Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 405,41366 | -30,00 | -12 162,41 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 0,00 |
| | 12 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svisl. pásy přitav.,2vrs | m2 | 237,46000 | -30,00 | -7 123,80 |
| | 13 711212002RV1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, bitumenová jednosložková tl. 4 mm, D+M | m2 | 221,66240 | -300,00 | -66 498,72 |
| | 16 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 97 657,93000 | -0,01 | -976,58 |
| | 17 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 71,06000 | -60,00 | -4 263,60 |
| | 18 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 71,06000 | -60,00 | -4 263,60 |
| | 19 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 71,06000 | -100,00 | -7 106,00 |
| | 20 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 71,06000 | -100,00 | -7 106,00 |
| | 21 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 71,06000 | -60,00 | -4 263,60 |
| | 22 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 71,06000 | -60,00 | -4 263,60 |
| | 23 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 71,06000 | -500,00 | -35 530,00 |
| CELKEM | | | | | | -201 614,00 Kč |

DPH 21% - 42 338,94 Kč
-243 952,94 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová | | ZL 8 |
| ÚSEK: Balkony | | |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Balkony | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ |
| | | FAX: _____ |
| | | OSOBNĚ: _____ |
| | | EMAIL _____ |
| | | XXX _____ |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Adhezní můstek balkony DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol. DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p> | | |
| <p>POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnu projektové dokumentace, kdy po vyhodnocení stávajícího stavu bylo po vzájemné konzultaci objednatele, ADP a TDI odstoupeno od odstranění stávající pochozí skladby podlah balkonů a keramického obkladu soklů z důvodu jejich dobrého stavu. Namísto projektovaných prací bude provedena penetrace povrchů adhezním můstkem</p> | | |
| POKYN VYDAL: _____ | | DATUM: 12.6.2018 |
| <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: _____ | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____ | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ | ZL 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----|------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| ÚSEK: Balkony | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Balkony - podlahy | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: VESTAV group s.r.o. DATUM:14.8.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ MAIL XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Balkony DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:viz položkový rozpočet „Změna č.8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>38 089,23,- Kč</td><td>7 998,74,- Kč</td><td>46 087,97,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>38 089,23 - Kč</td><td>7 998 74 - Kč</td><td>46 089,97 ,- Kč</td></tr></tbody></table> | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 38 089,23,- Kč | 7 998,74,- Kč | 46 087,97,- Kč | Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | Rozdíl: | 38 089,23 - Kč | 7 998 74 - Kč | 46 089,97 ,- Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 38 089,23,- Kč | 7 998,74,- Kč | 46 087,97,- Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 38 089,23 - Kč | 7 998 74 - Kč | 46 089,97 ,- Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | _____ [redacted] | DATUM: 27.6.2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR | SPRÁVCE STAVBY: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [redacted] | OI MMB, [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | |

Soupis prací – změna č. 8

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Balkóny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | 24592120R | Nátěr penetrační disperzní weber.haft 5 kg, | kg | 133,88000 | 148,00 | 19 814,24 |
| 8 | 711714110R00 | Provedení nátěru adhezni hmotou | m2 | 669,41366 | 27,30 | 18 274,99 |
| Celkem | | | | | | 38 089,23 |

DPH 21% 7 998,74 Kč
46 089,97 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|------------------|--|-----------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|----------------|
| STAVBA: Zateplení DS Koniklecová | ZL 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚSEK: Ploché a šikmé střechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna skladby šikmé střechy | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 25%;">OD: VESTAV group s.r.o.</td><td style="width: 25%;">DATUM: 14.8.2018</td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMAIL</td><td>OSOBNĚ: XXX</td></tr></table> | | KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | | ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | _____ | _____ | _____ | _____ | | | EMAIL | OSOBNĚ: XXX |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | KURÝR: | FAX: | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMAIL | OSOBNĚ: XXX | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby šikmé střechy DOTČENÉ MÍSTO: DS koniklecová ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016, 107 řezy – revize č.1 změny skladyby střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>POPIS ZMĚNY: Jedná se o záměnu finální krytiny šikmých třech vyvolanou absencí nosné tesařské podkonstrukce šikmých střech předpokládanou v zadávací projektové dokumentaci. Na základě této skutečnosti bylo navržena záměna klempířské krytiny za povlakovou měkčeného PVC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>POKYN VYDAL: [Redacted] DATUM: 12.6.2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [Redacted] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | |



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ ÚSEK: Ploché a šikmé střechy | | ZL 09 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby šikmé střechy | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | |
| _____ | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ | |
| _____ | EMAIL _____ | XXX _____ | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Ploché a šikmé střechy DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová, střechy ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016,107 řezy – revize č.1 změny skladby šikmé střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Změna č.9“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 103 818,31,- Kč | 21 801,85,- Kč | 125 620,16,- Kč |
| Méněpráce: | -282 875,24,- Kč | -59 403,80,- Kč | -342 279,04,- Kč |
| Rozdíl: | -179 056,93,- Kč | -37 601,95,- Kč | - 216 658,88,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: _____ | | | DATUM: 10.7.2018 |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: _____ | PODPIS: _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | DATUM: _____ |
| PODPIS: _____ | PODPIS: _____ | | |
| STAVEBNÍ DOZOR _____ | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____ | | |

Soupis prací – změna č. 9 vicepráce

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Balkóny |

| P.č. Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| | 712 | Živičné krytiny | | | | 9 451,46 |
| 7 | 712391172RZ3 | ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 236,28660 | 40,00 | 9 451,46 |
| 8 | 712370010RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie PVC-P tl. 1,5 mm SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2*1,05 plocha 203,7866 m2 SPOJ. KRČKY - SEKCE B, D :(7,25+6,51+6,875)*2*1,05*0,75 atika a svislá plocha 32,500 m2 | m2 | 236,28660 | 340,00 | 80 337,44 |
| 33 | 712378004RV2 | Vnitřní hrana rš 100 mm, vč kotvení a dilatace, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | m | 41,27000 | 110,00 | 4 539,70 |
| 9 | 998712103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,26500 | 5 000,00 | 1 325,00 |
| 34 | 712378004RV3 | Koutový profil rš 100 mm, vč kotvení a dilatace, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M | m | 41,27000 | 110,00 | 4 539,70 |
| 36 | 712378004RV5 | Krycí lišta rš 250 mm, vč kotvení a dilatace, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M – okapový plech do žlabu | m | 14,50000 | 250,00 | 3 625,00 |
| Celkem | | | | | | 103 818,31 |

DPH 21% 21 801,85 Kč
125 620,16 Kč

Soupis prací – změna č. 9 rozdíl

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | Balkóny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|--|---|----|-------------|-----------|--------------------|
| Díl: | 712 | Zivičné krytiny | | | | 0,00 |
| 7 | 712391172RZ3 | ...ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu | m2 | 236,28660 | 40,00 | 9 451,46 |
| 8 | 712370010RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie PVC-P tl. 1,5 mm SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2*1,05 plocha 203,7866 m2 SPOJ. KRČKY - SEKCE B, D : (7,25+6,51+6,875)*2*1,05*0,75 atika a svislá plocha 32,500 m2 | m2 | 236,28660 | 340,00 | 80 337,44 |
| 33 | 712378004RV2 | Vnitřní hrana rš 100 mm, vč kotvení a dilatce, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | m | 41,27000 | 110,00 | 4 539,70 |
| 9 | 998712103R00 | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,26500 | 5 000,00 | 1 325,00 |
| 34 | 712378004RV3 | Koutový profil rš 100 mm, vč kotvení a dilatce, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M | m | 41,27000 | 110,00 | 4 539,70 |
| 36 | 712378004RV5 | Krycí lišta rš 250 mm, vč kotvení a dilatce, poplastovaný plech tl.1,2 mm, D+M – okapový plech do žlabu | m | 14,50000 | 250,00 | 3 625,00 |
| 26 | 763611221R00 | ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál sponky STŘÍŠKY NAD BALKONY SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2 | m2 | 194,08250 | -120,00 | -23 289,90 |
| 27 | 60726014.AR | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 18,0 mm SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2*1,05 | m2 | 203,78662 | -180,00 | -36 681,59 |
| | 998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně | | | | | |
| 28 | 998763201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 514,31860 | -10,00 | -5 143,19 |
| 37 | R 01/764 | Prostorová smyčková rohož, D+M SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2 | m2 | 194,08250 | -150,00 | -29 112,38 |
| 31 | 764904010RT2 | ...Zastřešení hladkými plechy, do 30°, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M | m2 | 194,08250 | -950,00 | -184 378,38 |
| 38 | 998764203R00 | ...Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 24 m | % | 2 134,90760 | -2,00 | -4 269,82 |
| Celkem | | | | | | -179 056,93 |

DPH 21% - 37 601,95 Kč


- 216 658,88 Kč

Soupis prací – změna č. 9 méněpráce

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVÁ |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVÁ |
| R: | 04 | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|-------------|---------------|---|----|----------------------|-----------|--------------------|
| | | 763 61 Opláštění dřevostaveb z aglomerovaných desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu. | | | | |
| 26 | 763611221R00 | ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál sponky | m2 | 194,0825 | -120 | -23289,9 |
| 27 | 60726014.AR | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2*1,05 | m2 | 203,7866 203,7866 | -180 | -36681,5916 |
| | | 998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně | | | | |
| 28 | 998763201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 514,3186 | -10 | -5143,186 |
| 37 | R 01/764 | Prostorová smyčková rohož, D+M SPOJ. KRČEK - SEKCE B a D : 7,25*(6,51+6,875)*2 | m2 | 194,0825 194,0825 | -150 | -29112,375 |
| 31 | 764904010RT2 | ...Zastřešení hladkými plechy, do 30°, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M | m2 | 194,0825 | -950 | -184378,375 |
| 38 | 998764203R00 | ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 2134,908 | -2 | -4269,8152 |
| Díl: | | Ploché a šikmé střechy | | | | -282 875,24 |

DPH 21% - 59 403,80 Kč
- 342 279,04 Kč





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------|--------------|
| STAVBA: ZATEPLENÍ DS KONIKLECOVÁ ÚSEK: Balkony | | ZL 10 | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Balkony | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | |
| KOMU: OI MMB | OD: VESTAV group s.r.o. | DATUM: 14.8.2018 | | |
| ODESLÁNO: _____ | POŠTOU: _____ | KURÝR: _____ | | |
| | FAX: _____ | OSOBNĚ: _____ | | |
| | EMAIL _____ | XXX _____ | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Ploché a šikmé střechy DOTČENÉ MÍSTO: DS Koniklecová, střechy ODKAZ NA VÝKRESY: DSP zpracovaná spol .DEA v 14.12.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna č.10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |
| Vícepráce: | 9 692,20,- Kč | 2 035,36,- Kč | 11 727,56,- Kč | |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | |
| Rozdíl: | 9 692,20,- Kč | 2 035,36,- Kč | 11 727,56,- Kč | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | | DATUM: 27.6.2018 | |
| VYJÁDŘENÍ: OD: _____ | | | PODPIS: _____ | DATUM: _____ |
| SCHVÁLIL: _____ | | | PODPIS: _____ | DATUM: _____ |
| STAVEBNÍ DOZOR | SPRÁVCE STAVBY: | | | |
| | | | | |

Soupis prací – změna č. 10

| | | |
|----|----|----------------------------------|
| S: | 01 | ZATEPLENÍ OBJEKTU DS KONIKLECOVA |
| O: | 01 | DS KONIKLECOVA |
| R: | 04 | Balkóny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 |
| 32 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 92,00000 | 100,35 | 9 232,20 |
| | 762012006VC0 | Dodávka - spojovací materiál | m2 | 92,00000 | 5,00 | 460,00 |
| Celkem | | | | | | 9 692,20 |

DPH 21% 2 035,36 Kč
11 727,56 Kč

