



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502

DODATEK Č.3

č. zhotovitele: 2017 216/S

č. objednatele: CES 2018/0603

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680;
- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C18080 ze dne 2.května 2002

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti a to při probourání všech konstrukcí stropu a spuštění svislice. Ta ukázala nepřesné vertikální umístění stropních průvlaků a nutnost posunutí výtahové šachty. Tento úkon má za příčinu:

- stavební práce ve výtahové šachtě, bourání, zemní práce související s přeložkou instalací, hydroizolace, betony, zazdívký instalační šachty, změna způsobu vyzdívký

stěny šachty a zámečnických konstrukcí. Dozdívky, obklady a dlažby přilehlých sociálních zařízení, která vyvolává úpravu původní SoD.

- V bodě řešeného průvlastku je třeba počkat na prováděcí dokumentaci a statický výpočet ADS, podle které se bude moci pokračovat dál.
- ZTI a UT související s přeložkou a úpravou stoupaček, zejména topného kanálu ve výtahové šachtě.
- úpravy elektroinstalací ve výtahové šachtě a související rozvody přilehlých místností tudy rozvedených.
- úpravy ve výtahové šachtě - vícepráce za opravu obkladů a dlažby na přilehlých sociálních zařízeních pro TP.

II.

Doba a místo plnění

1. Termín dokončení výtahové části a prací s ní spojenou (včetně vyklizení staveniště):
do 18. 9. 2018
2. Termín ostatních částí zůstává původní
do 02. 09. 2018

III.

Z výše uvedených důvodů se strany domluvili takto:

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14.8.2018, č. usnesení **RM/2018/949**
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

b. MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 68 807, ID datové schránky: ejkky2

- vymezení předmětu dodatku: dodatek – Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára

- Cena celkem: 5 487 076,74 Kč


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 23. 8. 2018

V Hradci Králové, dne 31. 08. 2018



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

