

SMLOUVA O DÍLO

„Nepomuk, Na Vinici II. – parkoviště u MŠ“

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Nepomuk

zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem
se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
IČ: 00256986
DIČ: CZ00256986
datová schránka ID: f6mbchf
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk
číslo účtu: 19-725628399/0800
telefon: 371 519 714
fax: 371 519 755
e-mail: jiri.svec@urad-nepomuk.cz, posta@urad-nepomuk.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

zastoupená
Josefem Skalou, jednatelem
se sídlem: U Pošty 513, 33501 Nepomuk
spisová značka: 14184 vedená v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C
IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812
datová schránka ID:
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-795 289 02 17/0100
telefon: 371 593 131
e-mail: info@silnicenepomuk.cz

dále jen **zhotovitel**

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XII.3 SoD-004-2018 ze dne 23.4.2018 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

II. Cena díla

II.1 Cena díla je dána položkovým rozpočtem se soupisem prací, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo SoD-004-2018 ze dne 23.4.2018 a cenou víceprací. Tento rozpočet je součástí tohoto Dodatku č.1.

II.2 Cena díla

Cena díla dle SoD 1.149.000,00 Kč

Vícepráce 318.981,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 1.467.981,00 Kč

DPH 21% 308.276,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1.776.257,00 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Tento Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě podepsané.

III.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

III.3 Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-004-2018 ze dne 23.4.2018 a tímto Dodatkem č.1 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

III.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Nepomuku dne 27.8.2018

V Nepomuku dne 27.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Svec
starosta města



Josef Skala
Jednatel společnosti

REKAPITULACE ZMĚN ROZSAHU A CENY DÍLA

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Stavba : 51 - 17 - Nepomuk, na Vinici II. - parkoviště u MS

 AKTUALIZACE STAV
K : 20.8.2018


DATUM VZNIKU DOKUMENTU 27.6.2018

ZMĚNY ROZSAHU DÍLA oproti SoD

Př. č.	DATUM změny	NÁZEV A POPIS ZMĚNY	Změnový list č.	ROZDIL CENY Kč (bez DPH)	VYJÁDRĚNÍ INVESTORA	DATUM PODPIS
1	27.6.2018	SO 101 - Parkoviště - záměna povrchu živice/zámková dlažba, + rozšíření plochy ze zámkové dlažby 11,6*6,4m	1	154 727,90		
2	12.7.2018	SO 101 - Parkoviště - změna typu dlažby	2	21 616,45		
3	12.7.2018	SO 401 - Veřejné osvětlení - změna typu svítidel a chybějící pojistková skříně	3	59 431,00		
4	17.8.2018	SO 101 - Parkoviště - pevný sloupek, zábrana	4	18 432,00		
5	17.8.2018	SO 101 - Parkoviště - palisády	5	5 942,50		
6	17.8.2018	SO 101 - Obruby silniční	6	10 295,40		
7	17.8.2018	SO 101 - Rozprostření ornice	7	10 252,32		
8	17.8.2018	SO 101 - Odvodnění	8	32 445,70		
9	20.8.2018	SO 101 - Osazení pouzder pro vrata a vrátka, osazení chráničky	9	5 837,52		
CELKOVÁ CENA POŽADOVANÝCH ZMĚN ROZSAHU DÍLA V Kč BEZ DPH dle TOHOTO ZL				318 981		


SILNICE NEPOMUK s.r.o.
 CZ-333 01 Nepomuk, u Pasty 513
 IČ: 257 47 112 | www.silnicevopomuk.cz



27.8.2018
 DUBRA




Ing. Jiří Fenclo
 Rychtaříkova 22, PSC 326 00 říze
 IČ: 11415011

27.08.2018





Změnový list č. 1		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - změna povrchu živice/zámková dlažba	
Popis změny	Projekt uvažoval s odfrézováním plochy o rozměrech 3,5*14,4 m a s následným provedením obrusné vrstvy v tl 40 mm se spojovacím postřikem. Stávající povrch byl vybourán, byly odstraněny podkladní vrstvy a provedena kompletní konstrukce ve skladbě pro pojízdnou zámkovou dlažbu (skladba A). Plocha 11,6*6,4 se původně provádět neměla, povrch byl odstraněn a plocha byla provedena ve stejné skladbě jako plocha 3,5*14,4 m	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	NEMLY POZADOVANY SLOZY HK. MISTO PNEUMOKLADU 8-10 cm KOE ŽIVICE BYLA SKUTEČNOST 3-4cm	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	17.8.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27.8.2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		


Změnový list č. 1

Soupisá změn k oceněnému výkazu výměr										
Nepomuk, Na Vlnici II. - Parkoviště u MŠ										
Alena										
Stavba	Nepomuk, Na Vlnici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a název položky										
PČ	Název položky	popis položky	m.j.m. och.	množství ve výměře	množství po změně	množství změny	cenová jednotka změny Kč	objem práce ve výměře Kč	objem práce po změně Kč	množství celkem Kč
1000	113107102	Odstavení podvozku B přes 50 do 200 m ² zvláštních B 60	m ²	0,000	347,00	347,00	49,20	0,00 Kč	17 219,07 Kč	154 727,00 Kč
2	113102111	Odstavení podvozku zvláštních ploch s přemístěním na skápnou na vzdušném do 20 m nebo s náběhem na odstavení podvozku z kamenná železnobetonu	m ³	9,974	52,35	42,38	215,00	2 144,41 Kč	11 225,03 Kč	9 111,27 Kč
3	113154204	Převodné žlutého podvozku nebo křídla náběhem na dopravní prostředek plochy 500 do 1 000 m ² s převážně v úseku pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	223,220	0,00	-223,22	59,50	21 807,17 Kč	0,00 Kč	-21 807,17 Kč
6	102301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výšky, výměřiny z betonový J. 1 23.4.	m ³	23,965	69,34	45,38	72,40	1 729,07 Kč	4 603,23 Kč	3 884,16 Kč
7	102701109	Připravení k vodorovnému přemístění výkopu- výměřiny z betonový J. 1 23.4 LAD, 1000 m přes 10000 m.	m ³	455,317	1 200,49	805,17	17,20	7 831,45 Kč	21 609,45 Kč	13 778,00 Kč
8	171031211	Pochytek za ušlechtilé oceli ze sýpaniny na skápnou (skladovací)	t	43,137	119,42	76,29	140,00	6 039,18 Kč	16 716,30 Kč	10 677,12 Kč
9	181102302	Úprava stěny v zábruzích se zrušením	m ²	507,930	666,57	158,64	21,00	11 206,53 Kč	13 913,07 Kč	2 706,54 Kč
17	097221045	Poplatek za ušlechtilé oceli na skápnou (skladovací) z ocelových tyček	t	57,144	83,07	25,93	165,00	8 671,32 Kč	12 875,70 Kč	4 204,38 Kč
18	097221025	Poplatek za ušlechtilé oceli na skápnou (skladovací) z kamenná	t	15,920	56,59	40,67	148,00	2 224,12 Kč	13 803,16 Kč	11 579,04 Kč
21	564851111	Podklad ze železobetonu s rozptýlením a zrušením, po zrušení B. 150 mm	m ²	509,530	769,97	240,44	100,00	57 169,43 Kč	63 620,11 Kč	26 450,68 Kč
22	573231100	Přechodní plochy resp. oceli ze silnicí emulze v množství 0,20 kg/m ²	m ²	134,320	0,00	-134,32	6,74	905,25 Kč	0,00 Kč	-905,25 Kč
23	577124141	Akrilový bezbarvý nátěr ACO 11 (ABS) s rozptýlením a se zrušením z modifikovaného sádku v pruhu šířky 3 m E. 40 mm	m ²	67,178	17,48	-49,70	200,00	18 698,03 Kč	4 429,44 Kč	-12 278,59 Kč
24	577134141	Akrilový bezbarvý nátěr AGL 18 (AGH) s rozptýlením a se zrušením z modifikovaného sádku v pruhu šířky 3 m E. 40 mm	m ²	67,178	17,48	-49,70	200,00	13 623,67 Kč	3 660,88 Kč	-10 232,79 Kč
25	590211310	Kladení dráhy z betonových žlábkových dráždic komunikací pro pěší s kámen z kamenná železnobetonu nebo dřevěná tl. do 40 mm, s výškou nad svislým kámenem, vodorovně a se směřováním příjezdového materiálu na kámen B. 50 mm suchý A. pro plochy číle	m ²	354,430	489,05	134,62	222,00	83 609,89 Kč	103 609,89 Kč	20 000,00 Kč
27	592453110	drážka skládacích betonová základní 20 x 10 x 5 cm přírodně	m ²	371,420	528,20	156,78	275,00	103 256,43 Kč	129 039,84 Kč	25 783,41 Kč
52	097221651	Vodorovná ocelová deska ze sádkových materiálů do 1 km	t	91,910	200,47	108,56	39,10	3 595,03 Kč	7 639,42 Kč	4 244,39 Kč
53	097221650	Připravení ZKD 1 km u vodorovné dopravní soustavy sádkových materiálů	t	1 744,200	3 609,96	2065,76	0,72	15 237,95 Kč	23 214,11 Kč	17 976,16 Kč
54	092000011	Přesun limitu pro požární komunikace s kámen dráždicím	t	165,520	203,32	37,80	169,00	21 022,59 Kč	47 022,59 Kč	16 000,00 Kč
55	092023111	Přesun limitu pro požární komunikace s kámen z kamenná, maculacím betonovým nebo železnobetonovým	t	165,470	158,51	-6,96	59,10	9 950,75 Kč	9 190,64 Kč	-760,11 Kč
Rozdíl cenů SdD celkem Kč:										154 727,00 Kč

Zheobvika / doavresh:

Im'ya		datum
		27.8.2018
Sevialli:		
Intenit' stavy / TD		27.8.18
osobnyy / AD		
Adavatal / osobnyy		

Změnový list č. 2		12.7.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - změna povrchu živice/zámková dlažba	
Popis změny	Projekt uvažoval s typem dlažby bloček (viz rozpočet), bylo rozhodnuto o použití dlažby KVARTA II. 8 cm přírodní a TRIA II. 6 cm barva okrová.	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	ROZKODUJÍ OBJEDNATELE	
<p>Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz</p> <p>Odevzdaná dokumentace:</p> <p>Datum : 12.7.2018</p>		
Zhotovitel/dodavatel:		
<small>jméno</small>		<small>datum</small>
Ing. Miroslav Důbrava		27.7.2018
Schválil:		
<small>Inženýr stavby / TDI</small>		<small>datum</small>
Ing. Jiří Fencel		27.08.18
<small>projektant / AD</small>		
<small>zadavatel / objednatel</small>		

Zhotovitel / dodavatel:		datum
Imeno		27. 8. 2018
Schwall:	Ing. Miroslav Gubera	
Identif. číslo / ID:		D. G. B.
Prostředí / AD:	Ing. Jiří Fencel	
Uzemní / obsest:		
Uzemní / obsest:		

Změnový list č. 3		12.7.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 401 - Veřejné osvětlení - změna typu svítidel a pojistková kříž	
Popis změny	změna z původních výbojkových svítidel na svítidla LED a doplnění chybějící pojistkové skříně	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	S JEDNOU TYPU SVÍTIDEL POUŽÍVANÝCH V RÁMCI OSVĚTLENÍ MĚSTA NEPOMUK PŘI ZPRACOVÁNÍ PD NEBYLO ZNÁMO STANOVISKO OBJEDNATELE !	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel : +420 724 359 777 e-mail : m.dubrava@silnicenepomuk.cz		
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	12.7.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27.7.2018
Schválil:		
Intenzivní stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27.08.2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		

Změnový list č. 3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce:		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
Stavba:		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
Objekt:		SO 401 - Veřejné osvětlení								
Číslo a název objektu										
P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena mír. jednotky po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
										59 431,00 Kč
11	048444500-R1	svidlo výbojkové Philips Selenim SGP340 PC 1xSON-TPP70W, vč. Výbojky	kus	3,000	0,00	-3,00	4 218,60	12 655,80 Kč	0,00 Kč	-12 655,80 Kč
12	048444500-R1	svidlo výbojkové Philips Selenim SGP340 PC 1xSON-TPP50W, vč. Výbojky	kus	6,000	0,00	-6,00	4 210,00	25 260,00 Kč	0,00 Kč	-25 260,00 Kč
101	101	svidlo BG202 LED35S-4S/740 Uni Street Philips 32W (21.5W)	kus	0,000	3,00	3,00	7 494,20	0,00 Kč	22 482,60 Kč	22 482,60 Kč
102	102	svidlo BG202 LED35S-4S/740 Uni Street Philips 21.5W	kus	0,000	6,00	6,00	7 373,30	0,00 Kč	44 239,80 Kč	44 239,80 Kč
103	103	pojistková skříň SRML 15x160A	kus	0,000	1,00	1,00	30 676,00	0,00 Kč	30 676,00 Kč	30 676,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										59 431,00 Kč

Zhotovitel / dodavatel: [firma]		datum
Ing. Miroslav Džbára		27.8.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TD		27.8.2018
Ing. Jiří Fencel		
Prostřední / AD		
Zodpovědný / objednatel		



Změnový list č. 4		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Nesoulad mezi výkazem výměr a PD. Výkaz obsahoval pouze montáž sloupků, chyběla specifikace výrobku	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	TYP SLOUPKŮ BYL UPŘESŇOVÁN NA KČ DUE 3.8.2018	
<p>Vypracoval :</p> <p>Odevzdaná dokumentace:</p> <p>Datum :</p>	<p>Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz</p> <p>17.8.2018</p>	
Zhotovitel/dodavatel:		
<small>jmeno</small>		<small>datum</small>
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválil:		
<small>Inženýr stavby / TDI</small>		
Ing. Jiří Fencel		27.8.2018
<small>projektant / AD</small>		
<small>zadavatel / objednatel</small>		

Změnový list č. 4

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce :		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt:	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a název objektu										
P.Č.	Kód položky	podlaž. položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena. měr. jednotky po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
										18 432,00 Kč
1000	111111000	Sloupek zábrana	kus	0,000	12,00	12,00	1 536,00	0,00 Kč	18 432,00 Kč	18 432,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										18 432,00 Kč

Zhotovitel / dodavatel:		casum
Imeno		27.8.2018
	Ing. Miroslav Džbava	
Schwall:		
Imeny stavby / TD:		27.8.2018
	Ing. Jiří Fencel	
projekt / AD:		
dodavatel / obchodatel:		

Změnový list č. 5		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Skutečně bylo potřeba 71 ks palisád (54 ks ve schodišti a 17 ks v rohu parkoviště)	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">(ZJIŠTELO JIŽ KONTAKTĚ FAKTURACE ZA MĚSÍC ÚŘEVNEC 2018)</p>	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel. : +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	17.8.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
<small>měno</small>		<small>datum</small>
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválil:		
<small>Inženýr stavby / TDI</small>		<small>datum</small>
Ing. Jiří Fencel		27.08.2018
<small>projektant / AD</small>		
<small>zadavatel / objednatel</small>		

Změnový list č. 5

Soupisí změn k oceněnému výkazu výměr										
Nepomuk, Na Vmici II. - Parkoviště u MŠ										
Adresa:										
Darova:	Nepomuk, Na Vmici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt:	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a názvy věcí:										
P.č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Průběžná cena	Průběžná cena po změně	Rozdíl	Průběžná cena po změně	Průběžná cena po změně	Průběžná cena po změně	Průběžná cena po změně
19	33022111	Ostatní celková bezobnohých leštěných se zabudovaním, výšky palce 60 500 mm	Kus	48,000	71,00	25,00	48,000	4 080,20 Kč	6 297,70 Kč	2 217,50 Kč
20	56234120	Palceby třída	Kus	48,000	71,00	25,00	48,000	6 554,00 Kč	10 576,00 Kč	3 725,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										5 942,50 Kč

Zhotovitel / dedavatel: Imeno		datum
		27-8-2014
Schvalli:	Inn. Miroslav Dubrava	
Intenziv. stavba / TD:		27-08-2014
Intenziv. / AD	Inn. Jiri Fencel	
Uzduvateľ / obstarateľ		

Změnový list č. 6		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Změny ploch si vyžádaly osazení silničních obrub (v ulici Na Vinici + rozšířená plocha u budovy školky)	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	<p>UPŘESNĚNÍ ROZSAHŮ NA JEDNOTLIVÝCH KONTROLNÍCH PLOCHÁCH STAVBY</p>	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel : +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	17.8.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválil:		
inženýr stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27.08.2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		

Změnový list č. 6

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr										
Akce:		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt:	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a název objektu										
P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena měr jednotku po změně Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
										10 295,40 Kč
33	916131213	Osazení silničního obrubníku	kus	139,050	160,55	27,50	225,00	31 200,25 Kč	37 473,75 Kč	6 127,50 Kč
35	592174910	Obrubník silniční 100/15/25	kus	87,080	100,18	19,10	137,00	11 929,00 Kč	14 540,00 Kč	2 616,70 Kč
38	592175100	Obrubník silniční přečtový 100/15/15	kus	37,000	43,40	6,40	118,00	4 366,00 Kč	5 121,20 Kč	755,20 Kč
39	592175150	Obrubník silniční přečtový 100/15/10/25	kus	8,000	10,00	2,00	353,00	2 944,00 Kč	3 600,00 Kč	736,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										10 295,40 Kč

Zhotovitel / dodavatel:		datum
jméno		27.8.2018
	Ing. Miroslav Džbára	
Schválil:		
Interjú zřelý / TC:		27.08.18
Prohlášen / AP:	Ing. Jiří Fencel	
zpracov / zpracoval:		

Změnový list č. 7		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Terénní úpravy si vyžádaly vyšší plochu pro založení trávníku, klín u parkoviště a při chodníku kolem bytovky	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	ROZSAH UTVŘESLEN NA KD DNE 13.7.2018	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz		
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	17.8.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválil:		
Intenýr stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27.08.2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		

Změnový list č. 7

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr										
Adce:		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt:	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a název položky										
P.č.	kód položky	popis položky	měna xon	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena měř jednotku po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
										10 252,32 Kč
10	181301102	Rozprostření a urovňání omíčky	m2	119,79	302,850	183,06	37,90	4 540,04 Kč	11 478,02 Kč	6 937,97 Kč
11	181411131	Zeleňování parkového trávníku	m2	119,79	302,850	183,06	15,40	1 844,77 Kč	4 653,89 Kč	2 809,12 Kč
12	005724100	Osivo směs travní parková	m2	3,594	9,042	5,448	60,00	320,69 Kč	321,92 Kč	495,22 Kč
Rezdíl oproti SoD celkem Kč:										10 252,32 Kč

Změnový list č. 8		17.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Nesrovnalost mezi výkazem výměr a PD, výkaz neobsahoval trubní vedení ani nové uliční vpusti	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	rozšíření je stejné s požadováním obrazení VZAT - KD dne 13.7.2018 / A KD 3.8.2018	
Vypracoval : Odevzdaná dokumentace: Datum :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz 17.8.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27.8.2018
Schválí:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27.08.2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		

Změnový list č. 8

Seznam změn k oceněnému výkazu výměr

Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ

Adresa: Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ
 Objekt: SO 101 - Parkoviště

Číslo změny: 08/2014

P.č.	úd. položky	popis položky	množství	množství ve přepočtu	množství po změně	množství reálné	část. cena za změnu Kč	část. cena za změnu Kč	část. cena po změně Kč	část. cena po změně Kč
1 Zemní práce										
1.000	132201101	Hřeben řýh s do 600 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,000	13,320	13,320	566,00	0,00 Kč	7.525,16 Kč	7.525,16 Kč
1.001	132201109	Příplatek za teplost k hloubení řýh s do 600 mm v horní tř. 3	m ³	0,000	6,630	6,630	167,00	0,00 Kč	1.087,43 Kč	1.087,43 Kč
6	105301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výšky/sypání z normy tř. 1 až 4	m ³	29,965	28,045	4,000	72,40	1.735,07 Kč	2.000,45 Kč	292,39 Kč
7	105701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výpětku/sypání z normy tř. 1 až 4, 2x10 1000 m přes 10000 m	m ³	455,317	532,837	77,520	17,20	7.801,45 Kč	9.154,80 Kč	1.353,34 Kč
8	171201211	Pepranek za určení odstavu se sypáním na skládce (skladkovně)	t	43,137	50,481	7,344	140,00	6.039,19 Kč	7.057,24 Kč	1.028,05 Kč
1.002	174101101	Záryp jam, šachet řýh nebo kolem objektu sypáním se ztužitím	m ³	0,000	4,250	4,250	79,50	0,00 Kč	337,89 Kč	337,89 Kč
1.003	175151101	Obtýpaní stěhací strojné sypáním bez přibízení, učenéu do 3 m	m ³	0,000	3,000	3,000	181,00	0,00 Kč	533,63 Kč	533,63 Kč
1.004	583012000	Čerpadlo sání (černé) - nepojízdné, 250 l objem, materiál	l	0,000	6,120	6,120	191,00	0,00 Kč	1.159,92 Kč	1.159,92 Kč
4 Vodorovná kanalizace										
1.005	451572111	Lože pod potrubí čtyřlůžkový výkyp z kamenná drobného řešeneho	m ³	0,000	1,000	1,000	878,00	0,00 Kč	895,55 Kč	895,55 Kč
6 Trubní vedení										
1.006	671315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstevné tuhost třídy SM4 DN 160	m	0,000	17,000	17,000	278,00	0,00 Kč	4.728,00 Kč	4.728,00 Kč
1.007	695941111	Zřízení vsutí kanalizační vlnitá z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	2,000	2,000	1.000,00	0,00 Kč	2.150,00 Kč	2.150,00 Kč
1.008	592336500	Pro betonové pro vlnitý výkyp z vysočným stěnem TBV-Q 450/330/18 45/33/18 cm	kus	0,000	2,000	2,000	570,00	0,00 Kč	1.140,00 Kč	1.140,00 Kč
1.009	592336500	Šachta betonová pro vlnitý výkyp norm. TBV-Q 450/330/18 45/33/18 cm	kus	0,000	2,000	2,000	269,00	0,00 Kč	538,00 Kč	538,00 Kč
1.010	592336600	Šachta betonová pro vlnitý výkyp z tvrdého TBV-Q 450/330/18 45/33/18 cm	kus	0,000	2,000	2,000	269,00	0,00 Kč	538,00 Kč	538,00 Kč
1.011	592336600	Šachta betonová pro vlnitý výkyp z tvrdého TBV-Q 450/330/18 45/33/18 cm	kus	0,000	2,000	2,000	269,00	0,00 Kč	538,00 Kč	538,00 Kč
1.012	592336750	Lož. rožek: D1 20x405 mm, pro řem. 500-200	kus	0,000	2,000	2,000	436,00	0,00 Kč	872,00 Kč	872,00 Kč
1.013	592336750	řem. zábrusňovací, DN 160/50-9 500-500 mm	kus	0,000	3,000	3,000	1.640,00	0,00 Kč	3.120,00 Kč	3.120,00 Kč
1.014	592336750	řem. zábrusňovací, DN 160/50-13 500-500 mm	kus	0,000	3,000	3,000	1.560,00	0,00 Kč	4.650,00 Kč	4.650,00 Kč
Rozdíl oprávn. SoD celkem Kč:										32.445,70 Kč

Zhotovitel / dodavatel:		datum
inzerce		27.9.2018
Schválil:	Ing. Miroslav Džbavka	
Inženýrský / TDI		
projektant / AD	Ing. Jiří Fencel	27.08.2018
zpracoval / zpracoval		

Změnový list č. 9		20.8.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ	
Objekt:	SO 101 - Parkoviště - rozšíření plochy ze zámkové dlažby	
Popis změny	Bylo rozhodnuto o omíštění vrat a vrátek, pro tyto jsou osazeny v komunikaci pouzdra k osazení sloupků (3 ks trubka DN300 mm) + 8 m chráničky pro kabely	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	UPŘESNĚNÍ WA KD 3.8.2018	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz		
Odevzdaná dokumentace:		
Datum : 20.8.2018		
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno		datum
Ing. Miroslav Důbrava		27. 8. 2018
Schválil:		
Intenýr stavby / TDI		
Ing. Jiří Fencel		27. 08. 2018
projektant / AD		
zadavatel / objednatel		

Změnový list č. 9

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Akce:		Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ								
Stavba:	Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ									
Objekt:	SO 101 - Parkoviště									
Číslo a název obsahu										
P.Č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/měr jednotku po změně Kč	Celková cena ve smlouvě Kč	Celková cena po změně Kč	Rozdíl celkové ceny Kč
1	Zemní práce									5 637,52 Kč
1.201	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ - pro chráničku	m ³	0,000	0,500	0,50	1 260,00	0,00 Kč	630,00 Kč	630,00 Kč
1.202	132301109	Příplatek za leživost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	0,000	0,250	0,25	245,00	0,00 Kč	61,50 Kč	61,50 Kč
1.203	133301101R	Hloubení jam v hornině tř. 4 objemu - pro osazení pouzder pro sloupky vrat a vrátek	m ³	0,000	0,135	0,14	1 845,00	0,00 Kč	249,08 Kč	249,08 Kč
6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	23,965	24,600	0,64	72,40	1 735,07 Kč	1 781,04 Kč	45,97 Kč
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	455,317	467,382	12,07	17,20	7 831,45 Kč	8 038,97 Kč	207,52 Kč
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladkovně)	t	43,107	44,217	1,09	140,00	6 039,18 Kč	6 190,38 Kč	151,20 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce									
1.204	338953211	Chránička kabelů z trub HDPE (D=M)	m	0,000	3,000	3,00	112,00	0,00 Kč	336,00 Kč	336,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
1.205	012111112	Osazení pouzdra pro sloupky vrat a vrátek	kus	0,000	3,000	3,00	487,00	0,00 Kč	1 461,00 Kč	1 461,00 Kč
1.206	266112510	trubka KGEM 300x7,7x0,5M CNAKOEK PVC	kus	0,000	3,000	3,00	711,75	0,00 Kč	2 135,25 Kč	2 135,25 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										5 637,52 Kč

