

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170044
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 159150007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 947

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **V-Building s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 6, Heinemannova 2695/6, PSČ 160 00

Statutární orgán: Martin Velek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206756

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952170044 ve znění dodatku č. 1 na akci „VD Střekov, oprava střechy VE“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text dle dodatku č. 1:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 08. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 10. 2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu je skutečnost, že společnost ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové písemně oznámila, že dodávku kolejnic zajistí až v průběhu 35. týdne roku 2018. Tato skutečnost prezentuje prodloužení termínu dokončení díla, neboť dílo lze kompletně dokončit až po realizaci výměny kolejnic, kterou zajišťuje společnost ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170044 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele